

Změnový list č. 08/2024			
Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/RVC/128/R/SoD/2022 Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 13 Biokoridor Název ZBV: Variace č. 08 - SO 13 Biokoridor - nápuštný objekt		Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 13	Pořadové číslo ZBV: 8
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábřeží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801 Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)			
Související dokumenty ke změnovému listu: 2 Návrh na Variace č.08 - SO 13 Biokoridor - nápuštný objekt 3 Rozpis ocenění změn položek 4 Odůvodnění víceprací 5 Projekt změny 6 Statická zatěžovací zkouška (SZZ) nastávající hráze Povodí Moravy v úseku PK a Výklopníku 7 Příjezdová komunikace - situace 8 Pokyn k provedení variace od Správce stavby 9		Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize	
Iniciátor změny: Zhotovitel Popis Změny:			
Stavbu je možné realizovat po dohodě s majiteli a nájemci pozemků umožňující přístup k části staveniště pouze v období srpen až říjen přes zemědělské pozemky, tj. v plavební sezoně za normálního stavu hladiny toku Radějovky. Tímto vznikají zhotoviteli dodatečné náklady na řádné dokončení této části stavby, a to zapazení pomocí dočasných štětovnic a jejich následné vytažení. Dále je zde vyčíslena skutečná výměra zábradlí na vtokovém objektu a množství výztuže vtokového objektu dle RDS. Přístupovou komunikaci po stávající hrázi Povodí Moravy dle projektové dokumentace (geologický průzkum byl standardní v rozsahu obvyklém pro tento typ stavby a nemohl předvídat) není možno využít z důvodu malé únosnosti podloží (TP 170 – 2/2024 Tabulka 4. „Edef,2 ≥ 30 MPa“), která vyplynula ze statické zatěžovací zkoušky.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	
0,00 Kč	839 918,44 Kč	839 918,44 Kč	
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů	

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídání, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) **změna v osobě dodavatele není technicky možná** z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedených prací a dílčím činností v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Vyběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, T.J. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).
Ano, nejde o podstatnou změnu závazku a finanční souhrn všech změn nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky.

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele;

a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů

b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů

c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

b) nemění celkovou povahu zakázky, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,25 % z ceny díla						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.						
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.						
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.						
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.						
Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH)						
Cena dle Smlouvy (bez DPH): 339 796 524,79 Kč						
Aktuální cena vč. této ZBV č. 8: (Smlouva + ∑ ZBV) 347 764 061,38 Kč						
Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E) Kč: 7 967 536,59 Kč 2,34%						
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:		3 710 116,77 Kč	0	4 307 569,68 Kč	-50 149,86 Kč
	%:		1,09%	0,00%	1,27%	
	Mezní limit změny ceny:		15%	30 (50) %	50%	není stanoveno
Limity změny ceny: A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50% Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:						
Projektant (autorský dozor)		jméno			datum	Podpis
Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.						
Garant smlouvy objednatele		jméno			datum	Podpis
Supervize		jméno			datum	Podpis
Správce stavby		jméno			datum	Podpis
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:		Předpokládaný termín úhrady	30.11.2024	
	týká se bodu :	1 016 301,31 Kč		Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel		jméno			datum	Podpis
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		jméno			datum	Podpis
příkazce operace:		jméno			datum	Podpis
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		jméno			datum	Podpis
Statutární orgán – ředitel		jméno		Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis
Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín		jméno			datum	Podpis
Zhotovitel - výrobně-technický ředitel		jméno			datum	Podpis
Zhotovitel - oblastní ředitel		jméno			datum	Podpis
Zhotovitel - vedoucí projektu		jméno			datum	Podpis
						Číslo paré: