

DODATEK č. 07568-2024-4502-D-0131/96-01-003-S00675-07

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**
se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald
IČO: 47676175
DIČ: CZ47676175
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777
zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva
Jiří Babiš, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07568-2020-4502-S-0131/96-01-003-S00675 ze dne 22. 10. 2020 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně plnění Smlouvy ve smyslu dokumentu ze září 2024 „Změna závazku ze smlouvy č. 8 dle odst. 6, § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. - Revize č. 1 - Aktualizace projektové dokumentace II. etapy sanace - SEZ - Koksovna Jan Šverma, společnosti OKK Koksovny, a.s., sanace nesaturované zóny I. etapa“, vyhotoveného zhotovitelem, který je veden objednatelem pod č. j. MF-6454/2024/4502-118 a obsahuje specifikaci změny včetně zdůvodnění a aktualizovaný rozpočet (dále jen „**ZZS č. 8**“).

Popis ZZS č. 8:

ZZS č. 8 řeší vícepráce spojené s realizací Aktualizace projektové dokumentace II. etapy sanace nesaturované zóny, a to projekční práce v sanační a stavební části projektové dokumentace. V sanační části se jedná o položky: Projektování postupu demolice stavebních objektů, včetně nakládání s odpady nad rámec původního zadání I. etapy, Projektová příprava sanačních prací v oblasti zóny kolísání hladiny podzemní vody a saturované zóny, Návrh sanačního systému pro sanaci podzemních vod v sanačních výkopech, Návrh přípravy sanačního systému pro sanaci podzemních vod saturované zóny (hlavní zvodně), Řešení problematiky objektu p. č. 19 60. Ve stavební části pak položek Přípravné práce, Elektro - Rozvody a Další stavební objekty v původním zadání neevidované. Společně s navýšením rozsahu prací je řešeno i prodloužení délky projekčních prací o 2 měsíce od odsouhlasení doprůzkumu.

Potřeba víceprací je v celkové hodnotě 1 608 475,- Kč bez DPH,

méně práce nejsou předmětem ZZS č. 8.

Cenový nárůst je 1 608 475,- Kč tj. 0,46%.

Odůvodnění ZZS č. 8:

Důvodem ZZS č. 8 jsou nové skutečnosti, které byly identifikovány v rámci doprůzkumu na lokalitě Koksovny Jan Šverma a mají dopad na rozsah a délku zpracování Aktualizace projektové dokumentace II. etapy sanace nesaturované zóny.

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II., III. a XII. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 „Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4, ZZS č. 5, ZZS č. 6, ZZS č. 7 a **ZZS č. 8** (dále jen „**rozpočet**“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.

Cena za provedení díla bez DPH činí 402.727.968,- Kč (slovy: čtyři-sta-dva-milionů-sedm-set-dvacet-sedm-tisíc-devět-set-šedesát-osm korun českých). K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod.“

V bodu 2.7 Smlouvy se v návaznosti na změnu ceny díla mění **výše bankovní záruky** na částku **20.137.000,-Kč** (slovy: dvacet-milionů-sto-třicet-sedm-tisíc korun českých). Vzhledem k tomu, že v současné době zhotovitel objednateli poskytuje bankovní záruku ve výši 20.348.000,- Kč. Ponechává se na vůli zhotovitele, zda a kdy bankovní záruku na částku 20.137.000,-Kč doručí objednateli, jiné povinnosti týkající se poskytování bankovní záruky (zejména nepřetržité poskytování bankovní záruky) nejsou touto větou dotčeny.

Bod 3.7 Smlouvy nově zní takto:

- 3.7 *„Zhotovitel doručí aktualizaci projektové dokumentace II. etapy sanace nesaturované zóny všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději do **14 měsíců od 7.5.2024**. Zhotovitel je povinen upravit aktualizovanou projektovou dokumentaci II. etapy sanace nesaturované zóny dle těchto stanovisek nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi aktualizované projektové dokumentace II. etapy sanace nesaturované zóny. Způsob a termín předání díla je upraven článkem XII. této smlouvy.“*

Bod 12.1 Smlouvy nově zní takto:

- 12.1 *„Zhotovitel předá dílo formou přejímacího řízení právnické osobě za účasti objednatele. Zhotovitel doručí aktualizaci projektové dokumentace II. etapy sanace nesaturované zóny všem zúčastněným subjektům dle Směrnice nejpozději **do 14 měsíců od 7.5.2024**. K aktualizaci projektové dokumentace vydají všechny subjekty dle Směrnice své stanovisko. Zhotovitel je povinen upravit aktualizaci projektové dokumentace dle těchto stanovisek a doručit ji objednateli nejpozději do 1 měsíce od doručení stanovisek všech subjektů dle Směrnice. Objednatel vydá stanovisko pouze k finální verzi aktualizace projektové dokumentace. Doručením souhlasného stanoviska objednatele k aktualizaci projektové dokumentace zhotoviteli se dílo považuje za dokončené a předané.“*

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 3.12.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Petřvaldu dne 29.11.2024
Za společnost AWT Rekultivace a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Kamil Holenda
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

Jiří Babiš
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX