

Změnový list č. 09/2024

Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022 Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 02 - PLAVEBNÍ KOMORA, SO 02.1 - PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY Název ZBV: Návrh na ZLEPŠENÍ ZL č. 09 - Dotěsnění štětovnic a pilotové stěny	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 02 SO 02.1	Pořadové číslo ZBV: 9
--	--	-------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):
 Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
 Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

Související dokumenty ke změnovému listu: 2 Návrh na ZLEPŠENÍ č. 09 - Dotěsnění štětovnic a pilotové stěny 3 Rozpis ocenění změn položek 4 Projekt změny 5 Stanovisko AD 6 Pokyn k provedení variace od Správce stavby 7 8 9	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
--	---

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Provedena záměna dotěsnění plavební komory z původně navržené tryskové injektáže na dotěsnění pomocí mikropilot. Dotěsnění je navrženo k provedení pomocí shluku vzájemně se překrývajících vrtů průměru 245 mm vyplněných jilocementem. Na hranici se stávající štětovou a pilotovou stěnou jsou vrty ke štětovnici, respektive pláští piloty těsně přisazené. Po zatvrdnutí jilocementové výplně je navrženo dále na hranici se štětovou stěnou a pilotami, těsnění doplnit o injekční vrty průměru 168 mm. Úkolem následné injektáže je pak vyplnit eventuelní prostory podél štětovnice, respektive pláště pilot, které nebyly při provádění těsnících vrtů vyplněny dostatečně. Vrty jsou vetknuty do nepropustného podloží.
 Dále je navržena úprava pilotové stěny, kde přibýly 2 piloty z prostého betonu, aby byly krajní piloty pilotové stěny z prostého betonu a bylo možno provést převrtávané piloty ze železobetonu. Je provedena záměna třídy pevnosti betonu sekundárních a osamělých pilot na C30/37;XC2;XA1 a záměna betonu primárních pilot na C25/30;XC2;XA1 90d s pomalejšími náběhy pevnosti betonu z důvodu možnosti převrtávání primárních pilot.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-4 074 440,46 Kč	3 503 556,50 Kč	-570 883,96 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

- a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedených prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
 - b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
 - c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
- se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o žádávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je:

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyšuje 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
 - b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
 - c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
- D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat .

b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku.

E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ANO, trysková injektáž je nahrazena mikropilotami, podrobněji v souvisejícím dokumentu "Rozpis ocenění změn položek"

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ANO, celková cena materiálu je nižší, podrobněji v souvisejícím dokumentu "Rozpis ocenění změn položek"

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ANO, materiál a práce je kvalitativně vyšší - piloty z C25/30 jsou nahrazeny za vyšší pevnosti tedy C30/37, více je uvedeno v souvisejícím dokumentu "Rozpis ocenění změn položek"

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ANO, je vyhotoveno v souvisejícím dokumentu "Rozpis ocenění změn položek"

Rekapitulace změny ceny akce: (bez DPH)

Cena dle Smlouvy (bez DPH): 339 796 524,79 Kč

Aktuální cena vč. této ZBV č. 9: (Smlouva + Σ ZBV) 347 193 177,42 Kč

Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E) Kč: 7 396 652,63 Kč 2,18%

Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:			3 710 116,77 Kč	0	4 307 569,68 Kč
%:			1,09%	0,00%	1,27%	
Mezní limit změny ceny:			15%	30 (50) %	50%	není stanoveno

Limity změny ceny:
A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%
 Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno [redacted] datum Podpis

Vyjádření: **Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a podrobné vyjádření je uvedeno v souvisejících dokumentech.**

Garant smlouvy objednatele jméno [redacted] datum Podpis

Supervize jméno [redacted] datum Podpis

Správce stavby jméno [redacted] datum Podpis

Vyjádření: **Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.**

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2024
týká se bodu :	-690 769,59 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO

Objednatel jméno [redacted] datum Podpis

vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno [redacted] datum Podpis

příkazce operace: jméno [redacted] datum Podpis

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: jméno [redacted] datum Podpis

Statutární orgán – ředitel jméno Ing. Lubomír Fojtů datum Podpis

Zhotovitel - ředitel oblastí Hodonín jméno [redacted] datum Podpis

Zhotovitel - výrobně-technický ředitel jméno [redacted] datum Podpis

Zhotovitel - oblastní ředitel jméno [redacted] datum Podpis

Zhotovitel - vedoucí projektu jméno [redacted] datum Podpis

Číslo paré: