

Změnový list č. 10/2024

Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022 Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 01 - HORNÍ REJDA SO 03 - DOLNÍ REJDA SO 04 - ÚPRAVA RADĚJOVKY ČR SO 05 - ÚPRAVA RADĚJOVKY SR Název ZBV: Zlepšení č. 10 - Změna příčného řezu úpravy Radějovky	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 01 SO 03 SO 04 SO 05	Pořadové číslo ZBV: 10

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

Související dokumenty ke změnovému listu: 2 Návrh na Zlepšení č.10 - Změna příčného řezu úpravy Radějovky 3 Rozpis ocenění položek změn Zlepšení 4 Odůvodnění víceprací 5 Projekt změny 6 Pokyn k provedení variace od Správce stavby 7 8 9	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel
Popis Změny:

Celkově návrh snižuje vymývání koryta, prodlužuje životnost a je obvyklý na vodních stavbách, kde se vyskytuje kolísání hladiny vody. Jedná se o vyklínování kamenné rovnaniny s doplněním zavazovacího prvku (kopák), proštěrkování a urovnání záhozu pod vodou. Záhozová patka z lomového kamene bude provedena na větší šířku koryta (navýšení výkopových prací) a tím dojde ke zvýšení stability svahu koryta. Jedná se o zlepšení stavu vůči budoucím povodním jako preventivní protipovodňové opatření vůči jejich zvyšující se periodicitě během posledních deseti let.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-2 026 105,96 Kč	7 120 320,56 Kč	5 094 214,60 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny (nehodící škrtněte)

☒	☒	☒	☒	☒	☐
-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------

 E

Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:
Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:
a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedenných prací a dílčím činnostem v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.
b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.
c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
- b) by zadavateli způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku
- D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:
 - a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 1,49 % z ceny díla

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - ANO, je doplněno vyklínováním kamenné rovnaniny a proštěrkování záhozové patky, podrobněji v souvisejícím dokumentu "Rozpis ocenění změn položek"

b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - ANO, jednotková cena položek stávajících je stejná, nové položky jsou oceněny dle článku smlouvy 12.3., více v souvisejícím dokumentu "Rozpis ocenění změn položek"

c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - ANO, je kvalitativně vyšší, protože zvyšuje životnost a stabilitu celé konstrukce, podrobněji v souvisejícím dokumentu "Rozpis ocenění změn položek"

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - ANO, je uvedeno v souvisejícím dokumentu "Rozpis ocenění změn položek", kde je navýšena výměra stávajících položek a doplněny nové položky

Cena dle Smlouvy (bez DPH):	339 796 524,79 Kč
-----------------------------	-------------------

Aktuální cena vč. této ZBV č. 10: (Smlouva + 5 ZBV) 352 287 392,02 Kč

Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)	Kč	12 490 867,23 Kč	3,68%
--	----	------------------	-------

Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	KČ:		3 710 116,77 Kč	0	4 307 569,68 Kč	4 473 180,78 Kč
	%:		1,09%	0,00%	1,27%	
	Mezní limit změny ceny:		15%	30 (50) %	50%	není stanoveno

A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%

Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum Podpis

Vyjádření: **Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.**

Garant smlouvy objednatele jméno [redacted] datum Podpis

Supervize _____ jméno _____ datum _____ Podpis _____

Správce stavby _____ jméno _____ datum _____ Podpis _____

Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatela a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatela a Zhotovitele své podpisy.

	číslo smlouvy : S/ŘVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:	Předpokládaný termín úhrady	30.11.2024
	týká se bodu :	6 163 999,67 Kč	Dle skutečně provedených prací	ANO

Objednatel _____ jméno _____ datum _____ Podpis _____

vedoucí oddělení garanta smlouvy: jméno [REDACTED] datum Podpis

příkazce operace: jméno [REDACTED] datum Podpis

vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: jméno [redacted] datum Podpis

Statutární orgán – ředitel	jméno	Ing. Lubomír Foitů	datum	Podpis
----------------------------	-------	--------------------	-------	--------

Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín jméno [REDACTED] datum Podpis

Zhotovitel - výrobně-technický ředitel jméno XXXXXXXXXX datum Podpis

Zhotovitel - oblastní ředitel jméno datum Podpis

Zhotoviteľ - vedúci projektu iméno XXXXXXXXXX datum Podpis

Číslo paré: