

Změnový list č. 11/2024		
Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice S/ŘVC/128/R/SoD/2022 Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045. Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 04 - ÚPRAVA RADĚJOVKY ČR SO 05 - ÚPRAVA RADĚJOVKY SR Název ZBV: Variace č. 11 - Odstranění opevnění břehu koryta	Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 04 SO 05	Pořadové číslo ZBV: 11

<u>Související dokumenty ke změnového listu:</u> 2 Návrh na Variace č. 11 - Odstranění opevnění břehu koryta 3 Rozpis ocenění změn položek 4 Odůvodnění víceprací 5 Fotodokumentace 6 Pokyn k provedení variace od Správce stavby 7 8 9	Paré č. Příjemce 1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR) 2 Zhotovitel 3 Projektant 4 Supervize
---	--

Po vykácení stromů, odstranění pařezů, nánosů včetně splavné vrstvy na dně a březích Radějovky, bylo v těchto místech nalezeno betonové opevnění, které je potřeba odstranit, aby bylo možno koryto vyhloubit a provést svahování břehů dle projektové dokumentace. Vegetaci nebylo možné odstranit před započatím realizace. Tímto vznikají zhotoviteli dodatečné náklady na řádnou realizaci části stavby SO 04 - Úprava Radějovky ČR a SO 05 - Úprava Radějovky SR.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 699 099,83 Kč	1 699 099,83 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

A	B	C	D	E
--------------	--------------	--------------	---	--------------

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku, se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část.

d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.

Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:		3 710 116,77 Kč	0	6 006 669,51 Kč	4 473 180,78 Kč
	%:		1,09%	0,00%	1,77%	
Mezní limit změny ceny:			15%	30 (50) %	50%	není stanoveno

Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.

Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.

Číslo paré: