

Změnový list č. 12/2024

Název a evidenční číslo Stavby: Plavební komora Rohatec a Jez Sudoměřice
S/ŘVC/128/R/SoD/2022
Číslo projektu 500 511 0019, 562 511 0003, 327 520 1045.
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 04 - ÚPRAVA RADĚJOVKY ČR
SO 05 - ÚPRAVA RADĚJOVKY SR
Název ZBV: Variace č. 12 - Stavební jímky pro realizaci kamenných dlažeb

Číslo SO/PS / číslo
Změny SO/PS:

SO 04
SO 05

Pořadové číslo ZBV:

12

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 30.06.2023 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Česká republika - Ředitelství vodních cest ČR se sídlem nábreží L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1, IČO: 679 81 801
Zhotovitel: SPOLEČNOST BAŤŮV KANÁL (1. společník SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravy stavby MORAVA, Jahodová 494/60, 620 00 Brno, IČO: 480 35 599, 2. společník METROSTAV DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha, IČO: 250 21 915)

Související dokumenty ke změnovému listu:

- 2 Návrh na Variace č. 12 - Stavební jímky pro realizaci kamenných dlažeb
3 Rozpis ocenění změn položek
4 Odůvodnění víceprací
5 Fotodokumentace
6 Pokyn k provedení variace od Správce stavby
7
8
9

Paré č. Příjemce
1 Správce stavby (v elektronické verzi Intranet RVC ČR)
2 Zhotovitel
3 Projektant
4 Supervize

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Provádění kamenných dlažeb na základě schváleného Technologického postupu, který byl zpracován dle platných norem a předpisů, vyžadovalo zájmkování a odčerpávání pracoviště v místě realizace. Provádění kamenných dlažeb z technologického hlediska není možné provádět pod hladinou vody. Z důvodu kolísající hladiny řeky nebylo možno předvídat, že bude nutné zájmkování a odčerpání pracoviště. Tímto vznikají zhotoviteli dodatečné náklady na řádnou realizaci části stavby SO 04 - Úprava Radějovky ČR a SO 05 - Úprava Radějovky SR.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00 Kč	1 920 819,60 Kč	1 920 819,60 Kč
Časový vliv na termín dokončení / uvedení do provozu	0 dnů	0 dnů

Charakter změny (nehodící škrtněte)



Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky:

Vzhledem k tomu, že dodatečné stavební práce jsou nezbytné (podrobněji viz Popis změny výše) a:

a) změna v osobě dodavatele není technicky možná z důvodu vzájemné koordinace probíhajících a provedených prací. Mohlo by dojít k nutnosti oprav již provedených prací a dílčím činností v rámci koordinace přístupů na staveništi. Kooperace s jiným dodavatelem by si vyžádala další finanční nároky.

b) změna v osobě dodavatele by Objednateli způsobila značné obtíže zejména co se týče vlivu na harmonogram prací. Výběrové řízení, uzavření Smlouvy o dílo a dále mobilizace nového Dodavatele nebyla z časových důvodů možná.

c) celková hodnota dodatečných prací nepřekročí dle §222 odst. (5) ZZVZ 50% původní hodnoty závazku,
se nejedná o podstatnou změnu závazku dle §222 odst. (1) ZZVZ, ale o změnu závazku dle §222 odst. (5) ZZVZ.

ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU, TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0

Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.

A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :

B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek).

C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:

- a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku

D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:

- a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - ANO
b) nemění celkovou povahu zakázky - NE, nemění se celková povaha zakázky, pouze se upravuje její část.

c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - NE, navýšení hodnoty v důsledku této změny dosahuje 0,56 % z ceny díla						
E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:						
a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám.						
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší.						
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.						
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality.						
Rekapitulace změny ceny akce: (l						
Cena dle Smlouvy (bez DPH):		339 796 524,79 Kč				
Aktuální cena vč. této ZBV č. 12: (Smlouva + ∑ ZBV)		355 907 311,45 Kč				
Změna ceny celkem: (A + B + C + D + E)		Kč	16 110 786,66 Kč		4,74%	
Změna celkem dle odstavců:	Odstavec:	A	B	C	D	E
	Kč:		3 710 116,77 Kč	0	7 927 489,11 Kč	4 473 180,78 Kč
	%:		1,09%	0,00%	2,33%	
Mezní limit změny ceny:			15%	30 (50) %	50%	není stanoveno
Limity změny ceny:						
A: Nemění cenu dodávky B: max. 15% C: max. 50% (pokud jde pouze o kladné změny) D: max. 50%						
Pro C a D zároveň platí max 30%, pokud se jedná o součet kladných i záporných změn.						
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:						
Projektant (autorský dozor)		jméno		datum	Podpis	
Vyjádření: Bez vlivu na stavební povolení, AD nemá námitek a souhlasí s navrhovanou změnou.						
Garant smlouvy objednatele		jméno		datum	Podpis	
Supervize		jméno		datum	Podpis	
Správce stavby		jméno		datum	Podpis	
Vyjádření: Správce stavby souhlasí s navrhovanou změnou.						
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.						
	číslo smlouvy : S/RVC/078/R/SoD/2019	předpokládaný výdaj v Kč včetně DPH:		Předpokládaný termín úhrady	30.11.2024	
	týká se bodu :	2 324 191,72 Kč		Dle skutečně provedených prací	ANO	
Objednatel		jméno		datum	Podpis	
vedoucí oddělení garanta smlouvy:		jméno		datum	Podpis	
příkazce operace:		jméno		datum	Podpis	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu:		jméno		datum	Podpis	
Statutární orgán – ředitel		jméno	Ing. Lubomír Fojtů	datum	Podpis	
Zhotovitel - ředitel oblasti Hodonín		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - výrobně-technický ředitel		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - oblastní ředitel		jméno		datum	Podpis	
Zhotovitel - vedoucí projektu		jméno		datum	Podpis	
						Číslo paré: