




Změnový list pro změny dle § 222 odst.5 ZZVZ

Název a evidenční číslo stavby: Most S021, Divoká Šárka, Nad Dívčím Skokem, P6 – stavební údržba	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: Most S021/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Most S021		
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 04.04.2024, Dílčí smlouva č. 3/24/5600/035 uzavřená na základě Rámcové dohody na stavební a běžnou údržbu mostů č. 9/21/4056/027 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 Zhotovitel: Údržba mostů – FIRESTA + SUPER-KRETE, se sídlem Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno		
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Stanovení DZ (d) Vyjádření AD (e) Vyjádření TDS	Paré č. 1,2	Příjemce TSK a.s. Veletržní 1623/24 170 00 Praha 7 IČ 03447286 DIČ CZ03447286
Iniciátor změny: Objednatel + zhotovitel		
Popis a zdůvodnění Změny:		
Zdůvodnění Na základě požadavku investora došlo k doplnění prací o dodatečnou protiskluzovou úpravu na desce z UHPC betonu. Povrch desky byl rozdělen na obdélníky a byly zde provedeny vzorky úpravy povrchu brokováním a frézováním dle požadavku investora. V rámci doprojektování RDS byly do rozdílového výkazu doplněny skutečně provedené výměry asfaltových vrstev, množství betonu, UHPC betonu a výztuže. Na základě zkoušky vyfrézovaného asfaltu byl překlasifikován odpad živичných vrstev a soupis prací je doplněn o výzisk ze zábradlí mostu. Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu závazku ve smyslu ustanovení § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Potřeba úpravy vznikla na v důsledku zjištěných okolností. Změna nepřekračuje zákonný limit, a to ani samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje čas na prodloužení termínu.		
Údaje v Kč bez DPH:		
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací
	- 53 332,84 Kč	247 215,69 Kč
		193 882,85 Kč
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:		
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum
Ředitel úseku správy mostních a speciálních objektů TSK hl. m. Prahy	jméno	datum
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatatele a Zhotovitele své podpisy.		
Objednatel (TSK hl. m. Prahy) TSK hl. m. Prahy	jméno	Ing. Petr Kožíšek, člen představenstva
Zhotovitel Ředitel OZ Čechy FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby	jméno	datum
		Číslo paré: 1,2







11
o
10
tu
10
r

2
2

ce

1

e

d

a

1

T

4

0

o

u

n

