

DODATEK Č. 5 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Se sídlem:
Zastoupený:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:

(dále jen „Objednatel“)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava
Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem
Ing. Daniel Blaha, Ing. Iveta Hartmanová Pavlů
Komerční banka
123-6403810267/0100
70890749

1.2. Zhotovitel:

Adresa:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

a

Společnost „SHP+SHB – Velké Meziříčí“

Stráský, Hustý a partneři s.r.o. (vedoucí společník společnosti)

Bohunická 133/50, 619 00 Brno
Ing. Klárou Vyskočilovou, MBA, jednatelkou
Ing. Klára Vyskočilová, MBA, jednatelka
Ing. Jana Zemková Němcová, obchodní ředitelka (bez práva podpisu)
Ing. Pavel Svoboda, PhD., výrobní ředitel
Komerční banka, a.s.
107-557 044 0297/0100
188 27 527
CZ 188 27 527
u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 1558

SHB, akciová společnost (společník společnosti)

Adresa:
Zastoupený:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

(dále jen „Zhotovitel“)

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
Ing. Iljou Hustým, členem představenstva
Ing. Ilja Hustý, člen představenstva
Ing. Hubert Řehulka, MBA, ředitel
Komerční banka, a.s.
107-557 334 0267/0100
253 24 365
CZ 253 24 365
u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4477

Článek 2 – Předmět dodatku

2.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 5 smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo Objednatele: 141702, č. Zhotovitele: 100-026-20 uzavřené dne 16.11.2020 na akci „II/360 Velké Meziříčí – JV obchvat, PD“ ve znění Dodatku č. 1 (č. 147576) ze dne 13.8.2021, Dodatku č. 2 (č. 149340) ze dne 25.11.2021, Dodatku č. 3 (č. 161218) ze dne 20.4.2023 a , Dodatku č. 4 (č. 171369) ze dne 4.7.2024 (dále jen Smlouva), který nemění celkovou povahu veřejné zakázky (v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů) je:

- 2.1.1 Změna termínů plnění části „Zajištění prav. SP“ z důvodu získání pravomocného rozhodnutí o dočasném odnětí PUPF od OŽP Krajského úřadu v Jihlavě. Rozhodnutí nabylo právní moci 4.10.2024 a bylo vydáno pod č.j. KUJI 82555/2024. Vydání tohoto rozhodnutí bylo zdrženo odvoláním se dotčených osob.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně Smlouvy:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení: po podpisu Smlouvy.

Výzva k opětovnému zahájení prací 15. 11. 2022.

Část 1:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 12 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací.
(15. 11. 2023)

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)
do 13 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c) do 5 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)
do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.

Část 2:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a) do 4 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací.

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)
do 6 měsíců od vypracování DSP.

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.
--	--

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.
--	---

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 – Termín plnění, odstavec 3.1

3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu Smlouvy.
-----------	---------------------

Výzva k opětovnému zahájení prací	15. 11. 2022.
-----------------------------------	---------------

Část 1:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 12 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací. (15. 11. 2023)
---	--

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 19 měsíců od vypracování DSP.
--	----------------------------------

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 5 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.
--	--

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.
--	---

Část 2:

Vypracování DSP dle odst. 2.2. písm. a)	do 4 měsíců od výzvy Objednatele k opětovnému zahájení prací.
---	---

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.2. písm. b)	do 6 měsíců od vypracování DSP.
--	---------------------------------

Vypracování PDPS dle odst. 2.2. písm. c)	do 2 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.
--	--

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.2. písm. d)	do 60 měsíců ode dne vydání pravomocného stavebního povolení.
--	---

Článek 4 – Závěrečná ujednání

4.1. Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

4.2. Dodatek č. 5 je nedílnou součástí Smlouvy a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě, a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 5 neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo právní předpisy.

4.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 5 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.

4.5. Tento Dodatek č. 5 je uzavřen elektronicky a opatřen elektronickými podpisy zástupců smluvních stran, v souladu se zákonem č. 297/2016 Sb. o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

4.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem Dodatku č. 5 ke Smlouvě podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne

V Brně dne

.....
Ing. Martin Kukla
hejtman

.....
Ing. Klára Vyskočilová, MBA
jednatelka
Stráský, Hustý a partneři s.r.o.
vedoucí společník společnosti „SHP+SHB
- Velké Meziříčí“ na základě plné moci