

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského
zákoníku v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :

město Bohumín
Sídlo: Masarykova 158
735 81, Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických: Ing. Hana Kaspřáková, vedoucí oddělení investiční
výstavby odboru rozvoje a investic
Ing. Dalibor Třaskoš, MPA, vedoucí odboru rozvoje a
investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu: 1721638359/0800

1.2. Zhotovitel:

K2 stavební Moravia s.r.o.
Sídlo: Počáteční 429/10, 710 00 Slezská Ostrava
Zastoupený: Marianem Kotasem, jednatelem a Ing. Dušanem
Tobiášem, prokuristou
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Marianem Kotasem, jednatelem a Ing. Dušanem
Tobiášem, prokuristou
b) technických: Ing. Michalem Žeberou
IČ: 28573994
DIČ: 28573994
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-3741890227/0100

Realizace mostu ev. č. 03-11-02 na ul. Trnková

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 26. 07. 2024 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

V čl. III. Doba plnění a místo plnění

Upravuje se bod 3.1. následovně:

Termín ukončení a předání díla se prodlužuje do 13. 12. 2024.

Zdůvodnění:

- přerušení prací z důvodu povodní (nepřístupné staveniště, likvidace škod, čerpání vody)

Doplňuje se bod č. 3.7.

3.7. V případě omezení postupu prací vlivem nepříznivých klimatických podmínek znemožňujících provádění díla dle technologických postupů bude jednáno o možnosti přerušení běhu lhůty dle čl. III. bodu 3.1. tohoto článku. Omezení postupu prací dle tohoto odstavce bude posuzováno ve vztahu k možnosti provádění díla dle předepsaných technologických postupů. Doba, na kterou se přeruší běh lhůty dle bodu 3.1. tohoto článku smlouvy, bude zahájena

zápisem do stavebního deníku a ukončena výzvou objednatele k opětovnému zahájení prací, uvedenou ve stavebním deníku. Oba tyto zápisy ve stavebním deníku musí být odsouhlaseny a podepsány osobou oprávněnou jednat ve věcech technických dle čl. I. této smlouvy. Přerušení doby plnění sjednané výše uvedeným způsobem není nutno upravit dodatkem ke smlouvě o dílo.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky

V rámci realizace byl uzavřen změnový list č. 1 na změnu týkající se objízdné trasy, která neměla vliv na cenu. Původní řešení navrhovalo objízdnou trasu zhotovit ze štěrkodrti překrytou vrstvou asfaltobetonu a potok přemostit mostním provizoriem. Nové řešení bylo vybudovat objízdnou trasu ze silničních panelů a potok zatrubnit s průtokem Q200. Touto změnou je zajištěna vyšší únosnost objízdné trasy nejen na dotčených pozemcích, ale i při přejezdu potoka při zachování bezpečné kapacity průtoku vody a to vzhledem k očekávané zátěži od stavební techniky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 26. 07. 2024 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy je smlouva uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele:
Ing. Petr Vícha
starosta města

za zhotovitele:
Maria Kotas
jednatel společnosti