

## Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.2472/2022/OI/VZ

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené náměstkem primátora  
Ing. Břetislavem Rigerem

#### STASPO, spol. s r.o.

Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava - Radvanice  
zastoupena jednatelem  
Tomášem Madrym  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném  
u Krajského soudu v Ostravě,  
oddíl C, vložka 1807

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 20028-1649297309/0800

dále jen **objednatel**

IČO: 41035704  
DIČ: CZ41035704 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: ČSOB a.s.,  
pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 373743093/0300

dále jen **zhotovitel**

### Obsah dodatku

#### čl. I.

##### Úvodní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2472/2022/OI/VZ, která nabyla účinnosti dne 21.09.2022 (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“, v k.ú. Mariánské Hory, obec Ostrava z důvodu vzniklých víceprací a méněprací v rozsahu dle přílohy č.1. tohoto dodatku, kdy v důsledku těchto okolností je nutno změnit předmět smlouvy, cenu díla, termín plnění a související ujednání. Jedná se změnu závazku dle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
2. Cena díla se tímto navyšuje o cenu víceprací ve výši 11 536 891,15 Kč bez DPH (dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ se jedná o změnu ve výši 11 536 891,15 Kč bez DPH, tj. 11,01% původní ceny díla) a snižuje o cenu méněprací ve výši 14 193 660,82 Kč bez DPH (dle ust. § 222 odst. 6 se jedná o změnu ve výši 14 193 660,82 Kč bez DPH, tj. 13,54% původní ceny díla).

## čl. II.

### Změny smlouvy

1. V článku II. Předmět smlouvy, odst. 1 se doplňuje na konec současného znění text následujícího znění:  
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude realizovat vícepráce a nebude realizovat méněpráce v rozsahu dle přílohy č. 9 této smlouvy.
2. V článku IV. Cena díla, odst. 1, se cena za provedené dílo snižuje o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi v celkové výši - 2 656 769,67 Kč bez DPH a text odstavce 1. se nahrazuje textem:  
1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí (dále také „cena díla“):

|                                                                                         | Cena bez DPH             | DPH<br>21 %             | Cena vč. DPH             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|
| „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“ | 109 813 637,09 Kč        | 23 060 863,80 Kč        | 132 874 500,89 Kč        |
| „Oprava vodovodu a kanalizace ul. Karasova“                                             | 6 027 551,15 Kč          | 1 265 785,74 Kč         | 7 293 336,89 Kč          |
| <b>CENA CELKEM</b>                                                                      | <b>115 841 188,24 Kč</b> | <b>24 326 649,54 Kč</b> | <b>140 167 837,78 Kč</b> |

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. V článku V. Termíny plnění, odst.2.1 se text nahrazuje textem následujícího znění:  
2.1 Termín provedení díla pod názvem „Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců“ a „Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců“ (tj. jeho dokončení a předání objednateli) činí **20.12. 2024**. Tento termín provedení díla zahrnuje i přejímací řízení podle odst.3. čl. XIII. této smlouvy.
4. Za přílohu č. 8 smlouvy se vkládá Příloha č.9 - Evidenční list změny stavby č.4, který tvoří přílohu č.1 dodatku č.3.

## čl. III.

### Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 05905/RM2226/86 ze dne 26.11.2024.
2. Tento dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem č.3 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.3 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 3 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 2472/2022/OI/VZ ze dne 21.09.2022.
6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
7. Dodatek č.3 je vyhotoven v elektronické formě.
8. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti tohoto dodatku je vyžadováno uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Zaslání dodatku do registru smluv zajistí Statutární město Ostrava.

9. Tento dodatek č.3 nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

10. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

Příloha č.1 - Příloha č.9 -smlouvy – Evidenční list změny stavby č. 4

**Za objednatele**

**Za zhotovitele**

**Ing. Břetislav Riger**

náměstek primátora  
na základě plné moci

**Tomáš Madry**

jednatel

| Evidenční list změny stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                       |                    |                                     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br>"Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Přemyslovců",<br>ORG 7376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Číslo SO/PS /<br>/ číslo změny SO/PS:                                                                                                 |                    | Číslo změny stavby:                 |             |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br>SO 01a.1 Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců - Stoka A<br>SO 01a.2 Rekonstrukce kanalizace v ulici Přemyslovců-Kanalizační přípojky stoka A<br>SO 01b Rekonstrukce vodovodu ul. Přemyslovců<br>SO 02.1 Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje - Stoka B<br>SO 02.2 Rekonstrukce kanalizace v ulici 1. máje - Kanalizační přípojky - stoka B<br>SO 03.1 Přeložka vodovodu v ulici 1. máje - Řad 1<br>SO 03.2 Přeložka vodovodu v ulici 1. máje - Vodovodní přípojky - řad 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           | SO 01a.1<br>SO 01a.2<br>SO 01b<br>SO 02.1<br>SO 02.2<br>SO 03.1<br>SO 03.2                                                            |                    | ZL04                                |             |
| Smluvní strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedeně stavby, uzavřené dne 21.9.2022, číslo smlouvy objednatele: 2472/2022/OI/VZ;<br>Objednavatel: Statutární město Ostrava, Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava, IČO: 00845451<br>Zhotovitel: STASPO s r.o., se sídlem Těšínská 114/254, 716 00 Ostrava-Radvanice, IČO: 410 35 704                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                    |                                     |             |
| Gen.projektant (autorský dohled): PIPS SK s.r.o., Ing. Boris Pomothy, se sídlem Mierová 30, 821 05 Bratislava<br>Technický dozor stavebníka (TDS): , se sídlem OVAK a.s., Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava,IČO: 45193673                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                                                                                                                                       |                    |                                     |             |
| Přílohy:<br>1) Změnový rozpočet více a méně prací<br>2) Vyjádření TDS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | Počet paré: Příjemce :<br>1 x Objednatel<br>1 x TDS<br>1 x Zhotovitel<br>1 x Projektant (autorský dozor)<br>1x Provozovatel OVAK a.s. |                    |                                     |             |
| Popis a zdůvodnění změny:<br><b>Změna č.4/1) Změna materiálu kameniva</b><br>Změna přírodního těžebního kameniva hrubé frakce 16/32 na přírodní lomové kamenivo drcené frakce 0/63 pro zásyp rýhy a pro obsyp potrubí ze štěrkodrti frakce 0/16 a 0/8 na přírodní drcené kamenivo frakce 0/22. Důvodem změny je použití standardní frakce dostupné pro zásyp rýhy a obsyp potrubí a lepší hutitelnost.<br>Vícepráce změny činí: 10 542 303,09 Méněpráce změny činí: -12 983 807,47<br>Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.1 činí: - 2 441 504, 38 Kč bez DPH<br><b>Změna č.4/2) Změna materiálu kanalizačních přípojek</b><br>Vzhledem ke složitosti vymístění kanalizačních přípojek z důvodu velkého množství stávajících podzemních inženýrských sítí v trase přípojek, dochází ke změně materiálu kanalizačních přípojek z kameniny na polypropylen PP SN 16.<br>Vícepráce změny činí: 994 588,06 Méněpráce změny činí: -1 209 853,35<br>Celkový cenový nárůst víceprací a méněprací změny č.2 činí: - 215 265,29 Kč bez DPH<br><b>Změna č.4/3) Změna termínu dokončení stavby</b><br>Během realizace kanalizačních přípojek a jejich přepojení je postupně zjišťován jejich špatný technický stav, zároveň se postupně nachází nové kanalizační přípojky a jiný průběh tras střešních svodů a kanalizačních přípojek vedoucích podél obytných domů namísto kolmo na kanalizační řád. Vzhledem k velkému množství stávajících inženýrských sítí v chodníku je nutno provádět výkopové práce ručně, tudíž dochází k výraznému prodloužení doby provádění těchto prací. Na základě tohoto zhotovitel žádá o prodloužení termínu do 20.12.2024 s dostatečnou rezervou na dokončení těchto víceprací.<br>Časový vliv na plnění SoD: změna MĀ VLIV na posunutí termínu do 20.12.2024 |           |                                                                                                                                       |                    |                                     |             |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                                                                                                                                       |                    |                                     |             |
| Cena navrhovaných Víceprací (VP) řešeného ZL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %         | Cena navrhovaných Méněprací (MP) řešeného ZL                                                                                          | %                  | Celkový cenový nárůst (VP-MP < 30%) | %           |
| 11 536 891,15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11,01     | 14 193 660,82                                                                                                                         | 13,54              | -2 656 769,67                       | -2,53       |
| Vyjádření - souhlas se změnami:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                       |                    |                                     |             |
| Projektant (autorský dohled):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | souhlasím | jméno                                                                                                                                 | Ing. Boris Pomothy | datum 18.10.2024                    | podpis      |
| TDS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | souhlasím | jméno                                                                                                                                 |                    | datum 18.10.2024                    | podpis      |
| Zhotovitel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | souhlasím | jméno                                                                                                                                 | Ing. Tomáš Madry   | datum 18.10.2024                    | podpis      |
| Provozovatel vodovodu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | souhlasím | jméno                                                                                                                                 |                    | datum 18.10.2024                    | podpis      |
| Provozovatel kanalizace                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | souhlasím | jméno                                                                                                                                 |                    | datum 18.10.2024                    | podpis      |
| Objednatel:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | souhlasím | jméno                                                                                                                                 |                    | datum 18.10.2024                    | podpis      |
| Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Nediílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".<br>Změna stavby (ZBV) - krycí list                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                                                                                                                                       |                    |                                     |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                                                                                                       |                    |                                     | Číslo paré: |