



Dodatek č. RISM/DILO-2024/0013-D1

„Tlaková stanice u nemocnice Dvůr Králové nad Labem“

č. smlouvy RISM/DILO – 2024/0013

Smluvní strany

1. Město Dvůr Králové nad Labem

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem
zastoupen: [redacted], starostou města
IČO: 00277819
DIČ: CZ72050250
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: [redacted]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

[redacted], investiční technik odboru RISM

Osoby oprávněné jednat ve věcech řízení projektu:

[redacted], vedoucí odboru RISM

(dále jen „objednatel“)

2. Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o.

se sídlem: Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III
zastoupena: [redacted]
jednateli společnosti
IČO: 15053695
DIČ: CZ15053695
bankovní spojení: ČSOB Chrudim
číslo účtu: [redacted]

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, sp. zn. C 1036.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[redacted], vedoucí vodohosp. staveb, tel. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou smluvních stran pro věci smluvní prohlašují, že jsou oprávněni tento dodatek č. RISM/DILO-2024/0013-D1 (dále jen „Dodatek č. 1“) ke smlouvě o dílo č. RISM/DILO – 2024/0013 podepsat a k platnosti Dodatku č. 1 není potřeba podpisu jiné osoby.



Při realizaci stavby vzešlo několik důvodů na základě kterých požádal zhotovitel objednatele o změnu ceny díla. Jedná se o snížení ceny díla z důvodu neprovedení některých prací v rámci smlouvy, tj. méněprací a zároveň vyčíslil dílčí vícepráce:

D.1.1. Architektonicko stavební část

a) Změna tloušťky spádového betonu na stropě armaturní komory a stropě vodojemu

Stávající stav dle PD:

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele bylo navrženo provedení spádového betonu tl. 100-20mm.

Popis změny:

S ohledem na možné zatížení při pojiždění terénu nad stropem je navrženo zesílení spádového betonu na celkovou tloušťku 150-70mm s vyztužením sítěmi.

b) Změna zakrytí nadezdívky

Stávající stav dle PD:

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele byla navržena zakrytí nadezdívky z plotových stříšek hladkých.

Popis změny:

Při provádění prací bylo s ohledem na členitost okolního terénu provozovatelem navrženo prodloužení atiky na celou délku armaturní komory, tj. 5,0m a zakrytí oplechováním.

c) Změna materiálového a konstrukčního provedení poklopu nad komorou vodojemu

Stávající stav dle PD:

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele byl navržen poklop kompozitní vel. 800x800mm.

Popis změny:

S ohledem na nutnou větrání komory akumulace vodojemu bylo navrženo zakrytí pozinkovaným poklopem s odvětráním a filtrem.

D.1.2. Trubní vedení

d) Změna materiálového provedení potrubí nátoku a výtaku z ATS

Stávající stav dle PD:

V projektové dokumentaci pro výběr zhotovitele bylo navrženo potrubí litinové v délce 20m výtaku a 19m nátoku do ATS.

Popis změny:

Při provádění prací byl provozovatelem vznesen požadavek na změnu materiálového provedení, a to z litiny na PE, svařovaný elektrotvarovkami.

e) Změna výrobce ATS

Stávající stav dle PD:

V projektové dokumentaci nebyl blíže specifikován výrobce ATS.

Popis změny:

Při provádění prací vznesl provozovatel požadavek na výrobce ATS a to WILO.

f) Doplnění šoupátka

Stávající stav dle PD:

V projektové dokumentaci bylo navrženo ukončení vodovodní přípojky hydrantem.

Popis změny:

Při provádění prací vznesl provozovatel požadavek na dodatečné osazení šoupátka s teleskopickou soupravou a poklopem.



g) Úprava trasy vodovodní přípojky nemocnice

Stávající stav dle PD:

V projektové dokumentaci byla navržena trasa vodovodní přípojky nemocnice vedená parkem v křížení s energokanálem.

Popis změny:

Při provádění zemních prací zhotovitel zjistil, že hloubka založení kanálu je více než 2m pod terénem, předpokládaná hloubka rýhy pro potrubí byla dle projektové dokumentace 1,45m pod terénem. Proto byla trasa vodovodní přípojky za přítomnosti technického dozoru investora upravena.

Na základě požadavku zhotovitele a budoucího provozovatele stavby bude změněn rozpočet zahrnující výše popsané změny (viz. příloha).

Rozsah víceprací a méněprací je vyčíslen v příložených položkových rozpočtech.

V návaznosti na vícepráce vyvstal i požadavek zhotovitele na změnu termínu dokončení díla. Zhotovitel v žádosti ze dne 05.11.2024 žádá o prodloužení termínu doby výstavby o 30 dní, tedy do 07.12.2024, což odpovídá potřebnému času na realizaci víceprací.

Objednatel konstatuje, že změna ceny díla, jakož i změna termínu dokončení díla, nepředstavuje s ohledem na okolnosti podstatnou změnu závazku, a je tedy v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Výše uvedené skutečnosti vedou k uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění doba plnění, tedy změnou článku IV. Doba a místo plnění bodu 1. a cena díla z částky 4.194.234,58 Kč bez DPH, tj. 5.075.023,84 Kč včetně DPH snížením o částku 39.039,24 Kč bez DPH, tj. 47.237,48 Kč včetně DPH na celkovou cenu díla 4.155.195,83 Kč bez DPH, tj. 5.027.786,95 Kč včetně DPH, tedy změnou článku V. Cena za dílo bodu 1. takto:

IV.

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 180 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den uvedené doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.

V.

Cena za dílo

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

bez DPH

4.155.195,83 Kč

DPH je v režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven podle § 92a odst. 2 zákona o DPH a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel).



Ostatní články I. – XX. smlouvy o dílo č. RISM/DILO – 2024/0013 vyjma článku IV. bodu 1. a článku V. bodu 1 se tímto dodatkem nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení. Každý stejnopis tohoto dodatku má platnost originálu.

Smluvní strany prohlašují, že je jim obsah dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, že dodatek je projevem pravé a svobodné vůle obou smluvních stran a že nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města č. R/678/2024 – 68 Rada města Dvůr Králové nad Labem ze dne 21.11.2024.

Dvůr Králové nad Labem

.....

dne:

dne:

.....

Za objednatele

██████████

starosta města

.....

Za zhotovitele

██████████

████████████████████

jednatelé společnosti

AKCEPTACE 03.12.2024