

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele SML/0183/2023 (dále jen „Smlouva“) uzavřené dne 21. 11. 2023 na zhotovení projektové dokumentace vč. výkonu inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci:

„Sociální služby Uherské Hradiště, p. o. – DZP Kunovice – Na Bělince – nový evakuační výtah“

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je **změna věcného rozsahu díla** vymezeného Smlouvou, která má vliv na změnu dohodnuté ceny v souladu s bodem 7.6. Smlouvy. V průběhu výkonu inženýrské činnosti vznikl s ohledem na zjištěný velký počet změn užívání místností a schvalovací proces dotčených orgánů požadavek na dodatečné rozdělení projektové dokumentace do dvou samostatných částí, které měly být dle Smlouvy, bod 2.2. řešeny společně a se společným požárně bezpečnostním řešením. Jedná se o rozdělení dokumentace vč. PBR na část pro realizaci výměny stávajícího výtahu a na samostatnou část pro schválení změn v užívání místností. Každá z částí bude schvalována samostatným stavebním řízením. Rozdělení dokumentace na dvě samostatné části má vliv na změnu dohodnuté ceny, protože obnáší navýšení pracnosti a času projektanta, zpracování dalšího PBR, navýšení nákladů na tisk a distribuci dokumentace, zajištění samostatného řízení vč. vyjádření dotčených orgánů a další související úkony.

Dodatkem č. 1 ke Smlouvě se mění:

3. CENA DÍLA

Původní znění bodu 7.1. Smlouvy – Cena díla:

3.1. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle této smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Cena bez DPH:	720 600,- Kč
DPH (21%):	151 326,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	871 926,- Kč

Bod 7.1. Smlouvy po změnách zní:

3.2. Cena za řádně zhotovené a předané dílo dle dodatku č. 1 Smlouvy a činnosti s tím související, je cenou dohodnutou smluvními stranami ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, jako cena pevná a činí:

Cena bez DPH:	788 300,- Kč
DPH (21%):	165 543,- Kč
Cena celkem včetně DPH:	953 843,- Kč

3.3. Rozpis ceny

Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení
299 800,- Kč bez DPH, vč. DPH 362 758,- Kč – beze změny

Inženýrská činnost

41 000,- Kč bez DPH, vč. DPH 49 610,- Kč – beze změny

Rozdělení zpracované projektové dokumentace na dvě části (vč. souvisejících úkonů pro 2. část)

67 700,- Kč bez DPH, vč. DPH 81 917,- Kč

Projektová dokumentace pro provádění stavby

294 800,- Kč bez DPH, vč. DPH 356 708,- Kč – beze změny

Autorský dozor

85 000,- Kč bez DPH, vč. DPH 102 850,- Kč – beze změny

4. TERMÍN PLNĚNÍ

- 4.1. **Schválená dokumentace změny užívání místnosti** stavebním úřadem v termínu **do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.**

Ostatní termíny předání části díla beze změny dle Smlouvy.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 5.1. Veškerá ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti beze změny.
- 5.2. Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými; účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zveřejnění dodatku č. 1 Smlouvy provede objednatel.
- 5.3. Smluvní strany prohlašují, že žádná část dodatku č. 1 Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 5.4. Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje ve 2 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel obdrží také 1 vyhotovení.

V Uherském Hradišti dne: 4. 12. 2024

V Uherském Hradišti dne: 3. 12. 2024

Ing. Marie Fremlová
ředitelka organizace

Ing. arch. Karel Kloupar
předseda představenstva