

Změnový list pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ									
Název a evidenční číslo stavby: BUDĚJOVICKÁ, Michelská – Metro Kačerov, č. akce 13 407/1 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava přípojky horské vpusti X 901		Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: 2	Číslo ZBV: 2						
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 10.4.2024 Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, Holešovice, 170 00 Praha 7 Zhotovitel: EUROVIA CZ a.s., U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4									
Přílohy změnového listu: (a) Rozpis ocenění změn položek, (b) Přehled změn stavby (c) Vyjádření TDS (d) Vyjádření autorského dozoru		<table><tr><td>Paré č.</td><td>Příjemce</td></tr><tr><td>1</td><td>Zadavatel</td></tr><tr><td>2</td><td>Dodavatel</td></tr></table>		Paré č.	Příjemce	1	Zadavatel	2	Dodavatel
Paré č.	Příjemce								
1	Zadavatel								
2	Dodavatel								
Iniciátor změny: Zhotovitel									
Popis a zdůvodnění Změny:									
2. Úprava přípojky horské vpusti HV X 901 – 2.8.2024 Před zahájením opravy přípojek, které mají být dle schválené projektové dokumentace obnoveny výkopem v celé délce, bylo za účelem kontroly průtočnosti provedeno pročištění stávajících přípojek a navazujících hlavních kanalizačních řadů. Kontrolou bylo zjištěno, že stavebně technický stav stávajícího kanalizačního řadu, do kterého má být dle PD napojena přípojka horské vpusti HV X 901 nevyhovuje napojení obnovované přípojky horské vpusti. Zjištění bylo oznámeno TDS a autorskému doзору, který následně v rámci RDS zpracoval změnu s připojením přípojky do koncové šachty dešťové stoky Šst (244,91) DN 250 ve staničení km 0,777. Přípojka v délce 29,8 m a jednotném sklonu 12,2% bude provedena z kameninových trub DN 200, pevnostní třídy 160. Přípojka bude napojena na stávající zaslepený výběh přítoku šachty, napojení bude zednický začištěno. Změna bude projednána s PVK a odd. správy odvodňovacích zařízení TSK. Po provedení přípojky bude v plném rozsahu obnoveno vozovkové souvrství v souladu se chváleno projektovou dokumentací.									
Údaje v Kč bez DPH:									
Rekapitulace dopadu Změny na cenu Stavby:	Cena vypuštěných prací	Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem						
	-8 891,16	936 585,02	927 693,86						
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:									
Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený v rámci organizační struktury k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec	jméno	datum							
Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy	jméno	datum							
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.									
Objednatel (člen představenstva TSK)	jméno	datum	Ing. Josef Richt podpis Datum: 2024.11.23						
Zhotovitel	jméno	datum							

Eviden
Číslo a
Poř.
č.
pol.
1
103
105
106
107
108
112
113
132
134
183
301
302
311
312
331
332
333
603

615	616	730	731	754	761		
-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--



