

DODATEK č. 1

č.j.: KRPL-71947-27 /ČJ-2024-1800VZ

SMLOUVY O DÍLO

č.j.: KRPL-71947-19/ČJ-2024-1800VZ

uzavřené

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany


Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené:	Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého majetku
se sídlem:	Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město
IČ:	72 05 05 01
DIČ:	CZ 72 05 05 01
bankovní spojení:	Česká národní banka
číslo účtu:	84548881/0710
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. David Pokorný – vedoucí oddělení správy nemovitého Petra Bártlová – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "**objednatel**"

a

4soft, s.r.o.

zastoupený:	
se sídlem:	Krkonošská 625, Tanvald 46841
IČ:	28703324
DIČ:	CZ28703324
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Tanvald
číslo účtu:	43-4960250267/0100
Tel.:	
E-mail:	
Fax:	-
Zapsaný:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

dále jen "**zhotovitel**"

„KŘP Lbk - FKSP - ÚZ Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce hřiště a vybavení areálu“

II. Předmět dodatku:

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo, kterým dochází k úpravě termínu plnění s ohledem na vyvolané změny, které vznikly během realizace díla, a to z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek pro provedení části díla (povrch hřiště).

III. v článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1. se nahrazuje

text dle smlouvy o dílo

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 12 kalendářních týdnů od předání a převzetí staveniště** (dílo bude připraveno na předání a převzetí včetně dokladové části)

(do lhůty pro dokončení stavebních prací se nepočítá doba, po kterou je provádění stavebních prací pozastaveno z důvodu nepříznivých povětrnostních podmínek)

Odstranění vad a nedodělků: do 15 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

(pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

textem

Termín plnění:

Zahájení plnění: po nabytí účinnosti smlouvy o dílo

Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy o dílo**

Dokončení stavebních prací: **nejpozději do 30.4.2025** (dílo bude připraveno na předání a převzetí včetně dokladové části)

Odstranění vad a nedodělků: do 15 dnů od předání soupisu vad a nedodělků zhotoviteli

(pokud nebude v soupisu vad a nedodělků uvedeno jinak)

IV. Závěrečná ustanovení dodatku

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel, 1 zhotovitel. V případě elektronického podpisu je smlouva vyhotovena pouze v elektronické podobě – souboru ve formátu pdf.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění smlouvy v Registru smluv zajišťuje objednatel.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že pokud bude ze smlouvy plněno před jejím uveřejněním v registru smluv, pak nepovažují toto plnění za bezdůvodné obohacení.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne:

objednatel: 04.12.2024

V Tanvaldu dne: 28.11.2024

zhotovitel:



Ing. David Pokorný
vedoucí oddělení správy nemovitého majetku

