



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00456-2023-999-D01

**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ČÍSLO 9/LHP 2025 NA  
ZHOTOVENÍ LESNÍHO HOSPODÁŘSKÉ PLÁNU/LESNÍCH  
HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ PRO LESNÍ HOSPODÁŘSKÝ  
CELEK/LESNÍ HOSPODÁŘSKÉ CELKY KDYNĚ  
S PLATNOSTÍ OD 1. 1. 2025 ZE DNE 9. 8. 2023**

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Liborem Strakošem, výrobně – technickým ředitelem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o.**

se sídlem Topolová 972/4, 373 72 Lišov

IČO: 076 03 924

DIČ: CZ07603924

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 28145

zastoupená Ing. Petrem Novákem, jednatelem

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 963672002/5500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 9/LHP 2025 na zhotovení lesního hospodářského plánu/lesních hospodářských plánů pro Lesní hospodářský celek/Lesní hospodářské celky Kdyně s platností od 1. 1. 2025 ze dne 9. 8. 2023 (dále jen „dodatek“):

**I.****Preamble**

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 8. 2023 Smlouvu o dílo číslo 9/LHP 2025 na zhotovení lesního hospodářského plánu/lesních hospodářských plánů pro Lesní hospodářský celek/Lesní hospodářské celky Kdyně s platností od 1. 1. 2025 (dále jen „*smlouva*“).
2. V říjnu 2024 byly do katastru nemovitostí zapsány pozemkové úpravy na třech katastrech, které je nutno promítnout do zpracovávaného LHP. Při zpracování změn předaných objednatelem dojde ke zpoždění o 14 dnů v dodávce výstupů podle Článku V., odst. V.2., bodu 13. smlouvy. Při pozemkových úpravách rovněž došlo k přírůstku nových pozemků v již popsanych částech, na kterých je nutno provést vylišení lesnické mapy a popis porostů. Tím dojde ke zpoždění v dodávce výstupů podle Článku V., odst. V.2., bodu 12. smlouvy o 14 dnů.
3. Předmětem dodatku je úprava Článku V., odst. V.2., bodů 12. a 13. smlouvy tak, že termín bude posunut o 14 dnů.

**II.****Předmět dodatku**

Článek V., odst. V.2., body 12. a 13. smlouvy zní nově takto:

12. Předání podkladů uvedených v Článku IV. bod 14. smlouvy, se zpracovanými připomínkami revírníků (vedoucích polesí), na 100 % z předběžného plošného rozsahu LHC uvedeného v Článku II. bodu 2. smlouvy.

**Termín do: 13. 12. 2024**

13. Prozatímní digitální pozemková mapa (DPM) dle ZP 2025 (Příloha č. 1 smlouvy).

**Termín do: 13. 12. 2024**

**III.****Ostatní ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné

podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

V Hradci Králové, dne ...../  
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

.....  
**Ing. Libor Strakoš**  
výrobně-technický ředitel  
Lesy České republiky, s.p.

V Lišově, dne ...../  
dle elektronického podpisu

Za zhotovitele:

.....  
**Ing. Petr Novák**  
jednatel  
Lesprojekt Jižní Čechy, s.r.o.