

DODATEK č. 3

na akci: „VD Chroustovice, rekonstrukce hradící konstrukce – PD“

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele: **D952170039**

Evidenční číslo zhotovitele: 171102

Číslo akce objednatele: 229100002

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**

Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX

XXX

XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **AQUATIS a.s.**

Adresa sídla: Botanická 834/56, Veverčí, 602 00 Brno

Statutární orgán: Ing. Tomáš Plachý, CSc. statutární ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

Hlavní projektant: XXX

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

(dále jen zhotovitel)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170039, č. zhotovitele 171102 v jednotlivých člancích takto:

Čl. 2. Předmět díla, odst. 2.2.

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce a činnosti požadované objednatelem v celkové výši **185 000,00 Kč bez DPH**.

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa V	Vypracování a projednání Manipulačního řádu VD	70 000,00 Kč
Etapa VI.	Vypracování projektové dokumentace nové trasy přípojky nn, SO 04	65 000,00 Kč
Etapa VII.	Zajištění povolení stavby přípojky nn	50 000,00 Kč
		185 000,00 Kč

Předmět smlouvy se zmenšuje o práce a činnosti již objednatelem nepožadované v celkové výši **60 000,00 Kč bez DPH**.

Etapa	Dílčí položka	Cena za etapu v Kč bez DPH
Etapa II.	IČ Stavba č.3 – karetkový jez (rekonstrukce)	10 000,00 Kč
Etapa III.	DPS Stavba č.3 – karetkový jez (rekonstrukce)	50 000,00 Kč
		60 000,00 Kč

Čl. 3 Doba plnění díla odst. 3.3.

Stávající text se doplňuje níže uvedeným:

Kompletní dokončení předmětu díla vyjma AD autorského dozoru **do 30. 06. 2025**

Čl. 4. Cena díla

Stávající text dle dodatku č. 2 se nahrazuje níže uvedeným:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran sjednala jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 03.03.2017, dodatkem č. 1, dodatkem č. 2 a žádostí zhotovitele o uzavření dodatku č. 3 ze dne 8.11.2024. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena dle této smlouvy o dílo ve znění před uzavřením tohoto dodatku č. 3 činila 859 000,00 Kč bez DPH.

Dodatečné práce a činnosti dle dodatku č. 3 bez DPH činí 185 000,00 Kč

Neprovedené práce a činnosti dle dodatku č. 3 bez DPH činí -60 000,00 Kč

Celková cena díla bez DPH činí **984 000,00 Kč**

3. Zdůvodnění změn

Z důvodu, že původní trasa elektrické přípojky, která vedla přes karetkový jez, který po rozhodnutí zůstane bez zásahu, nemůže být realizována kvůli nevyřešeným vlastnickým vztahům, je nutné zajistit novou trasu pouze pro vakový jez. Tato nová trasa bude navržena tak, aby efektivně napojila vakový jez na přilehlou trafostanici a zajistila tak potřebné elektrické napájení pro jeho provoz. Vyprojektování nové trasy pro vakový

jez (tj. vypracování projektové dokumentace nové trasy přípojky nn, SO 04) a s tím související potřeba zajištění povolení stavby přípojky nn představuje dodatečnou službu na díle, kterou nebylo možné ani s vynaložením náležité péče předvídat, přičemž takováto změna závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky. S uvedenými vícepracemi souvisí rozhodnutí objednatele nerealizovat práce a dodávky předpokládané v Etapě II (IČ Stavba – karetkový jez – rekonstrukce) a Etapě III. (DPS Stavba č. 3 – karetkový jez – rekonstrukce). Změny závazku ze smlouvy o dílo dle výše uvedeného jsou uskutečněny v souladu s ust. § 222 odst. 5 a/nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

V průběhu inženýrské činnosti si povolující úřad vyžádal nad rámec standardních dokladů vypracování a projednání nového Manipulačního řádu jako podklad pro vydání stavebního povolení. Vypracování a projednání manipulačního řádu v souladu s požadavkem povolujícího správního orgánu představuje vícepráce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejichž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku, jak stanoví ust. § 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek.

4. Ostatní a závěrečná ujednání

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170039 ve znění dodatku č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

XXX
generální ředitel