

Dodatek č. 1

K prováděcí smlouvě uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“) mezi:

Číslo smlouvy Objednatele: S-2693/00066001/2023

Číslo smlouvy Zhotovitele: 23-STM12

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním
zástupcem ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Starmosty s.r.o.

se sídlem: Na Čihadle 958/57, Dejvice, 160 00 Praha 6

IČO: 07122764

DIČ: CZ07122764

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 295004

bankovní spojení:

zastoupená: Michalem Kabelou, na základě plné moci

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též jen „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno na kterékoliv z nich)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 7. 9. 2023 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou stavební práce na veřejné zakázce s názvem: „**III/6031 Senohraby, průtah – havárie opěrné zdi u č.p.39 - II.**“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 15.14. Smlouvy v návaznosti na předchozí ohlášení změn stavby ze dne 18.10.2023 Zhotovitele, potvrzení těchto ohlášení Objednatel a jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („Dodatek“), kterým se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu realizace stavebních prací dle Smlouvy.
- 1.3. Před zahájením rekonstrukce opěrné zdi muselo dojít k přeložce inženýrských sítí společnosti ČEZ v rámci stavebního objektu SO 401. Tuto přeložku realizovala přímo společnost ČEZ, nikoliv Zhotovitel či Objednatel. Vzhledem k důvodům na straně společnosti ČEZ ovšem nebyl dodržen původní předpokládaný termín přeložky, což, za účelem maximální ekonomické efektivity na straně Zhotovitele i Objednatel, vyvolalo nutnost etapizace díla, aby alespoň menší část díla mohla být realizována před realizací přeložky. Dílo samotné však ve své hlavní části mohlo být realizováno až po realizaci přeložky.
- 1.4. Staveniště bylo předáno ke dni 1. 10. 2023, až dne 23.11.2023 proběhlo osazení dřevěného sloupu společností ČEZ a zahájena realizace přeložky. Veškeré práce spojené s touto přeložkou probíhaly až do začátku zimní technologické přestávky, tj. do 22.12.2023. Následně po ukončení zimní technologické přestávky, která trvala do 18.3. 2024, mohly pokračovat stavební práce na opravě opěrné zdi.
- 1.5. Z výše uvedených důvodů je nutné prodloužit dobu realizace díla dle smlouvy o 7 týdnů a 4 dny oproti původnímu znění Smlouvy, tj. na 19 týdnů a 4 dny.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění termín realizace díla dle čl. 4.1. Smlouvy, a to následovně:
Původní čl. 4.1. Smlouvy ve znění:
4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli do **12 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.
se mění následovně:
4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli od předání Staveniště Zhotoviteli do **19 týdnů a 4 dnů (tj. do 30.4.2024)**.
- 2.2. Tímto Dodatkem rovněž dochází k aktualizaci přílohy č. 5 Smlouvy, která je nyní odpovídá časovému harmonogramu dle přílohy č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a

účinnosti. Ostatní ustanovení Smlouvy však musejí být vykládána plně v souladu s tímto Dodatkem.

- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 3.6. Tento Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce a Smluvními stranami podepsán elektronicky.
- 3.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Časový plán výstavby – časový harmonogram (aktualizovaný)

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace

Michal Kabelá
Na základě plné moci
Starmosty s.r.o.

Příloha č. 1:

[illegible]