

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ID:162333, uzavřené dne 1. 6. 2023 na akci

„Nemocnice Třebíč - Rekonstrukce areálové kanalizace

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

k podpisu smlouvy pověřen:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen Objednatel)

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, 586 01 Jihlava

Ing. Martinem Kuklou, hejtmanem kraje

Ing. Otto Vopěnka člen Rady Kraje Vysočina

Ing. Martin Kukla, Ing. Otto Vopěnka

Ing. Oldřich Homola, Ing. Jan Kalina

+420 564 602 326, 420 564 602 419

708 90 749

CZ70890749

Komerční banka, a.s

123-6403810267/0100

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

Inženýrské stavby Jebáček s.r.o.

Popice 11, 669 02 Znojmo

Janem Jebáčkem-jednatel

Jan Jebáček

Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč

Jan Jebáček, Ing. Petr Milko, Radek Chlupáč

293 66 186

CZ2293 66 186

ČSOB, a.s.

305536519/0300

Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 75747

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 1. 6. 2023, ve znění dodatku číslo 1 ze dne 22.8.2023 a dodatku č.2 ze dne 25.6.2024 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací. Potřeba těchto prací vznikla prodloužením termínu zdůvodněným v dodatcích 1 a 2 a součinností v rámci akce Třebíč – dešťová zdrž. Jedná se o změny podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) blíže popsanych ve změnových listech 1, 2 a 4 a změny podle odstavce 6 § 222 ZZVZ blíže popsanych ve změnovém listu číslo 3.. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku.

Smluvní strany se proto dohodly v souladu s čl. 2., odst. 2.6 Smlouvy o dílo na uzavření dodatku č. 3, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo takto::

1) Čl. 2. Předmět díla

Předmět díla se mění v rozsahu víceprací a méněprací uvedených ve Změnových listech, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2) Čl. 4. Cena za dílo, odst. 4.2. se mění a nově zní takto:

Cena předmětu díla je sjednaná takto:

Cena díla bez DPH celkem:

6 143 624,90 Kč

Jedná se o cenu plnění, u kterého se uplatní přenos daňové povinnosti na plátce - objednatele stavebních nebo montážních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 - 43, jež nebudou využity v oblasti veřejné správy. Daň z přidané hodnoty je povinen přiznat a zaplatit objednatel, pro kterého bylo zdanitelné plnění v tuzemsku uskutečněno, v režimu přenesení daňové povinnosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH).

Při poskytnutí stavebních prací použije plátce režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92 písm. e) zákona o DPH. Jedná se o stavební práce zařazené do klasifikace CZ-CPA 41.00.40.

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením Dodatku č. 3 bez DPH:

4 643 746,79 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:

510788,75 Kč

Cena méněprací

0,00 Kč

Cena víceprací a méněprací dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ:

Cena víceprací bez DPH:

989089,36 Kč

Cena méněprací

0,00 Kč

Cena více-méněprací bez DPH:

1 499 878,11Kč

Cena díla po uzavření Dodatku č. 3

Cena díla bez DPH

6 143 624,90 Kč

Bližší specifikace ceny díla je vymezena v příložených změnových listech.

III. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku č. 3 a souhlasí s ním.

Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných osob obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 3 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven v elektronické podobě, a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.

za zhotovitele:

za objednatele:

.....
Jan Jebáček
Jednatel

.....
Ing. Martin Kukla
hejtman Kraje Vysočina

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Třebíč - rekonstrukce areálové kanalizace Změna pro dodatek č. 3	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL1
---	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah: 0 1 Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 30%; text-align: left;">Paré č.</th> <th style="text-align: left;">Příjemce</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%; border: 1px solid black; padding: 2px;">Dopad do termínu</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor	Dopad do termínu	ANO / NE *
Paré č.	Příjemce										
1	Objednatel										
2	Zhotovitel										
3	Technický dozor										
Dopad do termínu	ANO / NE *										

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečností, které vyplynuly během postupu prací na staveništi. Na základě dodatku 1 a 2 došlo k prodloužení doby výstavby. Během této doby došlo v sedmi případech k ucpání provizorní kanalizační přípojky z důvodů naprosto nevhodného jednání personálu nemocnice (v odpadních vodách množství zdravotnického materiálu a ochranných pomůcek). Ve všech případech zhotovitel musel provést opravu. V tomto změnovém listu jsou uvedeny náklady.

Jedná se o provedení demontáže a následné montáže kanalizačního potrubí vyčištění šachet a proplach vodou .

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných méněprací a Víceprací celkem
0,00	70 560,00	70 560,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Jaroslav Sedláček	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
-------------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Jan Jebáček	datum	podpis
-------------------	-------------	-------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Třebíč - rekonstrukce areálové kanalizace Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 3	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL2
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah: vážní listky Výkresová část, podklady 0 Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně] 1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; text-align: center;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table> Dopad do termínu ANO / NE *	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečností, které vyplynuly během postupu prací na staveništi. Při zahájení ukládání vytěžené zeminy na skládku byla zjištěna zvýšená kontaminace nežádoucími látkami. Vzhledem k tomu, že staveniště muselo být předáno pro provádění akce "Třebíč - dešťová zdrž", uložil zhotovitel zeminu po dohodě s objednatelem na vlastní provizorní skládku. Po provedení nových zkoušek byla zemina znovu naložena a odvezena k definitivnímu uložení.

Jedná se o nakládání přesun a uložení zeminy na skládku a laboratorní rozbor.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	778 279,36	778 279,36

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Jaroslav Sedláček	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
-------------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Jan Jebáček	datum	podpis
-------------------	-------------	-------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Třebíč - rekonstrukce areálové kanalizace Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 3	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL3
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah:	Paré č.	Příjemce
Položkový rozpočet	1	Objednatel
Výkresová část, podklady	2	Zhotovitel
Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	3	Technický dozor
Dopad do termínu		ANO / NE *

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečností, které vyplynuly během postupu prací na staveništi. Při zahájení výkopů se objevilo množství vody vytékající z odkryté stěny výkopu. Pro zajištění stability dna výkopu byla provedena drenážní štěrková vrstva.

Jedná se o provedení těrkové drenáže pro odvod vody z výkopu.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	510 788,75	510 788,75

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Jaroslav Sedláček	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Jan Jebáček	datum	podpis
------------	-------------	-------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list

Číslo paré:

Evidenční list změny stavby

Název a evidenční číslo stavby: Nemocnice Třebíč - rekonstrukce areálové kanalizace Smlouva o dílo (SoD) ze dne 29. 11. 2019 Změna pro dodatek č. 3	SO a IO ve změně SO 01	Číslo změny stavby: ZL4
--	--------------------------------------	---------------------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 29. 11. 2019 (dále jen Smlouva):

Objednatel: **Kraj Vysočina, Žižkova 1882/57, Jihlava, 587 33**

Zhotovitel: OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, Brno 602 00

Obsah: 0 1	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 30%;">Paré č.</td> <td>Příjemce</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Technický dozor</td> </tr> </table>	Paré č.	Příjemce	1	Objednatel	2	Zhotovitel	3	Technický dozor
Paré č.	Příjemce								
1	Objednatel								
2	Zhotovitel								
3	Technický dozor								
Výkresová část, podklady Další doklady nezbytné pro popis, řádné zdůvodnění, dokladování a ocenění změn - počet listů A4 [doloženo samostatně]	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Dopad do termínu</td> <td style="text-align: center;">ANO / NE *</td> </tr> </table>	Dopad do termínu	ANO / NE *						
Dopad do termínu	ANO / NE *								

* nehodící se škrtnout

Popis a zdůvodnění změny:

Změna vznikla na základě skutečností, které vyplynuly během postupu prací na staveništi. Při proměření sklonu svahu byla navržena a odsouhlasena zvýšená pevnost spojů potrubí dodáním Jistícího svěracího kroužku DN300 PN 100 KLEMMRING.

Jedná se o doplnění tvarovek potrubí o jistící svěrací kroužky .

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Méněprací	Cena navrhovaných Víceprací	Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem
0,00	140 250,00	140 250,00

Podpis vyjadřuje souhlas se změnou a jejím zahrnutím do dodatku smlouvy o dílo:

Technický dozor	Jaroslav Sedláček	datum	podpis
-----------------	-------------------	-------	--------

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/IO, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list změny stavby. Tento Evidenční list změny stavby byl projednán v souladu se smlouvou o dílo.

Objednatel	Ing. Oldřich Homola	datum	podpis
------------	---------------------	-------	--------

Zhotovitel	Jan Jebáček	datum	podpis
------------	-------------	-------	--------

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------

zhotovitel Jan Jebáček

TDI Jaroslav Sedláček

objednatel Oldřich Homola

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
						1 499 878,11
D	HSV	Práce a dodávky HSV	1 499 878,11			
D	1	Zemní práce	1 130 394,36			
K	R	opravy provizorního potrubí - prodloužení provádění prací 7* 4 pracovníci 8 hod	hod	224,000	315,00	70 560,00
K	132451104	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 přes 100 m3	m3	86,250	3 500,00	301 875,00
K	xxx	manipulace s výkopkem ve svahu, doprava k patě svahu pro naložení k odvozu	m3	218,000	100,00	21 800,00
K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	437,910	280,00	122 614,80
K	162751157	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	437,910	280,00	122 614,80
K	162751159	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	21 895,500	10,00	218 955,00
K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	437,910	110,00	48 170,10
K	167151103	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti III, skupiny 6 a 7	m3	437,910	110,00	48 170,10
K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	766,350	180,00	137 943,00
K	171201201	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	875,820	20,20	17 691,56
K	xxx	Rozbor zeminy	kpl	1,000	20 000,00	20 000,00
D	4	Vodorovné konstrukce	187 113,75			
K	451541111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z DK 23-63	m3	86,250	1 247,00	107 553,75

nová p	175100010	Obsyp potrubí DK 32-63, dovoz ze vzdálenosti 15 km	m3	45	1 768,00	79 560,00
D	8	Trubní vedení				140 250,00
M	KLEM	Jistící svěrací kroužek DN300 PN 100 KLEMMRING	kus	34,000	4 125,00	140 250,00
D	998	Přesun hmot				42 120,00
K	998273102	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m	t	162,000	250,00	40 500,00
K	998273124	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub litinových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 500 m	t	162,000	10,00	1 620,00