

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**Papákův potok km 0,400 – 1,230 (SO 01), ze dne 16. 4. 2024****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové


IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený  Správy toků – oblast povodí Odry na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

korespondenční adresa: Lesy České republiky, s. p., Správa toků-oblast povodí Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

AWT Rekultivace a.s.

se sídlem Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO: 476 76 175


DIČ: CZ47676175

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 777

zastoupený: Kamilem Holendou, předsedou představenstva

Jiřím Babišem, místopředsedou představenstva

ve věcech technických jedná:



bankovní spojení: ING Bank, N. V., o.s. Praha 9

číslo účtu: 1000507105/3500

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SML-00036-2024-951 (dále jen „*dodatek*“):

I. Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 16. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00036-2024-951, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „**Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)**“, a závazek objednateli zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „*smlouva*“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce a vícepráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Původní cena díla dle smlouvy:	5 504 040,98 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 319 066,63 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	+ 259 128,13 Kč bez DPH
<u>Nová cena díla:</u>	<u>5 444 102,48 Kč bez DPH</u>

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III odst. I smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **5 444 102,48 Kč bez DPH** (slovy: pět milionů čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc sto dvě koruny českých a čtyřicet osm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů – dále jen „zákon o DPH“), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

3. Smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na pozdější předání staveniště o 47 dní oproti termínu uvedenému ve smlouvě došlo v souladu s ustanovením čl. II. odst. 3 smlouvy k posunu termínu pro provedení díla z 30. 9. 2024 na 16. 11. 2024.

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:


Příloha č. 1 – položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku - Místku, dne:

V Petřvaldu, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Správy toků – oblast povodí Odry
Lesy České republiky, s.p.

.....
Kamil Holenda
předseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

.....
Jiří Babiš
místopředseda představenstva
AWT Rekultivace a.s.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 00036-24
Stavba: Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
AWT Rekultivace, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 1.11.2024

IČ: 42196451
DIČ: CZ42196451

IČ: 47676175
DIČ: CZ47676175

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH				-59 938,50
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně		Výše daně
DPH základní	21,00%	-59 938,50		-12 587,10
snížená	12,00%	0,00		0,00

Cena s DPH	v	CZK		-72 525,60
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 00036-24

Stavba: Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Místo: Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-59 938,50	-72 525,60
01	SO 01.1_VP	259 128,13	313 545,13
02	SO 01.1_MP	-306 706,63	-371 115,03
04	SO 01.3_MP	-12 360,00	-14 955,60

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

01 - SO 01.1_VP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

259 128,13

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	259 128,13	21,00%	54 416,91
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

313 545,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

01 - SO 01.1_VP

Místo:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

259 128,13

HSV - Práce a dodávky HSV

259 128,13

1 - Zemní práce

5 076,48

3 - Svislé a kompletní konstrukce

77 890,60

4 - Vodorovné konstrukce

146 695,50

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 652,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

8 652,00

998 - Přesun hmot

20 813,55

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

01 - SO 01.1_VP

Místo:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

259 128,13

D HSV Práce a dodávky HSV 259 128,13

D 1 Zemní práce 5 076,48

1	K	131251106	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3,720	82,86	308,24
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	-------	--------

VV "výkop pro balvanitý stupeň - 2 ks" 2*(1,6*2,5*0,3) 2,400

VV "výkop pro tůně balviných skluzů - 1 ks" (2*2*2,2*0,3*0,5) 1,320

VV Součet 3,720

2	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	8,640	551,88	4 768,24
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	----------

VV "výkop pro balvanité prahy 3" 3*3,5*0,8*0,6 5,040

VV "výkop pro příčné pasy balvanitých skluzů - 3 ks" 3*2,5*0,8*0,6 3,600

VV Součet 8,640

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 77 890,60

3	K	321311115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	12,563	6 200,00	77 890,60
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

VV "prolití kamenné paty a kaveren LB opěrné zdi km 1,21" 8 8,000

VV "prolití kamenné rovnaniny - most koupaliště - nátoková strana LB a PB" 3,042

VV "profil*délka*procento*počet" 1,69*3*0,3*2 1,521

VV "prolití kamenné rovnaniny - most koupaliště - nátoková strana LB" 1,521

VV "profil*délka*procento*počet" 1,69*3*0,3 1,521

VV Součet 12,563

D 4 Vodorovné konstrukce 146 695,50

4	K	462511270	Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg	m3	18,000	1 800,00	32 400,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	-----------

VV "dosyp dna pod skluzem č.5, 1,045-1,062" 18 18,000

5	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžším kamenivem	m3	41,562	2 750,00	114 295,50
---	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	----------	------------

VV "doplnění rovnaniny po povodni úsek 0,550-0,552" 3,06 3,060

VV "doplnění rovnaniny v úseku 1,201 - 1,230" 10*0,5*(1-0,4)+7*0,5*(1,2-0,4) 5,800

VV "doplnění výmolů pod prahy po povodni" 31,952 31,952

VV "doplnění rovnaniny v km 1,122-1,125" 3*0,5*0,5 0,750

VV Součet 41,562

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 652,00

D 99 Přesun hmot a manipulace se sutí 8 652,00

6	K	R4	Kompletní likvidace přebytečné zeminy v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.	m3	12,360	700,00	8 652,00
---	---	----	---------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
			<i>Poznámka k položce:</i> - součástí položky je veškerá manipulace se zeminou (vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu, složení na figuru či rozprostření a úpravy terénu), předpoklad odvozu na skládku (do 30 km) včetně případných poplatků za uložení - přesné uložení přebytečné zeminy zajistí zhotovitel v souladu se zákonem o odpadech v rámci podání nabídky					
	P							
	VV		3,72+8,64		12,360			
	D	998	Přesun hmot				20 813,55	
7	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanály, hráze rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	138,757	150,00	20 813,55	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

02 - SO 01.1_MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-306 706,63

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-306 706,63	21,00%	-64 408,40
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-371 115,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

02 - SO 01.1_MP

Místo:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-306 706,63

HSV - Práce a dodávky HSV

-306 706,63

1 - Zemní práce

-3 214,67

3 - Svislé a kompletní konstrukce

-50 605,96

4 - Vodorovné konstrukce

-83 586,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-169 300,00

99 - Přesun hmot a manipulace se sutí

-900,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

02 - SO 01.1_MP

Místo:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-306 706,63

D	HSV		Práce a dodávky HSV				-306 706,63
D	1		Zemní práce				-3 214,67
5	K	112251103	Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo vytrháním průměru přes 500 do 700 mm	kus	-3,000	700,00	-2 100,00
	VV		"odstranění pařezů stromů č. 30,42,43"-3		-3,000		
11	K	131251102	Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-0,480	82,86	-39,77
	VV		"levé zavázání balvanitého stupně u opěrné zdi" -1*(1,6*1*0,3)		-0,480		
10	K	132251102	Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3	m3	-0,480	551,88	-264,90
	VV		"výkop prahu levého zavázání u opěrné zdi" -1*1*0,8*0,6		-0,480		
2	K	174251203	Zásyp jam po pařezech strojně výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	-3,000	270,00	-810,00
	VV		-3		-3,000		
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				-50 605,96
4	K	321212345	Oprava zdiva nadzákladového z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí objemu opravovaných míst do 3 m3 jednotlivě, na maltu cementovou včetně dodání kamene z kamene lomařsky upraveného s vyspárováním cementovou maltou, zdiva obkladního	m3	-2,500	9 200,00	-23 000,00
	VV		"oprava LB zdi v km 1,21" -2,5		-2,500		
12	K	321321115	Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30	m3	-2,320	6 800,00	-15 776,00
	P		Poznámka k položce: C25/30 XF3, XA1				
	VV		"Návodní i povodní křídla mostu u koupaliště" - (1,87*0,8*0,3+1*2,37*0,3)*2		-2,320		
13	M	31316006	síť výztužná svařovaná DIN 488 jakost B500A 100x100mm drát D 6mm	m2	-7,732	130,00	-1 005,16
	VV		-(1,87*0,8+1*2,37)*2		-7,732		
14	K	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných	m2	-7,732	1 200,00	-9 278,40
	VV		"bednění křidel mostu u koupaliště" -(1,87*0,8+1*2,37)*2		-7,732		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných	m2	-7,732	200,00	-1 546,40
	VV		"bednění křídel mostu u koupaliště" -(1,87*0,8+1*2,37)*2		-7,732		
	D	4	Vodorovné konstrukce				-83 586,00
16	K	457312811	Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 100 mm	m2	-1,080	700,00	-756,00
	VV		"ošetření základové spáry křídel mostu u koupaliště" - (0,8*0,3+1*0,3)*2		-1,080		
9	K	463212121	Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky rovnaniny s vyplněním spár a dutin těžným kamenivem	m3	-30,120	2 750,00	-82 830,00
	VV		"rovnanina v profilu 62" -22,68		-22,680		
	VV		"opevnění paty zdi" -10*0,6*0,4		-2,400		
	VV		"balvanitý práh - neprovedené levé zavázání u opěrné stěny" - 1*1*0,8*0,6		-0,480		
	VV		"balvanitý stupeň - neprovedené levé zavázání u opěrné stěny" -4*((0,3*1*1)+(1*0,6*0,8))		-3,120		
	VV		"balvanitý skluz - neprovedené levé zavázání u opěrné stěny" - 3*1*0,8*0,6		-1,440		
	VV		Součet		-30,120		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				-169 300,00
17	K	953961113	Kotva chemická s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, velikost M 12, hloubka 110 mm	kus	-42,000	200,00	-8 400,00
	VV		-2*21		-42,000		
6	K	R3b	Přeložka vodovodní přípojky	kpl	-1,000	60 000,00	-60 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - km 0,735, vod. přípojka k č.p. 765				
	VV		-1		-1,000		
7	K	R6b	Přeložka kabelu	kpl	-1,000	100 000,00	-100 000,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Součástí položky je:</i> - zhotovení přeložky telekomunikační sítě a el. přípojky Včelín - včetně zajištění všech prací a dodávky materiálu - včetně zajištění všech úkonů pro uvedení telekomunikační sítě a p řijímkou do provozu a předání vlastníkovi - km 0,730 - km 0,740 - podzemní komunikační kabel CETIN (souběh d l.cca 15m) - km 1,145 - km 1,201 - podzemní el. vedení k Včelínu (souběh dl. cca 5 6m)				
	D	99	Přesun hmot a manipulace se sutí				-900,00
8	K	R8	Kompletní likvidace odstraněných pařezů v souladu se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb.	ks	-3,000	300,00	-900,00
	P		<i>Poznámka k položce:</i> - součástí položky je veškerá manipulace (vč. naložení na dopravní prostředek, odvozu, složení), předpoklad odvozu na skládku (do 30 km) včetně případných poplatků za uložení - přesné uložení zajistí zhotovitel v souladu se zákonem o odpadech v rámci podání nabídky				
	VV		-3		-3,000		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

04 - SO 01.3_MP

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

42196451

DIČ:

CZ42196451

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

IČ:

47676175

DIČ:

CZ47676175

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

-12 360,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-12 360,00	21,00%	-2 595,60
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 955,60

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

04 - SO 01.3_MP

Místo:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: AWT Rekultivace, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-12 360,00

HSV - Práce a dodávky HSV

-12 360,00

1 - Zemní práce

-12 360,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Papákův potok km 0,400-1,230 (SO 01)_VP_MP

Objekt:

04 - SO 01.3_MP

Místo:

Datum: 1.11.2024

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel:

AWT Rekultivace, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

-12 360,00

D HSV Práce a dodávky HSV -12 360,00

D 1 Zemní práce -12 360,00

1	K	112151115	Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene a s odvětvením průměru kmene přes 500 do 600 mm	kus	-3,000	4 120,00	-12 360,00
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	----------	------------

VV "stromy č. 42,43 a 30" -3 -3,000