



DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

"Most ev.č. 23515-1 pod obcí Ostrovec"

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001244

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008878

číslo smlouvy zhotovitele:

Realizace díla je spolufinancovaná ze SFDI

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst.6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

ROBSTAV k.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo/bydliště: Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany

zastoupena: Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře

IČO: 27430774 DIČ: CZ27430774

e-mail: [redacted]

telefon: [redacted]

datová schránka: zpixxe9

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel. [redacted]

e-mail: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany

(dále jen jako „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 26. 4. 2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: Most ev. č. 23515-1 pod obcí Ostrovec (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO most. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 2 657 831,57 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 1 094 277,48 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. písm. a) SOD
bez DPH: 7 287 287,22 Kč
se tímto dodatkem zvyšuje o částku 1 563 554,09 Kč bez DPH.
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
bez DPH 8 850 841,31 Kč
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech

vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- **Příloha č. 1 - změnový list**
- **Příloha č. 2 - rozdílový výkaz výměr**

Objednatel::


zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

ROBSTAV k.s.
Ing. Radek Kozák
jednatel komplementáře
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 

Změnový list č.1

Předmět díla:	Most ev.č. 23515-1 pod obcí Ostrovec			
Objekt:	SO Most			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	Robstav k.s., Mezi vodami 205/29, 143 Praha 4 Modřany			
TDS:	DS engineering PLUS, a.s., K Hájům 946/10, 155 00 Praha 5			
Projektant:	Martin Hejduk, Lábkova 844/57, Skvrňany, 318 00 Plzeň			
Popis změny: * V průběhu bourání ocelové nosné konstrukce došlo v rozích kamenných opěr k rozpadu jednotlivých kamenů. Vznikly svislé trhliny a vyvalení opěr. Statikem byla stanovena nižší výška ubourání, tzn. změna výšky vrtání mikropilot a byla přepracována RDS. Z původně zamýšlené nosné konstrukce – rozpěrákové desky byl nově navržen monolitický rám. Nově se také muselo řešit provedení svahových kuželů, které byly po odsouhlasení zástupce CHKO navrženy dlážděné z lomového kamene. ZL obsahuje narovnání veškerých položek dle RDS. odst. 6 § 222 zák. 134/2016 * Projekt předpokládal výpravy přístupových a objízdných tras technologií penetrace, tj. rozprostření kameniva s prolitím živící s posypem drtí. Jelikož došlo k většímu poškození používané objízdné trasy a z důvodu horších klimatických podmínek, nebylo možné použít navrženou technologii. Byla odsouhlasena změna, tj. provedení opravy objízdných tras položením asfaltového koberce v obdobné skladbě jako na předpolí mostu. odst. 6 § 222 zák. 134/2016 * Doplněn přepočet zatížitelnosti nového mostu odst. 4 § 222 zák. 134/2016				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	změna bude řešena podle odst. 6 a odst. 4 § 222 zák. 134/2016		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisy do SD, zápisy z KD, RDS, vyjádření AD		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		1 563 554,09 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	328 346,36 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		1 891 900,45 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		7 287 287,22 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		7 287 287,22 Kč	
	Cena díla po dodatku č.1 bez DPH		8 850 841,31 Kč	
	Cena díla po dodatku č.1 vč. DPH		10 709 517,99 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-1 094 277,48 Kč	1 563 554,09 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	2 657 831,57 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,75		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: 			
	TDS: 			
	Projektant: 			
	Objednatel: 			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

Název díla: Most ev.č. 23515-1 pod obcí Ostrovec										
MÉNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
67	571905111	Posyp podkladu nebo krytý s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo lžejným, v množství přes 20 do 25 kg/m2	m2	3 000,000	0,00	-3 000,00	11,30	33 900,00	0,00	-33 900,00
69	573421113.R01	Nátěr živичný uzavírací v množství 1,5 kg/m2	m2	3 000,000	0,00	-3 000,00	38,85	116 550,00	0,00	-116 550,00
70	574381111.R01	Výrovnávka z frézované asfaltové drtě	m2	600,000	0,00	-600,00	36,35	21 811,50	0,00	-21 811,50
71	574541111	Penetrační makadam PM s rozprostřením kameniva na sucho, s prolitím živici, s posypem drti a se zhutněním jemný (PMJ) z kameniva hrubého drceného, po zhutnění tl. 50 mm	m2	3 000,000	0,00	-3 000,00	237,30	711 900,00	0,00	-711 900,00
123	952902121.R01	Čištění vozovek zametení drsných povrchů	m2	3 000,000	0,00	-3 000,00	5,65	16 950,00	0,00	-16 950,00
124	952902131.R01	Čištění vozovek omytí drsných povrchů	m2	3 000,000	0,00	-3 000,00	11,30	33 900,00	0,00	-33 900,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-935 011,50

[illegible]

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
objekt Most ev.č. 23515-1 pod obcí Ostrovec - objíždná trasa										
poř. číslo pol.	kód položky	pops popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdił množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdił celk. ceny Kč
20	181912112	Úprava pláňe v hornině třídy těžkosti I skupiny 3 se ztuhnutím ručně	m ²	675,600	1 143,60	468,00	35,74	24 147,30	40 874,55	16 727,26
63	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16+ (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š přes 3 m	m ²	318,300	831,20	512,90	592,85	188 704,47	492 777,75	304 073,28
68	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m ²	m ²	347,000	1 264,00	917,00	21,65	7 510,82	27 359,28	19 848,47
70	574381111.R01	Vyrovnávka z frézované asfaltové drtě (tl.50)	m ²	600,000	1 504,80	904,80	36,35	21 811,50	54 703,24	32 891,74
73	577134121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACC 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	347,000	1 264,00	917,00	603,94	209 567,18	763 380,16	553 812,98
123	952902121.R01	Čistění vozovek zametení drsných povrchů	m ²	3 000,000	3 449,00	449,00	5,65	16 950,00	19 486,85	2 536,85
124	952902131.R01	Čistění vozovek omytí drsných povrchů	m ²	3 000,000	3 449,00	449,00	11,30	33 900,00	38 973,70	5 073,70
Rozdił oproti SoD celkem Kč:										934 964,27

objekt Most ev.č. 23515-1 pod obcí Ostrovec - most										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
10	122251104	Odkopávky a prokopávky nezapsané v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	m3	276,027	519,28	243,25	526,57	145 347,54	273 435,69	128 088,15
13	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhuštěných strojně	m3	543,066	748,75	205,68	470,79	255 670,04	352 502,13	96 832,09
24	212341111.R03	Dodávka a montáž těsnicí folie	m2	8,820	17,00	8,18	478,52	4 220,56	8 134,86	3 914,30
26	213141112	Zřízení vrstvy z geotextílie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š přes 3 do 6 m	m2	35,660	68,00	32,34	62,15	2 216,27	4 226,20	2 009,93
27	69311081	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES 300g/m2	m2	42,239	121,67	79,43	50,85	2 147,85	6 186,87	4 039,02
29	274311128	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy z betonu prostého C 30/37	m3	6,000	15,93	9,93	4 619,03	27 714,20	73 581,20	45 867,00
30	274311128.R01	Vyrovnání z betonu prostého C 30/37	m3	0,884	2,38	1,50	5 943,80	5 254,32	14 146,24	8 891,92
31	274321118	Základové pasy, prahy, věnce a ostruhy mostních konstrukcí ze ŽB C 30/37	m3	12,811	32,97	20,16	6 616,88	84 768,91	218 165,30	133 396,39
32	274354111.R01	Bednění základových prahů - zřízení	m2	43,247	91,86	48,61	1 130,08	48 872,53	103 805,68	54 933,15
33	274354211.R01	Bednění základových prahů - odstranění	m2	43,247	91,86	48,61	395,50	17 104,19	36 329,44	19 225,26
34	274361116	Výztuž základových pasů, prahů, věnců a ostruh z betonářské oceli 10 505	t	3,950	4,65	0,70	36 160,00	142 832,00	168 144,00	25 312,00
35	274R001	Bednění prahů pod mostem - zřízení	m2	14,000	20,00	6,00	665,08	9 311,18	13 301,68	3 990,50
36	274R002	Bednění prahů pod mostem - odstranění	m2	14,000	20,00	6,00	395,50	5 537,00	7 910,00	2 373,00
49	334323118.R01	Nosná konstrukce ze ŽB C 30/37	m3	18,469	43,30	24,83	6 928,49	127 962,34	299 996,83	172 034,49
50	334351112.R01	Bednění nosných konstrukcí - zřízení	m2	47,200	115,06	67,86	2 623,89	123 847,79	301 905,23	178 057,44
51	334351211.R01	Bednění nosných konstrukcí - odstranění	m2	47,200	115,06	67,86	621,50	29 334,80	71 509,79	42 174,99
52	334361216.R01	Výztuž nosných konstrukcí z betonářské oceli 10 505	t	2,770	7,76	4,99	36 160,00	100 163,20	280 601,60	180 438,40
55	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl přes 50 do 100 mm	m2	54,820	148,15	93,33	245,31	13 447,89	36 342,68	22 894,78
56	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	274,100	740,75	466,65	27,75	7 606,28	20 555,81	12 949,54
57	451576121	Podkladní a výplňová vrstva ze štiřkopísku tl do 200 mm	m2	13,720	39,40	25,68	208,65	2 862,74	8 220,99	5 358,25
60	465513157	Dlažba svahu u opěr z upraveného lomového žulového kamene tl 200 mm do lože C 25/30 pl přes 10 m2	m2	54,820	148,15	93,33	2 062,38	113 059,67	305 541,60	192 481,93
64	567911111.R01	Plechodový klín z mezerovitého betonu MCB	m3	6,880	42,50	35,64	3 367,40	23 100,36	143 114,50	120 014,14
131	966023211.R01	Odstranění kcl z kamene na MC	m3	23,740	51,84	28,10	2 090,50	49 628,47	108 371,52	58 743,05
132	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s použitím mechanizace	t	300,511	351,09	50,58	65,49	19 680,47	22 992,95	3 312,48
133	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku do 1 km se složením	t	300,511	351,09	50,58	65,49</			

VICEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
objekt Most ev.č. 23515-1 pod obcí Ostrovec - VRN										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
1X	043002000.R03	výpočet zatížitelnosti	kpl	0,000	1,000	1,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:									27 000,00	
Celkový rozdíl víceprací oproti SoD celkem Kč:									2 657 831,57	

Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:	1 563 554,09
--------------------------------------	--------------