

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

na realizaci stavby „Přestupní uzel Planá“

Město Planá

IČO : 00260096

se sídlem : náměstí Svobody 1, 348 15 Planá

zastoupené Mgr. Martinou Němečkovou, starostkou

(dále jen „objednatel“)

a

Karel Benda

IČO : 64888207

DIČ:5808291720

se sídlem : Slovany 177, Chodová Planá 348 13

zastoupené : Karlem Bendou

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. III. Doba a místo plnění , ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby uzavřené dne 21.2.2024 se smluvní strany dohodly na posunutí termínu plnění :

termín dokončení stavebních prací do 15.10.2024

Změna dokončení stavby byla schválena Radou Města Planá dne 26.8.2024 rozhodnutím U 160/1. Důvodem posunutí termínu dokončení je nutnost koordinace stavby se SSŽ a ČD, dále rozdělení celé stavby na 2 samostatné části tak, aby došlo k co nejmenšímu narušení stávajícího provozu a dále z důvodu výsadby zeleně, která je možná až v měsíci říjnu.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami. Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.

V Plané dne 28.8.2024

V Chodové Plané dne 28.8.2024



Objednatel

Zhotovitel