

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - I / Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / pořadí Změny SO/PS: SO 000/1	Číslo ZBV: 1
---	--	---------------------

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: Sdružení Z + F lávka Lysá n/L
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4; IČO:25117947, DIČ:CZ699004936
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno; IČO:25317628, DIČ:699004936

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	36 440,00	36 440,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	36 440,00	36 440,00

Části ZBV se číslují číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list		
Název Stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 000 Vedlejší a ostatní náklady	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: SO 000/1	Číslo ZBV / Skupina změny: 1/3
Strany smlouvy o dílo [S-788/00066001/2023] na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 03.10.2023(dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Sdružení Z + F Lávka Lysá n/L		
<u>Přílohy Změnového listu:</u> 1. Krycí list 1 počet listů 2. Změnový list 2 počet listů 3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací 1 počet listů 4. Rozpis ocenění Změn položek 1 počet listů 5. Přehled zařazení změn do Skupin 1 počet listů 6. Přehled dokladů 1 počet listů 7. Soupis prací SO po všech změnách 3 počet listů Další doklady dle přehledu dokladů 11 počet listů	<u>Příjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize	
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Doplnění informačních tabulí a bannerů		
Dílčí změna 1.Navýšení počtu informačních tabulí dle požadavku investora. Tato změna se týká položky č. 18 Dílčí změna 2.Zhotovení informačních bannerů dle požadavků investora. Tato změna se týká položky č. 20 – Cena položky vychází z nejnižší dodané nabídky. Jedná se o Změnu z nepředvídaných důvodů, která je podle kapitoly 10., odst. 1., písm. a) Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 21.8.2024) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. tato Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o změnu nepředvídanou.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	36 440,00	36 440,00	36 440,00

Technická pomoc Objednatele

jméno

Ing.Lubomír Smetana

podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

jméno

Mgr. Michael Kalný

podpis

Projektant (autorský dozor):

jméno

Ing. Pavel Hrdina

podpis

Stavební dozor:

jméno

Pavel Šeda

podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)

jméno

[Doplňte]

podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SK

jméno

František Jelínek

podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Změny:

jméno

Ing. Jaroslava Jurková

podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek této Smlouvy. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):

jméno

Ing. Jan Fidler, DiS

podpis

Zhotovitel:

jméno

Ing. Alexander Strádal

podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby:	Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 000/1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 076 300,00

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

[Vyplňte všechny buňky]

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	2 076 300,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	36 440,00	36 440,00	1,76%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 112 740,00	36 440,00	1,76%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								SO 000/1					
								Skupina změn 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE	KUS	2,000	4,000	2,000	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	100,00
		Označení stavby dle směrnic investora											
		Nové položky											
20	R02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ BANNERY	KUS	0,000	2,000	2,000	3 220,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	100,00
		Celkem							0,00	36 440,00		36 440,00	

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Mgr. Michael Kalný

Za Objednatele: Pavel Šeda

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	41 659 579,59
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	41 696 019,59
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	50 452 183,70
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,09%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	36 440,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	0,09%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 497 873,88

Limit	6 248 936,94
Sledování limitu v %	0,00%
Hodnota skupiny 5	0,00

						- 1 -			- 2 -			- 3 -			- 4 -			- 5 -		
						Vyhrazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvídané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny de minimis Změny neměnicí celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	33	34	36=33+34	37	38	39=ABS(37)+38
		Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000	1	Vedlejší a ostatní náklady/Informační tabule a bannery	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 440,00	36 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2																			
	3																			
	4																			

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název stavby:	Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	SO 000 Vedlejší a ostatní náklady
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	SO 000/1

Doklad		počet listů
07_ soupis prací po změnách		3
08_ Dopis - oznámení 1 ZBV KSUS		2
09_ Žádost o zhotovení propagačních cedulí		2
10_ Nabídka Martin Richter zhotovení propagačních materiálů		1
11_ Nabídka Marcela Bílková Nováková - Ateliér		1
12_ Nabídka Studio ALES Zhotovení propagačních cedulí k zahájení stavby		1
13_ Vyjádření TDI k ZBV1_Litol		2
14_ Vyjádření AD7_24-08-21		1
15_ I. Souhlas se zpracováním ZBV		1
Počet listů celkem		11

Soupis prací SO po všech změnách													
Název stavby: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Číslo a název SO/PS: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady Číslo a název rozpočtu: SO 000 Vedlejší a ostatní náklady								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) SO 000 Vedlejší a ostatní náklady					
								celkem po všech změnách					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změnách	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změnách v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								2 076 300,00	0,00	36 440,00	2 112 740,00	0,00	1,76
0 Všeobecné konstrukce a práce								2 076 300,00	0,00	36 440,00	2 112 740,00	0,00	1,76
1	00410R	Vedlejší náklady	KPL	1,000	1,000	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00
		obsahují zejména náklady na: - ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními - uvedení stavbou dotčených ploch a staveništní dopravou dotčených komunikací do původního nebo projektovaného stavu - zajištění bezpečnosti při provádění stavby ve smyslu bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí - likvidace přebytečného stavebního materiálu odpovídajícím způsobem - péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování - nutný rozsah stavebního pojištění budovaného díla na předmětné stavbě a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě - zajištění bankovních garancí - všechny další nutné náklady k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek											
2	00420R	Ostatní náklady	KPL	1,000	1,000	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
		obsahují zejména náklady na: - úpravu příslušné dokumentace dle technologických postupů zhotovitele a dle při provádění díla zjištěných skutečností - zpracování Plánu havarijních opatření zařízení staveniště a mechanizace - zpracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dle § 15, odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky BOZP) - zpracování technologických postupů a plánů kontrol - pasportizace stavbou dotčených ploch a objektů - všechny další nutné činnosti k řádnému a úplnému zhotovení předmětu díla zřejmě ze zadávací dokumentace nebo místních podmínek											
3	02520	ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP, ZTKP	KPL	1,000	1,000	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
4	02620	ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU dle TKP včetně zkoušení obsahu aromatických uhlovodíků a zařídění dle vyhlášky č. 130/2019 sb. v aktuálním znění	KPL	1,000	1,000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

5	02710R	PASPORTIZACE OBJEKTU V OKOLÍ STAVBY pasportizace navazujících komunikací, chráničků, sítí, zahrad, oplocení, pozemků přilehlých parcel atd.	KPL	1,000	1,000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
6	02730	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ zajištění ochrany všech stávajících vedení sítí po dobu stavby	KPL	1,000	1,000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
7	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení stávajících IS	KPL	1,000	1,000	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
8	02910	OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ vytyčení hranice staveniště, vč.vyhotovení vytyčovacího protokolu stavby	KPL	1,000	1,000	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
9	029113	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY Zaměření skutečného stavu po dokončení stavby vč.zákresu do katastrální mapy a její digitalizace	KUS	1,000	1,000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
10	02940	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE - technické předpisy (betonáž, izolace, PKO a pod - vypracování VTD zábradlí, MZ a OK	KPL	1,000	1,000	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
11	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS-Z-PDS - pro celou stavbu	KPL	1,000	1,000	0,00	1 272 000,00	1 272 000,00	0,00	0,00	1 272 000,00	0,00	0,00
12	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS RDS pro DIO vč.rozhodnutí o uzavírce	KPL	1,000	1,000	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
13	02944	OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ skutečného provedení stavby	KPL	1,000	1,000	0,00	121 900,00	121 900,00	0,00	0,00	121 900,00	0,00	0,00
14	02945	OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN Ve 12-ti vyhotoveních	KPL	1,000	1,000	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
15	02946	OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE Včetně zdokumentování stávajícího stavu během demolice a pasportizace přilehlých ploch, okolí a konstrukcí	KPL	1,000	1,000	0,000	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
16	02950	OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY havarijní plán	KPL	1,000	1,000	0,000	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
17	02960	OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Technicko inženýrská činnost projektanta	KPL	1,000	1,000	0,000	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	42 400,00	0,00	0,00
18	02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE Označení stavby dle směrnic investora ZBV1 - Výpočet - prostá změna množství	KUS	2,000	4,000	2,000	15 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	60 000,00	30 000,00	100,00
19	03100	ZARÍZENÍ STA VENI ŠT Ě - Z Ř ÍZEN Í, P ROVOZ, DEMONT Á Ž vč.oplocení staveniště, proviz.zábradlí a pod. Vč. případného nájmu pozemku, vč. provizorních komunikací a případných záborů vč. buňkoviště, toalet a dalšího zařízení nezbytného pro provoz a řízení stavby po celou dobu její výstavby	KPL	1,000	1,000	0,000	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00

		Nové položky											
20	R02991	OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ BANNERY	KUS	0,000	2,000	2,000	3 220,00	0,00	0,00	6 440,00	6 440,00	6 440,00	100,00
		ZBV1 - Jednotková cena byla stanovena na základě předložení nabídek od tří zhotovitelů - viz příloha ZBV Sk. 3. dílčí změna 2 příloha 02 nabídka Studio Aleš - 2700+600+1800+500=5600Kč/2ks=2800*1,15=3220,- Kč za ks											

Objednatel:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského
kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11
150 21 Praha 5 - Smíchov


V Praze dne 19.5.2023

**Oznámení události / okolnosti na Díle / stavbě: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem -
Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ s dopadem na cenu Díla**

Vážený obchodní partnere,

jakožto správce Společnosti Sdružení Z + F lávka Lysá n/L (dále též „Společnost“), zhotovitele díla: „Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II“ (dále též „Dílo“), které realizujeme na základě smlouvy o dílo č. S-788/00066001/2023. Vás informujeme, že došlo ke vzniku / zjištění níže uvedených událostí / okolností, které povedou ke změně ceny Díla:


- 1) Na základě požadavku investora dojde k navýšení počtu informačních tabulí o 2 ks a zhotovení 2 ks informačních bannerů.
- 2) Změna v rámci RDS.
 1. SO 102: V rámci detailního průzkumu území pro dopracování RDS, bylo shledáno, že původní projekt předpokládal výstavbu křižovatky v prostoru původní cesty, kde ale mezitím byla zhotovena asfaltová komunikace. Navržené řešení je napojení komunikace do stávající konstrukce silnice. Tím dojde ke snížení objemu prací. Rekonstrukce stávajícího oplocení není, vzhledem ke stávajícímu stavu, nutná. Původní oplocení, které mělo být nahrazeno již bylo zrušeno.
 2. SO 103 a SO 104: V rámci změn RDS byla navržena změna asfaltové směsi ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 kvůli lepší zpracovatelnosti směsi při pokládce a kvůli tvrdosti modifikované směsi, která je vhodnější pro komunikace s velkým zatížením. Poměry oblouků cyklostezky neumožňují technické provedení v požadované kvalitě při použití modifikované směsi. Při pohybu finišeru v oblouku by mohlo dojít k vytvoření mikrotrhlin, které by v kombinaci s nízkou pružností směsi mohly způsobit narušení povrchu například vlivem mrazu. To by vedlo k významnému snížení životnosti vozovky.



3. Stávající svodidla na SO 103 byla shledána v dobrém stavu a v rozsahu, který odpovídá požadavku PDPS. Není tudíž nutná jejich náhrada a bude místo toho provedena pouze zpětná montáž.
4. Na SO 103 dojde ke sjednocení technologie dláždění s objekty SO 202, SO 104 a zbývajících mostních konstrukcí mimo stavbu. Na SO 103 byla původně navržena dlažba z kostek žulových, nicméně všechny ostatní konstrukce dlažeb byly navrženy z lomového kamene, a to včetně částí navazujících na navrženou žulovou dlažbu. Pro sjednocení vizuálního vjemu se zbytkem mostu, bude použit lomový kámen se spárováním.

Výše uvedené změny, které nemohl Objednatel při zadávání Díla a Zhotovitel při podání nabídky předvídat, povedou ke změně ceny Díla. Prosíme o schválení procesování ZBV, jímž předpokládáme změnu výše nákladů, které budou specifikovány v souvisejících ZBV.

S pozdravem



26. dubna 2023


Žádost o zhotovení propagačních cedulí

Na základě požadavku od Středočeského kraje - Odbor veřejné mobility / Oddělení regionální infrastruktury vás žádáme o zajištění zhotovení propagačních cedulí z důvodu zahájení stavby „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol“.

Děkuji

S pozdravem

Krajská správa a
Středočeského kraje
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001



František Jelínek
Projektový manažer – cyklostezky a P+R

Číslo jednací: 081172/2023/KUSK

Krajská správa a údržba silnic
oddělení cyklostezky a P+R

Vyřizuje / Linka: Dana Urban Hančová I. 701

Oblastní pracoviště:

Značka: OVM/Urb

Klejnarská 894, 280 02 Kolín

Praha: 24. dubna 2023

Věc: Žádost o zhotovení propagačních cedulí ke stavbě „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem, Litol“

Z důvodu zahájení stavby „Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem, Litol“ žádáme stavebníka KSÚS o zajištění zhotovení následujících propagačních cedulí, které budou umístěny u staveniště a mají informovat veřejnost o záměru stavby:

- 2 x billboard 100 x 150 cm – tisknutá samolepicí reklama s fotografií a informací o stavbě lávky, instalovaná na pevnou tabuli a upevněná do stojanu na dopravní značení-umístit ke stavbě.
- 2 x bannery 100 x 200 cm s oky k zavěšení se stejnou grafikou a informací o stavbě lávky-umístit na lešení, které bude omezovat průjezd cyklistů pod mostem.

Děkuji.
S pozdravem



Mgr. Petr Matura
vedoucí Odboru veřejné mobility

Od: Martin Richter <info@reklamyrichter.cz>
Odesláno: středa 8. listopadu 2023 6:23
Komu: kalny@zepris.cz
Předmět: Nabídka zhotovení propagačních materiálů

Dobrý den,
přílohou posílám CN na poptané věci:

1. Přelepení tisknutou samolepící reklamou 2 kusů dopravních značek typu – IZ, 100x150 cm - 3.150,- Kč

2. Grafická příprava informační značky a bannerů - 800,- Kč

3. Výroba 2 kusů Bannerů s oky k zavěšení – 200x100 cm se stejnou grafikou - 2.800,- Kč

4. Přípravné práce jako je přeprava značek, Lysá – Nymburk a čištění starších použitých značek před lepením - 700,- Kč

Ceny jsou bez Dph 21%

Děkuji a přeji krásný den.

Martin Richter

Obchodní oddělení



Reklamy Richter.cz

Spojovací 38, Písková Lhota


290 01 Poděbrady



Cenová nabídka

Dodavatel:

Marcela Bílková Nováková - Ateliér
B. Němcové 195
Lysá nad Labem
289 22



Odběratel:

ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4



Nabídka

Zhotovení propagačních materiálů na zahájení stavby „Lávka vč. cyklostezky
Lysá nad Labem, Litol

1. Přelepení tisknutou samolepící reklamou 2 kusů dopravních

značek typu – IZ, 100x150 cm - 2 700,- Kč

2. Grafická příprava informační značky a bannerů - 600,- Kč

3. Výroba 2 kusů Bannerů s oky k zavěšení – 200x100 cm se stejnou

grafikou - 1 800,- Kč

4. Přípravné práce jako je přeprava značek a

čištění starších použitých značek před lepením - 500,- Kč

Ceny jsou bez DPH 21%

Od: Aleš Urban <grafika@studio-ales.cz>
Odesláno: středa 21. února 2024 11:12
Komu: Michael Kalný
Předmět: Zhotovení propagačních cedulí k zahájení stavby lávky v Litoli.

Dobrý den, pane Kalný.

Zasíláme vám cenovou nabídku na zhotovení reklamních prací.

1. Přelepení tisknutou samolepící reklamou 2 kusů dopravních značek typu – IZ, 100x150 cm - 2 700,- Kč

2. Grafická příprava informační značky a bannerů - 600,- Kč

3. Výroba 2 kusů Bannerů s oky k zavěšení – 200x100 cm se stejnou grafikou - 1 800,- Kč

4. Přípravné práce jako je přeprava značek, Lysá – Nymburk a čištění starších použitých značek před lepením - 500,- Kč

Ceny jsou bez Dph 21%

Mimo to byly při instalaci zapůjčeny stojany na dopravní značení od SEDOZ, s tím, že se Zepris měl dohodnout se SEDOZ, zda stojany budou v pronájmu nebo je za zbytkovou cenu odkoupí. O to nás upomínala paní ze Sedoz.

Prosím, zda už je to vyřešeno, přislíbili jsme jí to. Takže celkové náklady za propagační materiály by byly včetně stojanů.

Pokud chcete, můžeme si to ještě probrat po telefonu, kdykoliv zavolejte. Známe se z zahájení stavby a kontrolního dne.

Přeji hezký den.

Aleš Urban

Studio ALEŠ s.r.o.

Vaše č.j.		Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II
Naše spis. zn.		
Naše č.j.		Sdružení Z + F lávka Lysá n/L ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 639/27 143 20 Praha 4
Vyřizuje:		
Tel.:		
E-mail:		
Datum:		Ing. Jindřich Přívratský [Redacted] 25.6.2024

Věc: Lávka vč.cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II - vyjádření TDI k návrhu ZBV 1

Byla posouzena žádost o stanovisko technického dozoru investora k předloženým a níže popsáným změnám během výstavby:

ZBV 1. - SO 000/1 Doplnění informačních tabulí a bannerů

Na základě požadavku a směrnic objednatele došlo k navýšení počtu informačních tabulí a bannerů k označení stavby.

Změna byla nepředvídaná a má vliv na rozsah a cenu díla.

Změna je ve výši změn záporných 0 Kč bez DPH a změn kladných 36 440,00 Kč bez DPH. Celková cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných je 36 440,00 Kč bez DPH.

TDI provedl kontrolu zhotovitelem předloženého znění ZBV1 včetně všech jeho příloh a konstatuje:


- 1) Doklady ZBV jsou zpracovány dle „Směrnice upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“ (ve znění předloženém objednatelem Prováděcí smlouvou o výkonu stálého stavebního dozoru č. S-1913/DOP/2020)
- 2) Soupis změn předložený zhotovitelem je úplný a je zpracován správně
- 3) Deklarovaná množství a výměry v soupisu změn odpovídají skutečnosti
- 4) Způsob ocenění jednotlivých položek a doložení cen v oceněném soupisu změn je zpracováno v souladu s platným zněním Smlouvy odílo a „Směrnici upřesňující provádění změn a závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek“

- 5) Výpočty uvedené v jednotlivých tabulkách a listech příloh ZBV jsou provedeny správně a jsou vzájemně relevantní.

S výše uvedeným návrhem ZBV1 za TDI souhlasím.

S pozdravem

Jakub Líha, TDI - pracovník pro kontrolu rozpočtu



Pavel Šeda, TDI - asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi



KSUS Středočeského kraje p.o.
František Jelínek
Zborovská 11
Praha. 150 21

Čj : PX 2024
V Praze : 21. srpna 2024
Vyřizuje: Ing. Pavel Hrdina

tel.: 736 662 206
e-mail: hrdina@pontex.cz

Akce: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe
Věc: Vyjádření AD č. 7

Vážený pane Jelínku,



AD obdržel od zhotovitele návrh ZBV č. 1, jehož předmětem je navýšení informačních tabulí pro označení stavby v rámci soupisu prací části 000.

V rámci zadávací dokumentace byl uvažován standardní požadavek pro označení stavby dvěma informačními tabulemi.

V rámci realizace stavby jste jako stavebník požadovali označení stavby nad rámec zadávací dokumentace dalšími čtyřmi informačními tabulemi.

AD souhlasí s návrhem ZBV č. 1

S pozdravem za Pontex spol. s r.o.
Ing. Pavel Hrdina



V Kolíně

25.1.2024

Vážený pan
Michael Kalný
Stavbyvedoucí
ZEPRIS s.r.o.
Mezi Vodami 27
143 20 Praha 4

Věc: Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“ - ohlášení změny během výstavby č. 1

Vážený pane Kalný,

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o. (dále jen KSÚS), jako investor akce „**Lávka vč. cyklostezky Lysá nad Labem – Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol – Labe II“** je seznámena s ohlášením změny během výstavby č. 1, jejímž předmětem je:

1. Snížení objemu prací na SO 102 o úpravu křižovatky v prostoru původní cesty a opravu stávajícího oplocení.
2. Změna asfaltové směsi z ACO 8 PMB na ACO 8 50/70 na SO 103 a SO 104.
3. Ponechání stávajících svodidel v úseku SO 103.
4. Sjednocení technologie dláždění v úseku SO 103 s objekty SO 202, SO 104 a zbývajících mostních konstrukcí mimo stavbu.

Nutnost změny asfaltové směsi v bodě 2. bude řádně posouzena a odsouhlasena ze strany TDS a AD. Faktický stav svodidel na SO 103 posoudí a jejich ponechání odsouhlasí TDS a AD.

KSÚS žádá zhotovitele společnost ZEPRIS s.r.o. o vypracování Změnových listů, a to v souladu se směrnicí KSÚS, která je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Tyto ZBV budou následně projednány a podrobně posouzeny supervizorem zakázky, následně budou posouzeny vedením KSÚS.

S pozdravem

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje,** (110)
příspěvková organizace
Zborovská 11
IČO: 00066001

Projektový manažer:  R

Přílohy: Oznámení události pro ohlášení změn stavby č. 1.

