

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD:

Lávka v .cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - L

íslo SO/PS /

po adí Zm ny SO/PS:

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

SO 102/1

íslo ZBV:

2

SO 102 Úprava komunikace - náklady neuznatelné

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
I : 00066001

Zhotovitel: Sdružení Z + F Lávka Lysá n/L
ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4; I O:25117947, DI :CZ699004936
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 388/68, Trnitá, Brno; I O:25317628, DI :699004936

Rekapitulace ZBV . 2 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV . / Skupina	Cena navrhovaných Zm n záporných	Cena navrhovaných Zm n kladných	Cena navrhovaných Zm n záporných a Zm n kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

ZBV . / Skupina	Cena navrhovaných Zm n záporných	Cena navrhovaných Zm n kladných	Cena navrhovaných Zm n záporných a Zm n kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

ZBV . / Skupina	Cena navrhovaných Zm n záporných	Cena navrhovaných Zm n kladných	Cena navrhovaných Zm n záporných a Zm n kladných celkem
1.3	-29 295,87	0,00	-29 295,87

ZBV . / Skupina	Cena navrhovaných Zm n záporných	Cena navrhovaných Zm n kladných	Cena navrhovaných Zm n záporných a Zm n kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

ZBV . / Skupina	Cena navrhovaných Zm n záporných	Cena navrhovaných Zm n kladných	Cena navrhovaných Zm n záporných a Zm n kladných celkem
1.5	-499 604,03	0,00	-499 604,03

ZBV . / SUMA	Cena navrhovaných Zm n záporných	Cena navrhovaných Zm n kladných	Cena navrhovaných Zm n záporných a Zm n kladných celkem
1	-528 899,90	0,00	-528 899,90

části ZBV se íslují íslem ZBV, za kterým je te ka a index udávající íslo Skupiny.
Stejný systém íslování se pou ívá pro jednotlivé Zm nové listy (02)
a pro Rozpis ocen ní zm n polo ek (04).

ZBV - krycí list

Zm nový list

Název Stavby dle SoD: Lávka v .cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : SO 102 Úprava komunikace - náklady neuznatelné	íslo SO/PS / / po adí Zm ny SO/PS: SO 102/1	íslo ZBV / Skupina zm ny: 2/3
---	---	--------------------------------------

Strany smlouvy o dílo [S-788/00066001/2023] na realizaci uvedené Stavby uzav ené dne 03.10.2023(dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údr ba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
Zhotovitel: Sdru ení Z + F Lávka Lysá n/L

<u>P ílohy Zm nového listu:</u> 1. Krycí list 1 po et list 2. Zm nový list 4 po et list 3. Zápis o projednání ocen ní soupisu prací 1 po et list 4. Rozpis ocen ní Zm n polo ek 4 po et list 5. P ehled za azení zm n do Skupin 1 po et list 6. P ehled doklad 1 po et list 7. Soupis prací SO po všech zm nách 2 po et list Další doklady dle p ehledu doklad 49 po et list	<u>P íjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
--	---

Iniciátor Zm ny: Zhotovitel
P edm t Zm ny: Úprava mno ství dle skute ného provedení a up esn ní provád ná v rámci zpracování RDS
Díl í zm na 1.Úprava mno ství dle skute n provedeného mno ství, dle zápisu ve stavebním denníku.
Tato zm na se týká polo ek . 3 ODSTRAN NÍ K OVIN S ODVOZEM DO 20KM a . 15 OCHRANA STROM BEDN NÍM

Díl í zm na 2.Vzhledem k technickému provedení asfaltových vrstev, bylo zjišt no, e spojení asfaltových vrstev a obrub je dostate né a t sn ní dilata ní záhlívkou podél obrub proto není nutné. Z stává pouze v napojení na stávající komunikaci. Viz zápis z KD
Tato zm na se týká polo ky . 27

Jedná se o Zm nu z nep edvídaných d vod , která je podle kapitoly 10., odst. 1., písm. a) Sm rnice R-SM-36 Krajské správy a údr by silnic St edo eského kraje (ú innost od 21.8.2024) up es ující provád ní zm n závazk dle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek za azena do Skupiny 3.
Žárove se jedná o práce, které nem ní celkovou povahu ve ejné zakázce.

Z hlediska Zákona o zadávání ve ejných zakázek . 134/2016 Sb. tato Zm na nep edstavuje vznik podstatné zm ny závazku a dle § 222, odst. 6) se jedná o zm nu nep edvídanou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Zmín záporných	Cena navrhovaných Zmín kladných	Cena navrhovaných Zmín záporných a Zmín kladných celkem	Součet absolutních hodnot Zmín kladných a Zmín záporných
-29 295,87	0,00	-29 295,87	29 295,87

Technická pomoc ObjednatelejménoIng. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Zmínou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):jménoMgr. Michael Kalný podpis

Projektant (autorský dozor):jménoIng. Pavel Hrdina podpis

Stavební dozor:jménoPavel Šeda podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)jméno[Doplate] podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SKjménoFrantišek Jelínek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Zmín: jménoIng. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedených Stavby, budou provedeny Zmín, je jsou podrobně popsány, zdvořdně, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Zmín. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zmín dle tohoto Zmínového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Zmínový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Zmínovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na základě toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):jménoIng. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jménoIng. Alexander Strádal podpis

Zm nový list		
Název Stavby dle SoD: Lávka v .cyklostezky Lysá nad Labem - Bezbariérová trasa a cyklotrasa Litol - Labe II Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS) : SO 102 Úprava komunikace - náklady neuznatelné	íslo SO/PS / / po adí Zm ny SO/PS: SO 102/1	íslo ZBV / Skupina zm ny: 2/5
Strany smlouvy o dílo [S-788/00066001/2023] na realizaci uvedené Stavby uzav ené dne 03.10.2023(dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údr ba silnic St edo eského kraje, p ísp vková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Zhotovitel: Sdru ení Z + F Lávka Lysá n/L		
<u>P ílohy Zm nového listu:</u> 1. Krycí list 1 po et list 2. Zm nový list 4 po et list 3. Zápis o projednání ocen ní soupisu prací 1 po et list 4. Rozpis ocen ní Zm n polo ek 4 po et list 5. P ehled za azení zm n do Skupin 1 po et list 6. P ehled doklad 1 po et list 7. Soupis prací SO po všech zm nách 2 po et list Další doklady dle p ehledu doklad 49 po et list		<u>P íjemce</u> Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
Iniciátor Zm ny: Zhotovitel P edm t Zm ny: Úprava mno ství dle skute ného stavu a up esn ní provád ná v rámci zpracování RDS Díl í zm na 1.V rámci detailního pr zkumu území pro dopracování RDS, bylo shledáno, e rek onstrukce stávajícího oplocení není, vzhledem ke stávajícímu stavu, nutná, jeliko p vodní oplocení, které m lo být nahrazeno ji bylo zrušeno. Viz zápis z KD Tato zm na se týká polo ek: 16, 17, 18, 25, 28 Díl í zm na 2.P vodní projekt p edpokládal výstavbu k i ovatky v prostoru p vodní cesty, kde ale mezitím byla zhotovena asfaltová komunikace. Navr ené ešení je napojení SO 102 do stávající konstrukce silnice. Autorský dozor stanovil mno ství měn prací. Viz zápis z KD Tato zm na se týká polo ek: 1, 2, 8, 11, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27 Jedná se o Zm nu z nep edvídaných d vod , která je podle kapitoly 12., Sm rnice R-SM-36 Krajské správy a údr by silnic St edo eského kraje (ú innost od 21.8.2024) up es ující provád ní zm n závazk dle zákona . 134/2016 Sb., o zadávání ve ejných zakázek za azena do Skupiny 5. Zárove se jedná o práce, které nem ní celkovou povahu ve ejné zakázce. Z hlediska Zákona o zadávání ve ejných zakázek . 134/2016 Sb. tato Zm na nep edstavuje vznik podstatné zm ny závazku a dle § 222, odst. 4) se jedná o zm nu de minimis.		

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Zmín záporných	Cena navrhovaných Zmín kladných	Cena navrhovaných Zmín záporných a Zmín kladných celkem	Součet absolutních hodnot Zmín kladných a Zmín záporných
-499 604,03	0,00	-499 604,03	499 604,03

Technická pomoc ObjednatelejménoIng. Lubomír Smetana podpis

Podpis vyjadřuje souhlas se Zmínou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):jménoMgr. Michael Kalný podpis

Projektant (autorský dozor):jménoIng. Pavel Hrdina podpis

Stavební dozor:jménoPavel Šeda podpis

Supervize (Regionální dotační kancelář)jméno[Doplněte] podpis

Zástupce Objednatele: KSÚS SKjménoFrantišek Jelínek podpis

Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání Zmín: jménoIng. Jaroslava Jurková podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Zmínny, je jsou podrobně popsány, zdvořdně, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Zmínny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zmínny dle tohoto Zmínového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Obchodních podmínek. Tento Zmínový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Zmínovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na základě toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba):jménoIng. Jan Fidler, DiS. podpis

Zhotovitel: jménoIng. Alexander Strádal podpis

