

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBONL

MMOPP00NBONL

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 31.05.2024, ve znění dodatku č. 1 ze dne 24.10.2024, jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Milostovicích“

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED], primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	[REDACTED] vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy [REDACTED] referentka odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	WINRO, s.r.o.
Sídlo:	Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice
IČ:	62300911
DIČ:	CZ62300911
Datová schránka:	bs7b25s
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	[REDACTED] jednatelem
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	[REDACTED] jednatel
Kontaktní osoby ve věcech technických:	

[REDACTED] jednatel

dále jen „zhotovitel“

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 31.05.2024 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Kaple sv. Cyrila a Metoděje v Milostovicích**“ (PID smlouvy: MMOPP00NBN65) (dále jen „**Smlouva**“), dne 24.10.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku: MMOPP00NBO8O) (dále jen „**Dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o výměnu elektroinstalace v celém objektu kaple;

Výše uvedené změny v rozsahu díla vč. čerpání rozpočtové rezervy jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle Smlouvy	3.677.828,01 Kč
- změna ceny díla dle dodatku č. 1	+ 857.251,40 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 202.226,86 Kč
- nová celková cena díla	4.332.852,55 Kč
- DPH 21 %	909.899,04 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	5.242.751,59 Kč

(slovy: pět miliónů dvě sta čtyřicet dva tisíc sedm set padesát jedna a 59/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla vč. čerpání rozpočtové rezervy je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V. Změna doby plnění

Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění tak, že se zhotovitel zavazuje dílo řádně dokončit a předat je objednateli bez vad a nedodělků, s výjimkou ojedinělých drobných vad, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují, do **13.12.2024**.

Nová doba plnění se sjednává s ohledem na mimořádnou, nepředvídatelnou okolnost – ničivé povodně v září 2024, v jejichž důsledku byl zhotovitel nucen své pracovní kapacity využít na odstraňování povodňových škod.

Článek V. Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v jednom elektronicky podepsaném vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 27.11.2024, č. usnesení 2938/61/RM/24.

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne _____

Digitálně podepsal Ing.
[redacted]
Důvod: po dobu
nepřítomnosti zastupuje 1.
náměstek primátora
Datum: 2024.11.28 14:24:40
+01'00'

Za objednatele

primátor

Ve Velkých Hošticích dne _____

Digitálně podepsal
[redacted]
Datum: 2024.11.28
08:54:19 +01'00'

Za zhotovitele

jednatel společnosti

Rekapitulace - DODATEK č. 2

Název stavby:	Kaple sv.Cyriila a Metoděje	Doba výstavby:	Objednatel:	Statutární město Opava
Druh stavby:	Církevní stavba	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	Milostovice	Konec výstavby:	Zhotovitel:	WINRO s.r.o.
JKSO:	8014712	Zpracováno dne: 14.11.2024	Zpracoval:	

Zkrácený popis	Náklady (Kč)	
	bez DPH	s DPH
Náklady stavby celkem		
1_ST_Stavební část - MĚNĚPRÁCE	-4 250,00	-5 142,50
2_HR_Hromosvod	0,00	0,00
3_VRN - MĚNĚPRÁCE	-300 000,00	-363 000,00
ELEKTROINSTALACE - VÍCEPRÁCE	102 023,14	123 448,00
CELKEM	-202 226,86	-244 694,50

VÍCEPRÁCE CELKEM
MĚNĚPRÁCE CELKEM


102 023,14 Kč
-304 250,00 Kč

123 448,00 Kč
-368 142,50 Kč

PŮVODNÍ CENA DLE SoD
ZMĚNA CENY DÍLA DLE DODATKU č. 1 SoD
ZMĚNA CENY DÍLA DLE TOHOTO DODATKU
CENA ZA DÍLO CELKEM

3 677 828,01 Kč
857 251,40 Kč
-202 226,86 Kč
4 332 852,55 Kč

4 450 171,89 Kč
1 037 274,19 Kč
-244 694,50 Kč
5 242 751,59 Kč



Slepý stavební rozpočet (1 ST - 1 ST Stavební část)

Stavby stavební rozpočet (1. ST. 1. ST. Stavební část)								
Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		Cenová soustava
							Celkem	
		1_ST_Stavební část					-4 250,00	
112	E3	Montáž nové elektroinstalace v řešeném prostoru včetně dodávky materiálu 50	m	-50,00	85,00		-4 250,00	
				-50,00				
							-4 250,00	

Slepý stavební rozpočet (3_VRN - 3_VRN)

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ		Náklady (Kč)		Celková soustava
					(Kč)			Celkem	
		3 VRN							-300 000,00
15	052002VRN_x1	Finanční rezerva povinná rezerva 300 000 Kč	Soubo r	-1,00	300 000,00				-300 000,00
		povinná rezerva 300 000 Kč		1,00					-300 000,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Objekt: Elektroinstalace - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Statutární město Opava Projektant:
Zhotovitel: WINRO, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	102 023,14
HSV - Práce a dodávky HSV	12 213,14
97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	12 213,14
PSV - Práce a dodávky PSV	89 810,00
741 - Elektroinstalace - silnoproud	89 810,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Kaple sv. Cyrila a Metoděje
Objekt: Elektroinstalace - DODATEČNĚ POŽADOVANÉ VÍCEPRÁCE

Místo: Datum: 13.11.2024
Zadavatel: Statutární město Opava Projektant: Radek Vašenda, DiS
Zhotovitel: WINRO, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							102 023,14
D HSV			Práce a dodávky HSV				12 213,14
D 97			Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				12 213,14
1	K	973031151	Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2	m3	0,086	5 280,00	484,64
2	K	977131115	Vrty příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,500	194,00	485,00
3	K	977131215	Vrty dovrchní příklepovými vrtáky D 16 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,000	313,00	626,00
4	K	977332112	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 50x50 mm	m	115,000	92,50	10 637,50
D PSV			Práce a dodávky PSV				89 810,00
D 741			Elektroinstalace - silnoproud				89 810,00
5	K	741R01	Demontáž stávající elektroinstalace	kpl	1,000	4 900,00	4 900,00
6	K	741R02	Dodávka a montáž nových rozvodů elektroinstalace (Cu)	kpl	1,000	29 400,00	29 400,00
7	K	741R03	Dodávka a montáž nového rozvaděče (36 modul) vč. proudového chrániče a jističů	kpl	1,000	27 060,00	27 060,00
8	K	741R04	Demontáž a zpětná montáž svítidel, boční	kpl	1,000	7 800,00	7 800,00
9	K	741R05	Dodávka a montáž vypínačů a zásuvek	kpl	1,000	6 950,00	6 950,00
10	K	741R06	Zhotovení nového přívodu elektro pro ovládání zvonu	kpl	1,000	8 200,00	8 200,00
11	K	741R07	Revíze elektro	kpl	1,000	2 000,00	2 000,00
12	K	741DOP	Doprava	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00