

**Dodatek č. 2
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 7**

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003347

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001615

Název související veřejné zakázky:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 7
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami
(dále jako „Dodatek č. 2“)

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4 - Krč

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

e-mail:

tel:

(dále jen „Objednatel“)

a

STRABAG SIS s.r.o.

se sídlem: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

IČO: 45359041

DIČ: CZ45359041

zápis v obchodním rejstříku: B 24650 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

zastoupen:

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 k Dílčí Objednávce č. 7 08PU-003347 ze dne 24. 09. 2024. Předmětem Dodatku č. 2 je nahrazení původní Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění vztahující se k Dílčí smlouvě č. 7, následovně:

Původní cena dle Objednávky:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 7 bez DPH / vč. DPH: 4 134 829,55 Kč / 5 003 143,76 Kč

Nová cena dle Dodatku č. 2:

Celková hodnota Dílčí smlouvy č. 7 bez DPH / vč. DPH: 4 722 524,46 Kč / 5 714 254,60 Kč

ZBV č. 1 dle Dodatku č. 2: - 655 858,32 Kč bez DPH

ZBV č. 2 dle Dodatku č. 2: 1 243 553,23 Kč bez DPH

Navýšení dle Dodatku č. 2: 587 694,91 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Jedná se o aktualizaci Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet Plnění předmětné Dílčí smlouvy č. 7.

Objednatel ani Zhotovitel nemohl při vzniku závazku předpokládat okolnosti vedoucí k rozsahu položek dotčených změn (skupiny 3), které jsou nezbytné k řádnému dokončení předmětu Dílčí smlouvy č. 7 v požadovaném rozsahu.

Most ev. Č. 13-082 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

Projekt předpokládal dobetonávku zdi a výměnu svodidla. Z tohoto důvodu se měla frézovat část vozovky a vytvořit ochrana izolace. Po provedení trasování říms bylo zjištěno, že jsou v lepším stavu, než předpokládala ZD. Na základě jednání následného jednání AD a projektanta bylo domluveno, že není potřeba provádět práce v rozsahu plánovaném v ZD, ale bude stačit jejich sanace. Není tedy potřeba dobetonávka zdi (pol. 46, 51, 52) a výměna svodidla na téže zdi (pol. 101 a 102), které ale bude opatřeno protikoročním nátěrem (pol. 91). Vzhledem k absenci dobetonávky zdi není také potřeba frézovat vozovku a pokládat ochranu izolace (pol. 36 a 72). Z těchto důvodů také dochází ke snížení či odečtu množství skládky (pol. 1, 2, 6). Oproti předpokladu v zadávací dokumentaci nebude také potřeba jedno geodetické zaměření (pol. 21), neboť se stavba měla původně provádět a zaměřovat po částech. Po provedených změnách to již není potřeba.

Most ev.č. 13-080 přes Jílovský potok, Jílové u Děčína

Zadávací dokumentace předpokládala odstranění říms, vybourání asfaltového proužku podél římsy, a demontáž zábradlí. Následně se odstraněné konstrukce měly nově vybudovat. Na základě místního šetření a hlavní mostní prohlídky bylo potvrzeno zatékání vody do klenby mostu a vyšší průsak vody oproti HMP. Z tohoto důvodu bylo potřeba změnit konstrukci mostu. Došlo k obnažení klenby, vybourání křídla, zásypu mezerovitým betonem, provedení přechodové oblasti mostu a vytvoření nové ŽB mostovky na polovině mostu.

Tyto úpravy umožnily zvýšit zatížitelnost mostu, izolovat klenbu a zlepšit novým obloukovým řešením lomený bod na římse, který způsoboval zúžení na mostě.

Z tohoto důvodu došlo k výraznému přepracování RDS stavby a nutnosti vytvoření mostního listu (pol. 25 a 26). Vzhledem k omezenému termínu provádění bylo rozhodnuto, že se nebude bourat

jedna římsa a zábradlí na ní, a tedy se nebude provádět ani izolace pod římsou (pol. 47, 48, 79, 97, 98). Z časových důvodů nebylo možné realizovat jak nově zjištěné potřebné zlepšení zatížitelnosti mostu, tak původně plánované práce. A to proto, že by stavba musela být prováděna v klimaticky nepříznivých podmínkách a zároveň není možné práce provádět v následujícím roce, protože tudy povede objízdná trasa. Vybudováním nové ŽB mostovky došlo ke zlepšení zatížení mostu na této polovině. Aktuálně z důvodu zlepšení zatížitelnosti mostu nebylo potřeba provádět stejné opatření i na druhé polovině mostu.

Výhledově to však pravděpodobně bude nutné a bylo by zároveň neekonomické provádět opatření, která by se následně musela odstraňovat. Z důvodu vytvoření betonové mostovky bylo potřeba odkopat materiál až na klenbu, odbourat část křídel, odstranit stávající konstrukční vrstvy vozovky, dobetonovat poprsní zídky, vytvoření mostovky, izolace, konstrukčních vrstev vozovky a přechodových oblastí včetně drenáží (pol. 1, 3, 36, 41, 42, 49, 70, 72, 80, 130 a nové položky 143, 145, 146, 147, 140, 147, 135, 148, 149, 139, 150, 151, 152, 153, 154, 155). Všechny tyto nové položky byly oceněny dle třídíku OTSKP 2024. Dále došlo ke snížení množství VZD dle požadované skutečnosti, neboť z výše uvedených důvodů bylo provedeno pouze na jedné polovině mostu (pol. 110).

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Dílčí Smlouvy č. 7, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 2, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č. 2 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 2 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí Dodatku č. 2:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění - aktualizace

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Podpsal 
 Datum: 2024.12.04 12:56:42 +01'00'
 
 Datum: 2024.12.04 12:59:17 +01'00'

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 1.3

Evidenční číslo a název Stavby:

500 116 0009 - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. etapa - DS 7

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:

SO 202 - Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jilové u Děčína

001

Číslo a název rozpočtu:

SO 202 - Most ev.č. 13-082 přes Jílovský potok, Jilové u Děčína

Skupina Změn: 3

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					615,25					-43,48
2	014102.B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					1 823,85					-80,00
6	014102.F	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					3 064,10					-100,00
21	029113.	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS					72 953,86					-50,00
36	11372.	FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3					7 410,88					-100,00
46	285391.	DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS					133 749,00					-100,00
51	334325.	MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3					179 649,00					-100,00
52	334365.	VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B	T					95 751,93					-100,00
72	575F53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK	M2					14 477,78					-100,00
91	78322.	PROTIKOROZ OCHRANA DOPLŇK OK NÁTĚREM VÍCEVRST	M2					0,00					100,00
101	9115C1.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M					378 095,64					-47,12
102	9115C3.	SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M					13 679,00					-100,00
Celkem						901 270,29	-664 126,42	8 268,10	245 411,98	-655 858,32	-72,77		

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: ZBV 2.3

Evidenční číslo a název Stavby:

500 116 0009 - Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK - II. etapa - DS 7

Změna soupisu prací (SO/PS)

Číslo a název SO/PS:

SO 201 - Most ev.č. 13-080 přes Jilovský potok, Jilové u Děčína

001

Číslo a název rozpočtu:

SO 201 - Most ev.č. 13-080 přes Jilovský potok, Jilové u Děčína

Skupina Změn: 3

Pol. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	014102.A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					374,30				1 071,43	
3	014102.C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T					10 067,36				173,91	
25	029412.A	OSTATNÍ POČADÁVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS					0,00				100,00	
26	02943.1	OSTATNÍ POČADÁVKY - VYPRACOVÁNÍ RDŠ	KPL					24 317,95				100,00	
36	11372.	PRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3					4 639,25				1 666,67	
41	131738.	HLBOUENÍ JAM ZAPAŽÍ NEPÁŽ TŘ. I. ODVOZ DO 20CM	M3					0,00				100,00	
42	17120.	ULOŽENÍ SPÁNKY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZPEVNĚNÍ	M3					0,00				100,00	
47	317325.	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3					181 304,53	-111			-61,18	
48	317365.	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	T					68 940,39	-4			-63,89	
49	333325.	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37	M3					22 981,67				43,48	
70	574844.	ASFALTOVÝ BETON PRO OBROBNÉ VRSTVY MODIFIK. AC 11+, 11S TL 50MM	M2					0,00				100,00	
72	575F53.	LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK.	M2					8 426,22				308,09	
79	711432.	IZOLACE MOSTOVÝCH PODŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2					10 363,36	2			-46,53	
80	711452.	IZOLACE MOSTOVÝCH POD VOZOVOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PŘECHÝTÍ VRSTVOU	M2					28 762,64				131,59	
97	9112B.1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M					21 246,00	-10			-51,67	
98	9112B.3	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M					12 367,10	4			-51,67	
110	915111.	VOZOVKOVÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POŘÁDKA	M2					2 088,60	4			-66,67	
130	967168.	VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCE ŽELEZOBET. S ODVOZEM DO 20CM	M3					53 694,05				171,74	
143	21341.	Nové položky DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY)	M3					0,00				100,00	
145	20899.	OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) ZPŮJE	M2					0,00				100,00	
146	31717.	KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY	KG					0,00				100,00	
140	421325.	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37)	M3					0,00				100,00	
147	421365.	VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR. Z OCELI 10505	T					0,00				100,00	
135	45860.	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZEMÍ Z MEZER OVÍTĚHO BETONU	M3					0,00				100,00	
148	465512.	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	M3					0,00				100,00	
149	56144G.	SMĚSI Z KAMENIVA STIMLENE CEMENTEM SC C 8/10 TL DO 200MM	M2					0,00				100,00	
139	56333.	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI TL DO 150MM	M2					0,00				100,00	
150	572123.	INFILTRAČNÍ POKRÝTKA Z EMULZE DO 1,8KG/M2	M2					0,00				100,00	
151	572213.	SPJOVACÍ POKRÝTKA Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2					0,00				100,00	
152	574D66.	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÉ VRSTVY MODIFIK. ACL 16+, 16S TL 70MM	M2					0,00				100,00	
153	574F58.	ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY MODIFIK. AC P 22+, 22S TL 60MM	M2					0,00				100,00	
154	576411.	POSTY P KAMENIVEM OBALOVANÝM JKOM2	M2					0,00				100,00	
155	87553.	POTRUBÍ DREN. Z TRUB PLASTIDNO 150MM	M					0,00				100,00	
Celkem							642 370,42	-280 356,13	1 523 909,36	1 085 923,66	1 243 953,23	193,59	

Za Zhotovitele:

Datum:

Za Objednatel:

Datum:

PLNÁ MOC

STRABAG SIS a.s.

IČO: 453 59 041

se sídlem: Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 24650

zastoupená: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „Zmocnitel“)

zmocňuje

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále každý samostatně jen „Zmocněnec“ nebo dva a více společně jen „Zmocněnci“)

k zastupování Zmocnitele z titulu svého pracovního zařazení při všech jednáních spojených s účastí Zmocnitele v zadávacích řízeních, zadávaných zejména podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, s předpokládanou hodnotou **do 125 mil. Kč bez DPH** (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jsou za Zmocnitele oprávněni zejména podávat a podepisovat nabídky a žádosti o účast a všechny dokumenty, které tvoří součást nabídek a/nebo žádostí o účast, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy se zadavatelem, uplatňovat nároky ze smluv uzavřených se zadavatelem a potvrzovat plnění z těchto smluv.

Dále jsou Zmocněnci oprávněni zastupovat Zmocnitele při všech jednáních s fyzickými a právnickými osobami, případně s dalšími orgány a organizacemi, pokud to bezprostředně vyžaduje výkon jejich činnosti, včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších právních jednání v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 125 mil. Kč bez DPH (slovy: stodvacetpětmiliónůkorunčeských).

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně, a to buď v kombinaci TBL a KBL, anebo v kombinaci KBL a BR-OTÚ.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31. 12. 2024.

V Praze dne dle elektronického podpisu.

STRABAG SIS a.s.

[REDACTED]
Podpis: [REDACTED]
D: [REDACTED]
email: [REDACTED]
Datum: 2024.10.02 07:59:31
+02'00'

[REDACTED]
s
Digitálně podepsal: [REDACTED]
člen představenstva

Datum: 05.12.2024 8:17:15 +01:00

STRABAG

02.10.2024

[REDACTED]
člen představenstva