

## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne xxxxxxxx mezi

1. OBJEDNATEL: **Obec Líšná**  
se sídlem: Obec Líšná, Líšná 39, 33808 Líšná  
zastoupená: Radek Kovanda, DiS, starosta obce  
IČ: 00479110 DIČ: CZ00479110  
**Bankovní spojení:** Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 843079319/0800  
tel.: 604 899 263, e-mail: [starosta@lisna.cz](mailto:starosta@lisna.cz)  
*dále jako „Objednatel“*
2. ZHOTOVITEL: **DINO TRADING, s. r. o.**  
se sídlem: Jeronýmova 750/3, 130 00 Praha  
IČ:63677121 DIČ:CZ63677121  
bankovní spojení: ČSOB, a. s.  
č.ú.: 135388188/0300  
tel: 774 709 001, e-mail: [info@dinotrading.cz](mailto:info@dinotrading.cz)  
Subjekt zapsaný v OR, vedeném u Městského soudu v Praze  
*dále jen „Zhotovitel“*

S ohledem na níže uvedené okolnosti se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku.

### 1. Úprava Díla


1. S ohledem na vydání nové normy ČSN 73 0847 *Požární bezpečnost staveb – fotovoltaické (PV) systémy*, která vyžaduje maximální napětí na střeše 120 VDC, se u všech výroben nebude instalovat původně navržené *zařízení pro samočinné odpojení instalace pro zajištění maximálního napětí v systému do 400V ve stringu* a nahradí se výkonovými odpojovači ZJ Benny BFS 22 případně BFS21, které splňují požadavek dle výše uvedené normy.
2. Technologie fotovoltaické elektrárny (FVE) v objektu obecního úřadu bude umístěna v technické místnosti (kotelně) místo stávajícího sprchového koutu, který bude demontován a kabelová trasa od elektroměrového rozvaděče k technologii povede nad sádkokartonovým podhledem, ve kterém se musí vytvořit montážní otvory, následně zaslepit začistit a zamalovat. Tyto činnosti představují stavební práce nad rámec původního rozpočtu.
3. Po zaměření objektů bylo zjištěno, že na jižní střechu obchodu a střechy hostince nelze umístit původně navrženou kapacitu FVE, která se tak sníží v případě obchodu z 16,5 kWp na 11,11 kWp a v případě hostince z 49,5 kWp na 42,12 kWp.

### 2. Termín plnění, přerušení plnění

1. S ohledem na den, kdy došlo k uzavření Smlouvy o dílo, a to ne z důvodů na straně Zhotovitele, se termín dokončení Díla mění na 31.3.2025

### 3. Cena za provedení Díla

1. Ocenění všech změn Díla uvedených v článku I. tohoto Dodatku je uvedeno ve změnové listě č.1, který je přílohou tohoto Dodatku
2. Dle tohoto změnového listu se cena Díla navyšuje o 51.400 Kč bez DPH, takže nová celková cena díla se mění takto



- 2.411.908,60 Kč bez DPH 21% (slovy: dva milióny čtyři sta jedenáct tisíc devět set osm korun českých, šedesát haléřů)
- 2.918.409,41 Kč včetně DPH 21% (slovy: dva milióny devět set osmnáct tisíc čtyři sta devět korun českých čtyřicet jedna haléřů)
- 506.500,81 Kč DPH 21%.

#### IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem připojení podpisu poslední ze smluvních stran.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu .pdf a je opatřen uznávanými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

**Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech člancích dodatku připojují své podpisy.**

OBJEDNATEL:

V ..... dne .....

ZHOTOVITEL:

V ..... dne .....

\_\_\_\_\_  
Radek Kovanda  
starosta

\_\_\_\_\_  
Jaroslav Vondruška  
jednatel

**Příloha č.1 k Dodatku  
smlouvy**

**FVE na budovách v obci Líšná - ZMĚNOVÝ LIST 1.**

| Položka                                                                                 | Ks     | MJ  | Kč/MJ   | Kč/Celkem           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|---------|---------------------|
| <b>FVE na budově OÚ</b>                                                                 |        |     |         |                     |
| ZJ Benny BFT01 single core řídicí jednotka                                              | 1      | ks  | 2 835   | <b>2 835</b>        |
| Příplatek za výkonový odpojovač ZJ Benny BFS 22 pro 2 panely                            | 17     | ks  | 1 126   | <b>19 142</b>       |
| Stavební práce - demontáž sprchového koutu, oprava, zařetí a výmalba SD stropu v chodbě | 1      | set | 14 400  | <b>14 400</b>       |
| <b>FVE na obchodě</b>                                                                   |        |     |         |                     |
| Fotovoltaické panely - snížení kapacity z 16,5 kWp na 11,11 kWp                         | -0,327 | set | 65 772  | <b>-21 508</b>      |
| ZJ Benny BFT01 single core řídicí jednotka                                              | 1      | ks  | 2 835   | <b>2 835</b>        |
| Příplatek za výkonový odpojovač ZJ Benny BFS 22 pro 2 panely                            | 10     | ks  | 1 247   | <b>12 468</b>       |
| <b>FVE na hostinci</b>                                                                  |        |     |         |                     |
| Fotovoltaické panely - snížení kapacity z 49,5 kWp na 42,12 kWp                         | -0,15  | set | 197 316 | <b>-29 598</b>      |
| ZJ Benny BFT01 double core řídicí jednotka                                              | 1      | ks  | 3 984   | <b>3 984</b>        |
| Příplatek za výkonový odpojovač ZJ Benny BFS 22 pro 2 panely                            | 37     | ks  | 1 266   | <b>46 842</b>       |
|                                                                                         |        |     |         |                     |
| <b>Celkem změnový list v Kč bez DPH</b>                                                 |        |     |         | <b>51 400,00 Kč</b> |