

Změnový list č. 2 ze dne 04.12.2024

Název stavby:	Oprava komunikací - Etapa 3/2024		
Číslo smluvního vztahu:	2 024 137		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Technické služby města Mostu a.s.	HERKUL a.s.		
Dělnická 164	Průmyslová 228		
434 01 Most	435 21 Obrnice		
IČO: 64052265	IČO: 25004638		
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla			
Původní řešení dle smluvní dokumentace:			
Termín dokončení stavby dle SoD je plánován do 27.12.2024.			
Nové řešení:			
navrhuje se prodloužení termínu do 31.05.2025 s ohledem na dílčí akce:			
1. Oprava propadlých překopů - křižovatky SPZ Joseph.			
2. Oprava komunikace a chodníku v ul. J. Kollára.			
3. Oprava komunikace areálu TSmM ulice Zahradní - havárie vodovodu na příjezdové komunikaci.			
Zdůvodnění změny:			
1. Čištění retenční nádrže a oprava veřejného osvětlení.			
2. Firma Schlike zde bude provádět do konce roku stavební práce - sítě pro CETIN.			
3. Vzhledem k tomu, že došlo k propadu komunikace z důvodu havárie vodovodu, bude provedena oprava části komunikace. Původní projekt tuto opravu neřešil.			
Dokončení uvedených staveb vychází do zimních měsíců, hrozí nemožnost betonáže a pokládky AB krytu, navrhuje se tedy prodloužení termínu dle výše uvedeného. (Nevhodné klimatické podmínky.)			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			
Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne		
Cena díla dle smluvního vztahu + ZL1 bez DPH:	7 351 717,35 Kč		
Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH:	0,00 Kč		
Nová cena díla bez DPH:	7 351 717,35 Kč		
Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne		
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	27.12.2024		
Nový termín dokončení díla:	31.05.2025		

Změnu navrhuje: Ing. Vladimír Plhák

Datum:

Podpis:

Změnový list vyhotovil: Ing. Vladimír Plhák

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele:

Ing. Šárka Bukovská

Bc. Jakub Karel

Datum:

Podpis:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele: Ing. Michal Hartman

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu: Ing. Vladimír Plhák

Datum:

Podpis:

Příloha změnového listu: