

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO III/3867 VEVERSKÉ KNÍNICE, PRŮTAH A MOST

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

COLAS CZ, a.s.

sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku u MS soudu v Praze oddíl B, vložka 6556
zastoupena [REDACTED]

IČO: 26177005

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 4. 7. 2024 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1.

Zdůvodnění:

Cena

- vydání povolení zvláštního užívání komunikace správní orgán nevyžadoval,
- nebyly doloženy vážní listky. Zhotovitel nepotřebný materiál použil na jiných svých stavbách v souladu se zákonem o odpadech,
- nevyhovující stav kamenných opěr, hrozilo zřícení,
- z důvodu dodržení ochranných pásem inženýrských sítí došlo ke snížení nivelety dešťové kanalizace a úpravě skladeb šachet,

Termín

- nevhodné klimatické podmínky pro dokončení vodorovného dopravního značení plastem.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

VI. LHŮTY PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy:

Předání a převzetí staveniště	do 15 dnů od účinnosti smlouvy
Zahájení stavebních prací	do 30 dnů od předání a převzetí staveniště
Dokončení stavby vyjma VDZ plastem	do 150 dnů od předání a převzetí staveniště
Předání a převzetí stavby (včetně VDZ plastem)	do 30.5.2025
Předání a převzetí díla (včetně geometrických plánů)	do 30 dnů od dokončení a předání stavby
Dřívější plnění je možné.	

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 dohodly na změně čl. VII. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

17 260 423,74 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení více a méněprací
2. Žádost o změnu- termín

V Jihlavě, dne 5.12.2024

V Brně, dne 6.12.2024



COLAS CZ, a.s.

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje

PŘÍLOHA Č. 1 – VYČÍSLENÍ VÍCE A MÉNĚPRACÍ
