

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### Objednatel:

##### Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565  
Zastoupen: **MVDr. Václavem Gargulákem**, generálním ředitelem  
IČO: 708 90 013  
DIČ: CZ70890013  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Brno – venkov  
Číslo účtu: 29639641/0100  
Zástupce ve věcech technických: xxxxxx xxxxxx, vedoucí TDS a projekce  
Tel: +420 xxx xxx xxx  
Email: xxxxxxxxxxxxxx

xxx. xxxx xxxxxxxxxxxx, autorizovaný inženýr v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství  
Tel: xxx xxx xxx  
Email: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

#### Zhotovitel:

##### ROSSETA s.r.o.

Sídlo: Školská 144/58, 013 06, Terchová, Slovenská republika  
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Žilině, oddíl Sro, vložka 19139/L, Slovenská republika  
Zastoupen: **Jaroslav Michálek**, konatel  
IČO: 36 284 475  
DIČ: CZ685381145  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 6026736339/0800  
Zástupce ve věcech technických: xxxxx xxxxx, stavbyvedoucí  
Tel: +421 xxx xxx xxx  
Email: info@terchovsky-kamen.sk

### II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Mezi smluvními stranami byla dne 3. 4. 2024 uzavřena smlouva o dílo, číslo smlouvy objednatele: 626/2024 – SML na akci „**Morava, Bohuslavice/Vitošov – dosypání hráze, etapa č.1 v km 0,000 – 0,900**“ (dále jen „smlouva o dílo“). Dne 9.10.2024 byl uzavřen Dodatek č.1 na prodloužení termínu k odevzdání díla.
- Hlavní rozsah prací na díle spočívá v zejména v odstranění stromů a keřů včetně jejich kořenového systému. Část stávajícího tělesa hráze včetně koruny hráze bude odtěžena a dosypána do rozměrů dle původní projektové dokumentace. Koruna hráze bude zpevněna šterkodrtí pro pojezd techniky.
- Po povodňové situaci ze září 2024 bylo okolí hráze stále podmáčené, proto nemohly být práce na dosypání hráze zahájeny. Klimatické podmínky dovolily vstup na staveniště až od 22.10.2024. Hráz je v současné době dosypána na projektovanou niveletu zemního tělesa. Těleso hráze je stabilizované a připravené na případné převedení další povodně. Vzhledem ke stále podmáčenému okolí kolem paty hráze a vzhledem k zachování stability rozestavěného zemního tělesa, geotechnik nedoporučuje při zhoršujícím se klimatických podmínkách další pohyb těžké

techniky po hrázi. Vzhledem k těmto skutečnostem budou konstrukční vrstvy komunikace a patní drén dokončeny se souhlasem geotechnika až při vhodnějších klimatických podmínkách. Výše uvedené skutečnosti znemožňují dokončení díla v předepsané kvalitě a předání stavby v termínu dle Smlouvy o dílo a Dodatku č.1.

### III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo.

Článek III. **Termíny a místo plnění díla**, odst. 1, Termín ukončení díla se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se Dílo zavazuje provést v těchto termínech:

|                                                                                   |                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| termín předání a převzetí staveniště                                              | do 5 dnů od ode dne zaslání písemné výzvy k převzetí staveniště                                                                         |
| termín zahájení provádění Díla                                                    | do 10 dnů od předání a převzetí staveniště                                                                                              |
| termín zahájení prací na patním drénu a zpevnění koruny hráze                     | dle vhodných klimatických podmínek se souhlasem geotechnika, nejdříve však od 15. 4. 2025                                               |
| termín dokončení patního drénu a zpevnění koruny hráze včetně předání Objednateli | do 11 dnů od zahájení prací na patním drénu a zpevnění koruny hráze za příznivých klimatických podmínek, nejpozději však do 30. 6. 2025 |

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá ostatní ustanovení smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 2 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Zhotovitel je srozuměn s tím, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a je tak povinen zveřejnit obraz smlouvy a její případné změny (dodatky) a další dokumenty od této smlouvy odvozené včetně metadat. Objednatel se zavazuje tento dodatek uveřejnit v souladu s tímto zákonem, a to požadovaným způsobem, v zákonem stanovené lhůtě. Smluvní strany jsou v této souvislosti povinny si vzájemně sdělit, které údaje tvoří obchodní tajemství a jsou tak vyloučeny z uveřejnění.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
5. Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle.

V Brně dne: 14. 11. 2024

V Terchovej dne: 13. 11. 2024

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Povodí Moravy, s.p.  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel

.....  
ROSSETA s.r.o.  
**Jaroslav Michalek**  
konatel'

v z. Dr. Ing. Antonín Tůma  
1. zástupce generálního ředitele