

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/40832A KRAVSKO, PRŮTAH

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně
zastoupená Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581
sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

PORR a. s.

sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006
pobočka
zastoupen

IČO: 43005560

PORR a.s., Dopravní a inženýrské stavby, Oblast Morava

Oblast Morava a

PORR a.s. a

(společně dle obchodního rejstříku)

pro pobočku Dopravní a inženýrské stavby,

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XV. odst. 6. smlouvy o dílo ze dne 24. 6. 2024 (dále jen „smlouva“) a dodatku č. 1 ze dne 22.11.2024 dohodli na tomto dodatku č. 2.

Zdůvodnění:

- pro skalnaté podloží a vlivem dolamování nebylo možné provést základovou spáru v ideální rovině dle PD. Došlo tedy k větší spotřebě podkladního betonu pod základ opěrné zdi. Na dilatačních spárách mezi jednotlivými celky dířku zdi bylo nutné doplnit asfaltové natavované pásy,
- z důvodu kolize trasy nové dešťové kanalizace se stávajícím plynovodem bylo nutné provést mírný posun šachty Š8 a osadit novou lomovou šachtu Š9a. Vlivem posunu a změny trasy došlo k prodloužení hlavního řádu dešťové kanalizace,
- v křižovatce na začátku úseku byla zajištěna stávající nefunkční dešťová kanalizace, kterou bylo nutné vybourat a následně zasypat,
- dočasné záporové pažení oddělující splaškovou kanalizaci a výkop pro opěrnou zeď bylo s ohledem na blízkost hlavního řádu splaškové kanalizace nutné z části ponechat jako trvalé. Při hydraulickém odstraňování pažnic by mohlo dojít k odsunu nebo narušení splaškové kanalizace. 20ks pažnic bylo tedy pod úrovní konstrukce vozovky ponecháno jako trvalé, jejich přesahující část byla odřezána,
- stávající skládanou kamennou zídku bylo s ohledem na její stav a velký výškový rozdíl za novou opěrnou zdí nutné zpětně dozdit a doplnit ve větším rozsahu než předpokládala PD. Pro vstup na pozemek za opěrnou zdí bylo za dřevěnou brankou namísto prostého dosvahování nutné vytvořit kamenné schodiště navazující na kamennou zeď, s kovovým zábradlím zakotveným do schodiště. Spolu s uvedenými úpravami bylo za opěrnou zdí provedeno zpětné doplnění ornice, srovnání území a založení trávníku na hranici záboru stavby,
- na základě vizuální prohlídky a zjištění nevyhovujícího stavu stávajících litinobetonových poklopů na splaškové kanalizaci bylo přistoupeno k jejich odstranění a nahrazení novými litinobetonovými poklopy. Stávající poklopy byly deformovány a docházelo by k výtlukům kolem nich. Podél liniových žlabů ve vozovce bylo pro zabránění znečištění spáry mezi obrubníky a žlaby doplněna zálivka,
- s ohledem na stav vozovky na začátku a konci úseku bylo dohodnuto dodatečné odfrézování obrusné vrstvy a ruční odstranění zbývajících asfaltových vrstev podél obrubníků u mostu ev.č.40832-3, aby mohla být provedena výměna obrusné vrstvy v místech napojení na stávající stav na začátku a konci úseku,

- s ohledem na dodatečné odfrézování na začátku a konci úseku došlo k navýšení asfaltových vrstev v místech napojení na stávající stav. Geodetickým zaměřením byly doloženy skutečné délky žlabů a silničních obrubníků,
- provizorní dopravní značení bylo provedeno dle rozhodnutí o uzavírce a v nezbytném počtu dní nutných pro provedení stavby.

II.

Obě smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VI. odst. 1 Smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

CENA CELKEM BEZ DPH

20 181 036,27 Kč

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy, je uzavřen elektronicky.

Tento Dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 2 bude uveřejněn objednatelem.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha:

1. Vyčíslení víceprací a méněprací

V Brně, dne 5.12.2024

V Brně, dne 6.12.2024


prokurista PORR a .s. pro pobočku


prokurista PORR a.s.

Bc. Roman Hanák
Ředitel
Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje