

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-23/2024**, č.j. 32582/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ
číslo smlouvy Zhotovitele: **23GA-613**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 1370

bank. spojení: XXX č. účtu: XXX

zastoupena: Ing. Jakub Svoboda, předseda představenstva; Ing. Luboš Tomášek, člen představenstva;
Ing. Emil Filip, člen představenstva; Bc. Jan Jedlička, prokurista a Ing. Marek Fifka, prokurista

Korespondenční adresa:

Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Děčín hl.n. TO - oprava**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023098** uzavřely dne 23. 01. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Předmět dodatku

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:
„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
*Cena Díla bez DPH: **17 039 051,46 Kč***
slovy: sedmnáct milionů třicet devět tisíc padesát jedna korun českých čtyřicet šest haléřů
- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. Závěrečná ujednání

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Elektronicky podepsal dne: 04. 12. 2024

.....
Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Elektronicky podepsal dne: 04. 12. 2024

.....
Zhotovitel

Bc. Jan Jedlička

prokurista
STRABAG Rail a.s.

Elektronicky podepsal dne: 04. 12. 2024

.....
Ing. Marek Fifka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 34667/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Děčín hl.n. TO - oprava

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023098

Číslo původní Smlouvy: E650-S-23/2024

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

SO 01 – Provozní budova

SO 02 – Vnější plochy

EL - Elektroinstalace

VRN – Vedlejší rozpočtové náklady

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Stručný popis změny:

ZBV č. 1 dle § 222/4

V průběhu výstavby vzešly požadavky investora na výměnu stávajících poškozených okenních výplní z luxfer (hala MUV) za okna plastová. Výměna rozbitých osvětlovacích těles v kancelářích a šatnách opravovaných místností ve ZNP, a výměnu stávajících hliníkových páteřních rozvodů do stávajících rozvaděčů, vč. příslušenství.

ZBV č. 1 dle § 222/6

Změna oproti PD řeší navýšení ceny k rozkladu jednotkové položky „Kolejnicový pás z kolejnic S49 na podkladu z betonu bez plastbetonové podpěry zhotovitelem“, dále práce spojené s realizací montážní jámy – více výkopku (sesunutí okolního terénu), následné vyzdění „pažení“ ze ztraceného bednění, při výkopu obnaženy základové pásy haly pro MUV – vybourání a provázání s výztuží montážní jámy, doplnění sesunutého materiálu – navrtání stávajících panelů jádrovými vrty a postupné podbetonování. Nový základový pás pod venkovní rampou. MP spojené s realizací opravy stávající atiky. Nerealizovaná část trasy venkovní kanalizace – během výstavby zjištěna jiná skutečnost stávajících kanalizačních tras a funkčnost. Materiál na doplnění podkladní vrstvy pod příjezdovou komunikaci do areálu, vč. navýšení silničních a zahradních obrubníků.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	15 135 911,80 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	15 135 911,80 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	17 039 051,46 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	2 357 288,20	10,07	5,49
MÉNĚPRÁCE	454 148,54	2,85	0,14
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		7,22	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			5,63

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	7,22	5,63
CELKEM	7,22	5,63

ZBV je: ☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
☐ s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ NE ☒

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/4, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) ☐ z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) ☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) ☐ z rezervy stavby
d) ☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

ZBV č. 1	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
ZBV_1a	SO 01	10 754 002,96	1 542 377,96	139 213,99	12 157 166,93
ZBV_1b	SO 02	2 233 005,85	194 138,05	179 243,76	2 247 900,14
ZBV_1c	Elektroinstalace	1 703 905,64	246 772,19	21 552,58	1 929 125,25
ZBV_1d	VRN	444 997,35	374 000,00	114 138,21	704 859,14
Celkem:		15 135 911,80	2 357 288,20	454 148,54	17 039 051,46

1) Zhotovitel: stavbyvedoucí, název subjektu

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 28.11.2024

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 28.11.2024

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 28.11.2024

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 28.11.2024

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒

Nedoporučuji ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 29.11.2024

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji ☒

Zamítám ☐

Schvaluji s podmínkou ☐

Jméno: XXX

Digitální podpis dne 29.11.2024