

ŽÁDOST O ZMĚNU			
Stavba: II/374 Šebetov průtah		Číslo změny: 1	
		Datum:	
Určeno pro objednatele			
Odesláno/předáno:	poštou ☐	na KD ☐	e-mailem ☒ osobně ☐
Týká se části stavby:			
SO 101 - II/374 křiž. III/3744 - křiž. MK u autobazaru			
Odkazy:			
Popis změny: Prodloužení termínu z důvodu nevhodných klimatických podmínek. IV. LHŮTY PLNĚNÍ 1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách plnění této smlouvy: Předání a převzetí staveniště do 15 dnů od účinnosti smlouvy Zahájení stavebních prací na výzvu objednatele Předání a převzetí díla do 30. 11. 2024 do 31.5.2024 Dřívější plnění je možné			
Počet připojených listů:		Počet připojených výkresů:	
Návrh ocenění změny	připojen	☐	
Změna byla vyvolána	Změna vyplynula na základě aktuálních nepříznivých klimatických podmínek, kdy nelze provádět vodorovné dopravní značení plastem.		
Tato žádost o změnu je podkladem pro zpracování návrhu ocenění změny.			
Žádost podává (jméno, podpis, razítko):			
Převzal (Jméno, datum, podpis):			

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY (příloha k žádosti o změnu)	
Stavba: II/374 Šebetov průtah	
Číslo změny: 1	
Datum:	
Předkládaný návrh úpravy:	Změna ceny díla ☒
	Změna dokončení stavby ☒
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
Počet listů příloh:	
Navrhovaná změna ceny díla: 1 749 564,03 Kč (bez DPH)	
Vícepráce	12 595,30 Kč (bez DPH)
Méněpráce	0 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	182 kalendářních dní
zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
Za zhotovitele (zpracoval):	