



TSKRP0052BJY

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Chodníkový program Prahy 7, Jana Zajíce v úseku U Sparty – Nad Královskou oborou, PD a IČ, Praha 7, č. akce 900040/10“.

číslo smlouvy objednatele: *3/16/2400/58*
číslo smlouvy zhotovitele: 05/16

I.
Smluvní strany

1. **Objednatel:** Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená Ing. Karlem Rezkem, investičním náměstkem na základě pověření

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení přípravy
a realizace oprav

Jan Kittrich - TDI

2. **Zhotovitel:** Ing. Eva Mohelnická, aut. inž.

Pod Višňovkou 1662/21

140 00 Praha 4

IČ: 14897512

DIČ: CZ515206121

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4

č.ú.: 1936461319/0800

HIP Ing. Eva Mohelnická

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tento dodatek.

Předmět dodatku:

čl. V - termín provádění díla (2. Dokončení jednotlivých částí PD) se mění takto:

- podkladové, průzkumné a projektové práce **do 30.9.16**
- dokončení celého díla, tj. předání předmětu plnění: do 8mi týdnů od obdržení všech připomínek (v souladu s SoD)

Odůvodnění:

Termín zpracování projektové dokumentace a její rozeslání k připomínkám byl odsunut z následujících důvodů.

- 1) Požadavky MČ Praha 7 na zkrácení přechodů pro chodce a úpravu křižovatky s ul. U Sparty a Nad Královskou oborou si vyžádali geodetické zaměření území a průzkum funkce a napojení uličních vpustí - dosud probíhá.
- 2) Z výše uvedených důvodů jsou posunuty i termíny odevzdání PD a její projednávání.

V Praze dne 30.6.2016



Rákosovna 77/208, 110 00 PRAHA 1
43

V Praze dne 30.6.16

ING. EVA MOHELNICKÁ
AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBLASTI DOPRAVNÍ STAVBY
IČ 148 97 512
KANC. POD VÍŠŇOVKOU 1562/21, 140 00 PRAHA 4

