



TSKRP0052G37

DODATEK Č. 2

ke smlouvě o dílo „Chodníkový program Prahy 7, Jana Zajíce v úseku U Sparty – Nad Královskou oborou, PD a IČ, Praha 7, č. akce 900040/10“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/58

číslo smlouvy zhotovitele: 05/16

I.

Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupená Ing. Karlem Rezkem, investičním náměstkem na základě pověření

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek

- ve věcech technických: Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí oddělení přípravy

a realizace oprav

Jan Kittrich - TDI

2. Zhotovitel: Ing. Eva Mohelnická, aut. inž.

Pod Višňovkou 1662/21

140 00 Praha 4

IČ: 14897512

DIČ: CZ515206121

bank. spojení: Česká spořitelna a.s., Budějovická 1912, 140 00 Praha 4

č.ú.: 1936461319/0800

HIP Ing. Eva Mohelnická

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek.č. 2 ke smlouvě o dílo č.obj. 3/16/2400/58, č. zhot. 05/16, „Chodníkový program Prahy 7, Jana Zajíce v úseku U Sparty – Nad Královskou oborou, PD a IČ, Praha 7, č. akce 900040/10“ (dále jen „Smlouva“).

Dodatek je uzavírán z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla, které zapříčinily prodloužení splnění díla, a které spočívají v dodatečně vznesených požadavcích MČ Praha 7 k úpravě PD na zkrácení přechodů pro chodce a úpravu křižovatky s ul. U Sparty a Nad Královskou oborou, které si vyžádaly úpravu odvodnění – doplnění nebo posun celkem 8 ks uličních vpustí. Z toho vyplývá kromě nové PD i doměření části území a dodatečný průzkum inž. sítí., projednání PD s PVS, a.s. a PVK, a.s., včetně získání vyjádření ke SP, čímž došlo k rozšíření předmětu díla.

III.
Změna čl. III. (Cena díla)

Čl. III. odst. 1 se nahrazuje zněním:

Cena za provedení díla ve znění dodatku č. 1 se sjednává dohodou smluvních stran následovně:

Cena dle základní smlouvy bez DPH:	249 500,00 Kč
DPH 21%:	52 395,00 Kč
Cena celkem včetně DPH:	301 895,00 Kč

Cena za vícepráce bez DPH:	72 200,00 Kč
DPH 21% vícepráce:	15 162,00 Kč
Cena za vícepráce celkem vč. DPH:	87 362,00 Kč

Cena celkem s vícepracemi bez DPH:	321 700,00 Kč
DPH 21%	67 557,00 Kč
Cena celkem s vícepracemi vč. DPH:	389 257,00 Kč

IV.
Změna čl. V. (Termín provádění díla)


V čl. V. odst. 2 se mění poslední řádka na :
Dokončení jednotlivých částí díla: **do 15.12.16**

V.
Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:
 - a) Příloha č. 1 - podrobná specifikace víceprací a rozpis ceny

6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 22. 11. 2016



objednatel



V Praze dne

ING. EVA MOHELNICKÁ

AUTORIZOVANÝ INŽENÝR V OBLASTI DOPRAVNÍ STAVBY

Č. 148 97 512

KANČ. POD VÁŇOVKOU 110 15 PRAHA 4

TEL.: 226 201 616, 603 750 792

.....
Ing. Eva Mohelnická

