



TSKRP0052R05

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo

Českobrodská SÚ v úseku Broumarská - Lomnická, Praha 14, č. akce 13434

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/134

číslo smlouvy zhotovitele: SE/SC/2016/186

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstvaIng. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva,
náměstkem generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální
stavby

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, generální ředitel a předseda
představenstvaIng. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva,
náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a
speciální stavby

- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Martina Mezenská, vedoucí oddělení přípravy a
realizace oprav
Milan Zach, TDI**2. Zhotovitel: COLAS CZ, a.s.**

Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9

IČ: 26177005

DIČ: CZ26177005

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. ú.: 7408201/0100

zastoupena: Ing. Pavlem Hudlerem, ředitelem divize Silniční stavitelství a
zplnomocněným zástupcem společnosti

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Pavel Hudler, ředitel divize Silniční stavitelství

- ve věcech technických: Pavel Lněnička, manažer regionu Středočeský a Praha

- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Jan Šilhán

II. Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo **Českobrodská SÚ v úseku Broumarská - Lomnická, Praha 14, č. akce 13434** ze dne **4.10.2016** (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je nepodstatná změna závazku ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Po odfrézování povrchu bylo zjištěno větší množství sanací oproti předpokladu a rozsah těchto sanací podkladní vrstvy byl stanoven na základě kontrolních prohlídek stavby. Dále je z důvodu změny pokládané asf. směsi nutné provedení nové roznášecí vrstvy SAL (z důvodu pokládky nové vrstvy SAL tl. 20mm provedena úprava tloušťky ložné vrstvy z původních 80mm na 60mm tak, aby nedošlo k navýšení nivelity vozovky). Dále se smluvní strany dohodly na opravě odvodnění dešťové kanalizace z důvodu jejího havarijního stavu.

O vícepráce a méněpráce z této změny plynoucí je upravena cena díla. Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	25 910 999,61 Kč
DPH 21 %:	5 441 309,92 Kč
Původní cena vč. DPH:	31 352 309,53 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	5 228 719,87 Kč
DPH 21%:	1 098 031,17 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	6 326 751,04 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH:	- 1 285 959,50 Kč
DPH 21%:	- 270 051,50 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH:	- 1 556 011,00 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 2 bez DPH:	29 853 759,98 Kč
DPH 21/%	6 269 289,59 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 2 vč. DPH:	36 123 049,57 Kč

2. Celková hodnota změny závazku ze smlouvy dle dodatku č. 2 nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku ze smlouvy a zároveň nepřekročí celkový cenový nárůst 30% původní hodnoty závazku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou

komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací a méněprací
 - b) Příloha č. 2 - Plná moc ze dne 1.1.2017
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne

30. 06. 2017

za Objednatele:

V Praze

za Zhotovitele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
generální ředitel představenstva

COLAS CZ, a.s.
Ing. Pavel Hudler
ředitel divize Silniční stavitelství
a zplnomocněný zástupce společnosti

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Ing. Jiří Trávníček
místopředseda představenstva, a náměstek
generálního ředitele pro investiční výstavbu
a speciální stavby

COLAS CZ, a.s.
oblast Sever
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
DIČ: CZ26177005 (4)
Tel.: 286003511, Fax: 286003500

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103