



**DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO
"II/180 Záluží – stabilizace svahu silnice"**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 851 000 1235

číslo tohoto dodatku zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 8500008927

číslo smlouvy zhotovitele: 241420798D001

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ.

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [redacted]

datová schránka: qbep485

telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze

sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

zastoupená: Predrag Mitrovič, ředitel oblasti Západ, na základě plné moci

IČO: 26177005 DIČ: CZ26177005

telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

datová schránka: 4indfqd

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 03.05.2024 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: „**II/Záluží – stabilizace svahu silnice**“ (dále jen „SOD“).

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla a které nebylo možné ani při jednání s náležitou péčí předvídat, se strany dohodly na tomto dodatku. Nezbytné změny se především týkají opěrné zdi a to v navýšení objemu zemních prací a objemu základových pasů a zdiva, které vznikly při výkopech v důsledku zastižení nesoudržné zeminy nasycené spodní vodou, která nebyla v PD předpokládána. Stěny výkopů byly stabilizovány rozšířením svahováním. Další změnou byla nutná úprava nivelety stávajícího podloží vozovky, kdy byly při frézování pravé poloviny vozovky zastiženy na ZÚ (cca 20m) původní zbytky dlážděného povrchu, které nebyly v PD předpokládány. Jeho výšková úroveň neumožňovala provést navrhované asfaltové vrstvy v požadovaných tloušťkách. Proto v kolizním úseku byla dlažba vytrhána, podrovnána vrstvou ŠD a nahrazena asfaltovými vrstvami dle navržené skladby levé poloviny vozovky.
- 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného ke stavebnímu objektu SO 110 Komunikace, SO 301 Kanalizace a SO 301-1 Kanalizace - Dodatek . Změnové listy vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
- a) vícepracím v celkové hodnotě: 1 081 829,10 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 380 325,18 Kč bez DPH
- 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
- 3.4.1. Celková smluvní cena díla dle čl. 3.1. písm. a) SOD
- bez DPH: 6 250 000,00 Kč
- se tímto dodatkem zvyšuje o částku **701 503,92 Kč bez DPH.**
- 3.4.2. Celková smluvní cena díla po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
- bez DPH 6 951 503,92 Kč**
- 3.5. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.
- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
- a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje

v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:
- může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
 - nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

VI. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílové výkazy výměr
- změnový list č. 1 – 15
- plná moc

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel

podepsáno elektronicky

COLAS CZ, a.s.
Predrag Mitrovič
ředitel oblasti Západ
na základě plné moci
podepsáno elektronicky

Návrh dodatku vyhotovil: [redacted] dne 21.11.2024

Změnový list č. 1 - 15

Předmět díla:	HYPO ZÁKLAD - stabilizace svahu silnice			
Objekt:	SO 110 Komunikace, SO 310 Kanalizace, SO 310.1 Kanalizace - prodloužení kanalizace, Dodatek č.1			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Kolarovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	COLAS CZ, a.s., IČO: 26177005, Rubelka 215/1, 190 00 Praha 9 - Vršovice			
TDS:	REP - Rozvojové a ekologické projekty, s.r.o., IČO: 61173452, Domežlická 172a, 318 03 Plzeň			
Projektant:	MENE Industry, s.r.o., IČO: 61171344, Lobežská 47/53, 326 00 Plzeň - Lobzy			
Popis změny: Změna č.1 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 310 Kanalizace - kanalizační šachta navíc - po zjištění skutečných hloubek ing sítí, musel být upraven výkový průřez nové budované stoky. Do místa změny spádu, vytvořena nová kanalizační šachta - vícepráce Změna č.2 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - Opěrná zeď - navýšení objemu zemních prací, nestabilní svah - při výkopových pracích zastížena nasoudržná zemina nasycená spodní vodou. Stěny výkopu stabilizovány jejich otažením - vysavováním. To znamená větší přesuny výkopu oproti předpokladu. - vícepráce Změna č.3 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - Opěrná zeď - vyšší objem základových pasů a zděva - v nesoudržné písčité zemině nasycené spodní vodou docházelo k samovolnému trhání stěn jámy a tím jejím zvětšování. Poloha výkopu v patě nestabilního svahu neumožňovala jiná řešení, než vyhloubenou jámu v okamžité vypravit betonem, aby se předešlo většímu sesuvu svahu nad jámu. - vícepráce Změna č.4 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 310-1 Kanalizace - Dodatek - úprava konstrukce výpravy výkopu v křižovatce - bylo optimalizováno konstrukční souvrství v překopu po nové kanalizaci a to s ohledem na souvrství a stav okolní komunikace. Kvůli vytvoření zámků v jednotlivých kolech, bylo nutné realizovat větší výměnu opravy. - vícepráce Změna č.5 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - Posunutí kabelů CETIN - bylo nutné vymástit stávající vedení CETINu, mimo plochu nové vozovky Změna č.6 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - vyšší tloušťka původního asfaltu, odstranění - Na místě zastížena skutečně tl. žlvice od 18 do 30cm. - vícepráce Změna č.7 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - doplnění pilíře plotu u č.p. 36 - pilíř plotu ČP 36 byl opřen o demolanou kamennou zeď. Po demolici stěny zdi byl pilíř nestabilní. Proto musel být vyvzdán pilíř nový - vícepráce Změna č.8 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 310 Kanalizace - odkopy skutečnost - práce musely být realizovány v pořadí - Kanalizace, zeď a zeď a komunikace. Stavba realizována za částečné uzavírky, po polovičních šířky vozovky. Aby bylo možné zachovat příjezd a realizovat OZ, bylo nutné kanalizaci hloubit z úrovně nivelety a po realizaci opět zasypat do úrovně nivelety - vícepráce Změna č.9 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - sanace odvodnění - během zemních prací bylo na základě zjištěných skutečností doplněno odvodnění paraplése a změněn rozsah sanace - vícepráce/méněpráce Změna č.10 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - odvodnění rubu opěrné zdi - na základě zjištěné skutečnosti během výstavby, byly doplněny vsakovací jímky před lícem zdi. Upravením terénních úprav narostla délka odvodňovacího žlabu - vícepráce Změna č.11 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - nerealizace výjezdu a vrat - majitel pozemku a budoucí uživatel požadoval nerealizovat výjezd na pozemek. - méněpráce Změna č.12 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - terénní úpravy, rohože (méněpráce) Změna č.13 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - Úprava nivelety dílčedělného podlaží vozovky - na pravé polovině při hloubčení zastížena na ZU původní dílčedělný povrch. Jeho výšková úroveň neumožňovala provést navrhované asf. vrstvy v požadovaných tloušťkách. Proto v kolním úseku dlažba vytrhána, podrovnána vstvou šd a nahrazena vstvou ACP 60mm dle skladby levé poloviny vozovky - vícepráce Změna č.14 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Komunikace - Dokončovací práce nad rámeč SoD - zapracování požadavků správních orgánů a provozem po polovičních vozovky - vícepráce Změna č.15 - odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. - SO 110 Změna konstrukce výpravy výkopu po kanalizaci - navržena skladba výpravy upravena s ohledem na stav a konstrukce okolní vozovky a skutečně provedené rozměry - méněpráce				
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečností zjištěné na stavbě		
	Jedná se o změnu:	Dle odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ)		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD, zápisy z KD, upřesňující PD, skutečnost na stavbě		
Údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	701 503,92 Kč		
	Výše DPH sazba: 21%	147 315,82 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	848 819,74 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	6 250 000,00 Kč		
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH	6 250 000,00 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH	6 951 503,92 Kč		
	Cena díla po dodatku č. 1 vč. DPH	8 411 319,74 Kč		
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-380 325,18 Kč	701 503,92 Kč	kódy hodnoty změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	1 081 829,10 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,78		
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	Změna nemá vliv na termín dokončení díla		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel: Petr...	3.12.24		
	TDS: ...	3.12.24		
	Projektant: ...	3.12.24		
	Objednatel: ...	3.12.25		
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1 - 15			

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
SO 310 Kanalizace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
6	133251102	Hloubení šachet nezapečených v hornině třídy MŠtiskostnost I roztoku 3 objem do 50 m3	m3	20,03480	32,55	12,555	420,00	8 414,28	13 067,88	5 278,10
8	133351102	Hloubení šachet nezapečených v hornině třídy MŠtiskostnost II skupiny 4 objem do 50 m3	m3	6,67800	10,86	4,185	420,00	2 804,76	4 562,46	1 757,70
10	1627BR	Vodotěsná přechodná výstup/vyplynky z hornin třídy MŠtiskostnost I skupiny 1 až 3 dle možnosti zvolitelé	m3	96,06300	96,91	0,861	190,00	17 269,54	17 444,82	154,98
11	171251201	Uložení vypínání na skládce nebo mazacískladky	m3	96,06300	112,79	16,740	180,00	17 269,54	20 302,74	3 013,20
12	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na nevykládní skládce (skládkovní) kód odpovídá 17 05 04	I	172,80500	180,10	16,200	180,00	31 121,10	34 037,10	2 916,00
13	176151101.1	Obesypání potrubí strojní vypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	64,46000	73,46	9,000	180,00	11 602,80	13 222,80	1 620,00
18	451573111	Lůžko pod potrubí otevřený výstup ze škrtokolektoru	m3	24,17300	25,52	1,350	1 200,00	28 607,60	30 627,60	1 620,00
35	884410101	Osvazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 šachtové dna výšky 800 mm	kus	3,00000	4,00	1,000	7 800,00	23 400,00	31 200,00	7 800,00
36	50224004	dno betonové šachtové kufalé DN 1000x500, 100x85x15cm	kus	3,00000	4,00	1,000	11 400,00	34 200,00	45 600,00	11 400,00
37	894410211	Osvazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruť rovné výšky 250 mm	kus	4,00000	7,00	3,000	1 800,00	7 200,00	12 600,00	5 400,00
38	50224006	skruť betonová DN 1000x250x120 mm	kus	4,00000	6,00	2,000	1 500,00	6 000,00	7 500,00	1 500,00
39	50224008	skruť betonová DN 1000x500x120 mm	kus	4,00000	8,00	4,000	1 800,00	7 200,00	14 400,00	7 200,00
39	894410232	Osvazení betonových dílců pro kanalizační šachty DN 1000 skruť přechodové (konuse)	kus	3,00000	4,00	1,000	1 800,00	5 400,00	7 200,00	1 800,00
40	50224312	škrta šachetní betonový kapavý prstevník stupňovitý 1000x625x580 mm	kus	3,00000	4,00	1,000	2 400,00	7 200,00	9 600,00	2 400,00
41	452112112	Osvazení betonových prstenů nebo nármů v do 100 mm nad poklopky a mířáče	kus	6,00000	7,00	1,000	800,00	3 000,00	4 200,00	1 200,00
44	50224187	prstevník šachtový vypořádovací betonový 625x120x100mm	kus	2,00000	4,00	2,000	360,00	720,00	1 440,00	720,00
45	886104112	Osvazení potrubí izolačních, ocelových nebo zesílených výtlačných nármů pro štdu zatěžování D400, 630	kus	3,00000	4,00	1,000	1 800,00	5 400,00	7 200,00	1 800,00
46	28681835	poklop šachtový litinový DN 600 pro štdu zatěžování D400	kus	11 600	4,00	1,000	4 800,00	14 400,00	19 200,00	4 800,00
53	098276101	Přímavní hmot pro truhlání vedení z trub z plastických hmot otevřený výstup	I	10,328	13,702	3,374	80,00	619,68	822,12	202,44
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										56 977,42

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
III 310 Kanalizace								
poř. číslo pol.	název položky	popis položky	míra jedn.	množství	jednotková cena dle ÚRS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
						0,78	0,00	0,00
Rozdílná opatření SOD celkem Kč:								0,00
Celkový rozdíl opatření SOD celkem Kč:								0,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: **IV/180 Záluží - stabilizace svahu**

MÉNĚPRÁCE

30 116 Komunikace

poř. číslo pol.	loď položky	popis položky	míra jedn.	množství ve směru	množství po změně	rozdíl množství	cena / měr. jednotku Kč	celková cena ve směru Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl mezi SdI celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SO 110 Kommunikation

[illegible]

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

80 110 KomutBios

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	míra jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
N	15235110G	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopu/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	412,98	87,70	0,78	68,41	28 250,32
N	167151111	Nakládání výkopu z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3	m3	412,98	55,20	0,78	43,06	17 781,89
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								46 032,21
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								314 832,21

Rozpočet ke změnovému listu č. 3										
Název díla: II/180 Záluží - stabilizace svahu						Opěrná zeď - vyšší objem základových pásů a zdíva				
MÉNĚPRÁCE										
SO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	má mě jednot.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/měr. jednotky Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
115	271532213	Podpěr pod základové konstrukce se zhuštěním z hrubého kamene frakce 8 až 16 mm	m3	8,841	0,000	-8,841	1 800,00	12 313,80	0,00	-12 313,80
121	417321414	Zhušťovací pásy a výnosy ze ŽB tř. C 20/25	m3	10,826	10,681	-0,246	5 400,00	58 460,40	57 134,70	-1 325,70
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-13 639,50

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
SO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	má mě jednot.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotky Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celk. ceny Kč
118	274321411	Základové pásy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	104,02900	131,00	27,882	5 400,00	561 724,20	712 284,84	150 560,64
119	279113146	Základové zeď 5 do 500 mm z betonu s tržnicemi z ocelového bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25	m2	70,20200	82,80	12,598	4 200,00	294 848,40	347 760,00	52 911,60
120	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,85900	0,72	-0,058	88 000,00	43 484,00	47 322,00	3 838,00
122	417351115	Zřízení bednění zhušťovacích věnců	m2	57,34000	82,81	5,570	1 200,00	68 808,00	75 402,00	6 594,00
123	417351116	Odstavení bednění zhušťovacích věnců	m2	57,34000	82,81	5,570	360,00	20 642,40	22 647,60	2 005,20
126	836112111	Ovesení příkopového žlábu do betonu II 100 mm z betonových tržnic 5 500 mm	m	48,67000	56,40	9,920	420,00	19 559,40	23 725,80	4 166,40
127	59227724	Žlábkový dvoutvrdlý vibračkový pro povrchové odvodnění betonový 70/100x280x210mm	kus	180,32900	205,40	36,066	108,50	18 287,53	22 183,00	3 895,46
148	998232110	Přesun hmot pro oplácení zděné z cihel nebo tržnic v do 3 m	t	404,79300	487,18	82,358	80,00	24 287,58	28 228,06	4 941,48
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										228 992,78

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
SO 110 Komunikace								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mátní jedn.	množství	jednotková cena dle ÚRS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
						0,78	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								0,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 4

Názov diela: **WM80 Základ - stabilizace stavu**

Úprava konstrukce výprav v křižovatce

MÉNĚPRÁCE

30 310 Kanalızca

[illegible]**VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD**

SO 310 Karalluzon

[illegible]

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SD 316 Kana/Trace

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	mírná jedn.	množství	jednotková cena dle UR v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
N	564952112	Podklad z mechanicky zpracovaného kamenev MZK tl 160 mm	m2	128,00	328,00	0,78	255,84	32 747,52
N	577344121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm I přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	77,00	378,00	0,78	293,28	22 582,56
Rozdíl oproti SOD celkem Kč:								55 330,08
Celkový rozdíl oproti SOD celkem Kč:								1 831,00

Rozpočet ke změnovému listu č. 6										
Název díla: 8180 Záhří - stabilizace svahu						Výsíl tloušťka bouraného převodního asfaltu				
MĚNĚPRÁCE										
BO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mír. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
190	113154224	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	872,00000	507,20	-364,800	84,00	73 248,00	42 604,80	-30 643,20
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										-30 643,20

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
BO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdl množství	cena/ mír. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdl celk. ceny Kč
189	918735112	Řezání stávajícího živičného krytu tl do 100 mm	m	78,30000	102,30	114,000	80,00	6 264,00	11 538,00	6 840,00
200	99722156R	Vodorovná doprava aut za typických materiálů dle možnosti zhotovitele	t	440,69200	555,73	115,140	120,00	52 871,04	66 687,60	13 816,56
203	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	223,23200	338,37	115,140	180,00	40 181,76	60 906,06	20 724,30
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										41 382,86

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
BO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství	jednotková cena dle ÚRS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
N	113107244	Odstraňování podkladu živičného tl přes 150 do 200 mm strojně pl přes	m2	364,80	120,00	0,78	93,60	34 145,28		
Rozdl oproti SoD celkem Kč:										34 145,28
Celkový rozdl oproti SoD celkem Kč:										44 834,04

Rozpočet ke změnovému listu č. 7										
Název díla: R/180 Základ - stabilizace svažu						Doplnění přílohy pláta č P 38				
MÉNĚPRÁCE										
SO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	má měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měrn. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
SO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měrná jednotka Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílná celková cena Kč
105	962023391	Bourání zdiva nadzákladového smíšeného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	31,67500	32,88	0,840	1 200,00	38 010,00	39 018,00	1 008,00
194	961043111	Bourání základů z betonu proloženého kamenem	m3	14,70800	15,25	0,540	1 800,00	26 470,80	27 442,80	972,00
200	99722155R	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů dle možnosti zhotovitele	t	440,56200	443,35	2,780	128,00	56 371,04	57 202,24	831,20
204	997013880	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) za směsí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	l	107,76800	110,53	2,760	180,00	19 397,98	19 894,68	496,60
116	274321411	Základové pásy za žb bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	104,02300	105,04	1,013	5 400,00	561 724,20	567 181,70	5 457,50
122	417351115	Zřízení bednění zhužujících vlnou	m2	57,34000	59,59	2,250	1 200,00	68 808,00	71 508,00	2 700,00
123	274351122	Odstavení bednění základových pásů rovného	m2	57,34000	59,59	2,250	380,00	20 642,40	21 452,40	810,00
120	274351821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0,65900	0,67	0,012	66 000,00	43 494,00	44 286,00	792,00
129	711101212	Isolace proti zemi velikosti napovou fólii svařná, nopak v 8,0 mm, tl. do 0,6 mm	m2	121,73100	123,73	2,000	120,00	14 607,72	14 847,72	240,00
131	053312122	Vložky do sválců dilatačních spár z extrudovaných polystyrénových desek tl. 20 mm	m2	3,77500	4,53	0,750	120,00	453,00	543,00	90,00
132	634582111	Výplň dilatačních spár šifky do 10 mm v akrylátovým tmelem	m	15,10000	17,30	2,200	120,00	1 812,00	2 076,00	264,00
10	174151101	Zloupání, šachet rýh nebo kolem objektů vypannou se zhrutněním	m3	124,08300	124,82	0,540	180,00	22 334,04	22 432,14	97,20
137	346171148	Montáž panelového svařovaného oplácaní výšky přes 1,5 do 2,6 m	m	41,93000	42,93	1,000	600,00	25 158,00	25 758,00	600,00
143	75015300R	Drobný a spojovací materiál (vázací drát, napínáky, příchytky k uchycení panelů atd.)	kpl	1,00000	1,20	0,200	6 000,00	6 000,00	7 200,00	1 200,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										16 088,78

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD								
SO 110 Komunikace								
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle ÚRS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
N	348262424	Plot z betonových bloků ukončení plotového sloupku zákrtytovou	KUS	1,00	869,00	0,78	521,82	521,82
N	348273111	Plotový sloupek 400x400 mm z tvarovek hladkých přírodních vč	m	1,00	1 670,00	0,78	1 302,80	2 474,94
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								2 996,76
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								18 086,98

Rozpočet ke změnovému listu č. 8										
Název díla: B/180 Zátuhl - stabilizace avahu							Odklapy skutečnost			
MÉNĚPRÁCE										
SO 310 Kanalizace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ mtr. jedn. Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
SO 310 Kanalizace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/ mtr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
1	132281253	Hroubění rýh nezapečatých š do 2000 mm v horní třídě těžnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojní	m3	107,83800	288,60	88,663	420,08	83 091,96	120 330,32	37 238,36
9	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů vybavenou se zhuštěním	m3	226,72000	316,38	88,663	160,00	40 809,60	56 788,90	15 959,30
10	16278R	Vodorovná přeměštní výkopkytýpaniny z horní třídě těžnosti I skupiny 1 až 3 dle možnosti zhutnění	m3	68,08300	273,38	177,328	180,00	17 289,54	49 208,13	31 918,59
11	171251201	Uložení vybavení na skládce nebo meziskládce	m3	98,05300	184,72	88,663	160,00	17 289,54	33 248,64	15 959,30
15	161101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	432,67800	583,88	161,205	48,00	20 768,54	28 508,38	7 737,84
16	151101111	Odstavení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	432,67800	583,88	161,205	24,00	10 384,27	14 253,10	3 868,92
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										112 682,31

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
SO 310 Kanalizace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství	jednotková cena dle UR8 v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
						0,78	0,00	0,00		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										112 682,31

Rozpočet ke změnovému listu č. 9

Název díla: M180 Zakládání - stabilizace svahu

Baraca, doplnění odvodnění

MÉNĚPRÁCE

30 110 Komunitas[illegible]

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

80 110 Komunitas

[illegible]

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

80 110 Komunitas

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	máma jedn.	množství	jednotková cena dle ÚRS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
						0,78	0,00	0,00
Rozdíl oproti Sd celkem Kč:								8,00
Celková sumita oproti Sd celkem Kč:								33 004,6

Rozpočet ke změnovému listu č. 10

Název díla: **IV80 Základ - stabilizace svahu**

Odvodnění ruhu optimální zdi

MÉNĚ PRÁCE

BD 110 Komunika

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednot.	množství ve směšce	množství po změně	rozdílné množství	cena / měr. jednotka Kč	celková cena ve směšce Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SaD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

80 110 Komunikasi

[illegible]

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SO 110 Komunikace

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	má mě jedn.	množství	jednotková cena dle ÚRS v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
N	211971110	Zřízení odtěžení žebor nebo trativodů geotextilií u rýte nebo zářezu sk	m2	165,84	33,10	0,78	27,38	5 082,45
N	693110600	montážně netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 200g/m	m2	194,92	25,86	0,78	20,12	3 922,61
N	971052361	Vybourání nebo zprovoznění otvorů v žb a řízkách a zdech síl do 0,09 m2	KUS	4,00	2 550,00	0,78	1 989,00	7 956,00
N	211561111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým dnem	M3	8,00	1 840,00	0,78	1 279,20	7 675,20
Rozdíl oproti ŠoD celkem Kč:								24 838,26
Celkový rozdíl oproti ŠoD celkem Kč:								36 488,79

Rozpočet ke změnovému listu č. 12

Názov účtu: ÚHRD Základ - stabilizácia ovahu

Tarifní úpravy, rohožka

MÉNÉPRÁCE

SD 110 Komunikační

[illegible]

Rozdíl uvořil SoD celkem Kč:

-78 354.00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

SD 110 Komunitas

[illegible]

Razdli oproti SoD celkem K2:

0.00

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

SO 110 Kommunikation

poř. číslo poř.	kód položky	název položky	má jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koefficient "TC" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
						0,76	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								0,00
Celková hodnota SoD celkem Kč:								-76 336,00

Rozdíl oproti SoD cca kolem Kč:

9.00

Celkový rozdíl mezi SeD celkem Kč:

-78 SIDA 80

Rozpočet ke změnovému listu č. 13

Naziv drž: **W180 Zlati - stabilizaci svahu**

Úprava nivalety podloží pátvého vavovky

MĚNĚPRÁCE

SD 110 Компьютер

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	míra jedn.	množství ve směrné	množství po změně	rozdílné množství	cena/mír. jednotku Kč	celková cena ve směrné Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celkové ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl opnutí RoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD**SO 110 Komunika**[illegible]

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

80 110 Komunika

[illegible]

Rozpočet ke změnovému listu č. 14

Názov dňa: 18.09.2018 - stabilizácia svahu

Detrončovací práce nad rámec 800

MÉNÉPRÁCE

3Q 110 Komunika

př. číslo pol.	název položky	jednotka	množství v jednotkách	cena za jednotku Kč	celková cena Kč
85	Kryt vstupním deformačním kmenem (křížkem) Ø 200 mm	m ²	6,000	720,00	4 320,00
Rozdíl cenů B+D celkem Kč:					-3 119,40

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

80 110 Komunikasi

[illegible]

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

BO 110 Konsultation

[illegible]

Rozpočet ke změnovému listu č. 15										
Název díla: M180 Záhuť - stabilizace svahu						Změna konstrukce výpravky výkopu po kanalizaci				
MÉNĚPRÁCE										
SO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
48	567132111	Podklad ze směsi stlačené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 160 mm	m2	83,000	23,000	-60,000	800,00	48 800,00	13 800,00	-35 000,00
49	573111111	Podtřik živýňý infiltrační a posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	83,000	23,000	-60,000	18,00	1 494,00	414,00	-1 080,00
50	566148121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalování kamení OKH) tl 60 mm tl přes 3 m	m2	83,000	79,590	-3,410	414,00	34 362,00	32 950,28	-1 411,74
51	573231108	Podtřik živýňý spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	83,000	79,590	-3,410	18,00	1 494,00	1 432,62	-61,38
52	577155122	Asfaltový beton vrstva křižní ACL 18 (ABH) tl 60 mm tl přes 3 m z množství množství asfaltu	m2	83,000	79,590	-3,410	378,00	31 374,00	30 085,02	-1 288,98
53	573231108	Podtřik živýňý spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	83,000	79,590	-3,410	18,00	1 494,00	1 432,62	-61,38
54	578143221	Asfaltový koberec mletkový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm tl přes 3 m	m2	83,000	56,590	-26,410	420,00	34 860,00	23 787,80	-11 072,20
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-80 995,88

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD										
SO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdílné množství	cena/měr. jednotku Kč	celková cena ve smlouvě Kč	celková cena po změně Kč	rozdílné celkové ceny Kč
47	564861113	Podklad ze tříkotráh ŠD tl 220 mm	m2	83,000	127,340	44,340	264,00	21 912,00	33 817,76	11 705,76
56	618111128	Odsazení objemů z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	26,000	33,000	8,000	300,00	7 500,00	9 900,00	2 400,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										14 105,76

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD										
SO 110 Komunikace										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	mírná jedn.	množství	jednotková cena dle ÚRB v Kč	koefficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč		
NOVÁ	564952112	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 160 mm	m2	46,84	328,00	0,78	255,84	11 983,55		
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								11 983,55		
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								-24 906,37		

Změny závazku (stavební práce) dle § 222 ZZVZ zák 136/2016

Cena za dílo (cena po ukončeném VŘ)

6 250 000 Kč

§222			% změny (více+méně)	hodnota změny (více+méně)	% max víceprací	hodnota max víceprací	% max méněprací	hodnota max méněprací	% max cenový nárůst	hodnota max cenový nárůst
odst. 2	jakékoli vyhrazené	dle naší SOD - jakékoli méněpráce, nesmí však dojít ke změně celkové povahy VZ (změny druhu a účelu stavbypatrně i zásadní změna rozsahu - např. namísto 10km jen 1 km silnice)	X	X	X	X	? - jakékoli pokud nemění celkovou povahu VZ	X	0%	0 Kč
odst. 3	obecné	cokoli co není v rozpozu se zde uvedenými atributy podstatné změny	X	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč	?	0 Kč
odst. 4	změny de minimis	hodnota změny do 15 % ceny původní ceny závazku	15%	937 500 Kč	15%	937 500 Kč	15%	937 500 Kč	15%	937 500 Kč
odst. 5	nezbytné - vícepráce	cenový nárůst max 30%	X	X	X	X	30%	1 875 000 Kč	30%	1 875 000 Kč
odst. 6	nepředvídatelné	cenový nárůst max 30%	X	X	X	X	30%	1 875 000 Kč		
odst. 7	záměna položek		X	0 Kč	100%	6 250 000 Kč	100%	6 250 000 Kč	0%	0 Kč
celkem			?		?		100%		45%	2 812 500 Kč

dodatek č.1 701503,9206

hodnota změny = součet absolutních hodnot víceprací a méněprací (sčítají se % víceprací a % méněprací) - týká se poze odst.4
odst. 4, 5, 6 - výše dílčích změn se sčítá

rozdíl 2 110 996 Kč



2024/013/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005
se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze
oddíl B, vložka č. 6556
(dále jen „Společnost“),

kterou zastupují předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Predragu Mitrovičovi
Zaměstnanci Společnosti – řediteli oblasti Západ
Datum narození [REDACTED]
Bytem: [REDACTED]
(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení oblasti Západ. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn:

- jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu s touto plnou mocí;
- účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy včetně smluv o společnosti uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 50 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;
- podepisovat dohody o narovnání do výše 100 000,- Kč;
- uzavírat nájemní a obdobné smlouvy, jejichž předmětem je užívání věcí movitých a nemovitých pro potřeby konkrétní zakázky realizované zmocněncem řízené organizační jednotky;
- objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační jednotky do výše 10 mil. Kč; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;
- řídít, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;
- zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na

COLAS CZ, a.s.

Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9

Tel.: [REDACTED]

Zaps. v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556

www.colas.cz




2024/013/G/CCZ

pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti;

- j) zastupovat Společnost při uplatňování nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení (vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. oblasti Západ, a celková výše škody nepřesahuje částku 30 000,- Kč;
- k) zastupovat Společnost ve správním řízení, pokud maximální výše hrozící pokuty nepřesahuje 2 mil. Kč a zmocnit další osoby k převzetí protokolů z kontrol a vzdání se práva námitek proti nim od orgánů státní správy;
- l) zmocnit další osoby k zastupování Společnosti při úkonech a jednáních v rozsahu této plné moci. Zmocněnec však není oprávněn takto udělit generální plnou moc.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023



COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones
předseda představenstva



COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin
člen představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.

V Praze dne 15.12.2023



Predrag Mitrovič



Doložka z konverze dokumentu do elektronické podoby – na žádost

Dokument 161843977-9800-240103100834.pdf vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem **161843977-9800-240103100834**. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Česká pošta, s.p., IČ: 47114983

Pracoviště: Karlovy Vary 5

Datum vyhotovení: **03.01.2024**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: [REDACTED]

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



161843977-9800-240103100834