

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy objednatele: SMLO-57/1153/200/20/2024

evidenční znak: OV2-565/2024

číslo smlouvy zhotovitele: 841/TB/RD/2024/030/RDS2

### I. Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Zastoupena: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem  
Sídlo: Doubravice 98, PSČ 533 53, Pardubice  
IČO: 000 85 031  
DIČ: CZ00085031  
Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,  
oddíl Pr, vložka 162  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED] 0  
E-mail pro fakturaci: [fakturace.tu@suspk.cz](mailto:fakturace.tu@suspk.cz)  
Pověřená osoba: [REDACTED], náměstek pro výstavbu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel

[REDACTED] – 1.zástupce statutárního orgánu organizace na  
základě pověření

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání  
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“),

a

## **II. STRABAG a.s.**

Zastoupena: - Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

Ing. Radek Novotný, technický vedoucí oblasti

Ing. Vlasta Svobodová, ekonomický vedoucí oblasti

Lukáš Sokol, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČO: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Zapsána: v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Zástupce zhotovitele: Ing. Radek Novotný – technický vedoucí oblasti [REDACTED]

[REDACTED]. Vlasta Svobodová - ekonomický vedoucí oblasti (tel. [REDACTED])

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**smluvní strany**“).

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník.

## 1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 19.4.2024 Smlouvu o dílo č. SMLO-57/1153/200/20/2024 (dále jen „Smlouva“) na stavební práce s názvem „**Modernizace silnice II/310 Letohrad k Cihelně**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 4 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

## 2. Změna – smluvní částky

**Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 2., a to takto:**

Přijatá smluvní částka za provedení a dokončení Díla a odstranění všech vad, byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí:

| Přijatá smluvní částka v Kč<br>(bez DPH) | DPH 21 % v Kč | Přijatá smluvní částka<br>včetně DPH 21 % v Kč |
|------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------|
| 25 701 909,55                            | 5 397 401,01  | 31 099 310,56                                  |

Smluvní strany berou na vědomí, že Přijatá smluvní částka jako taková podléhá úpravám v souladu se Smlouvou.

| SOD bez DPH          | ZBV 01- 09        | Dodatek č.1 bez DPH  | Dodatek včetně DPH   |
|----------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>24 716 286,42</b> | <b>985 623,13</b> | <b>25 701 909,55</b> | <b>31 099 310,56</b> |

### Rozpis ZBV 01-09:

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| ZBV 01                  | 248 486,97   |
| ZBV 02                  | 1 229 202,25 |
| ZBV 03                  | 78 732,87    |
| ZBV 04                  | 75 279,60    |
| ZBV 05                  | 412 687,14   |
| ZBV 06                  | 144 923,80   |
| ZBV 07                  | -478 077,27  |
| ZBV 07                  | -494 119,21  |
| ZBV 08                  | -81 670,37   |
| ZBV 08                  | -116 178,48  |
| ZBV 09                  | -33 644,17   |
| <b>CELKEM ZBV 01-09</b> |              |

### 3. Odůvodnění

Změna smluvní částky se zvýšila celkem o 985 623,13 Kč bez DPH na základě vypuštěných a dodatečných prací. Jednotlivé důvody navýšení smluvní částky jsou popsány ve změnových listech (ZBV 01 až ZBV 09), které jsou přílohou tohoto Dodatku.

### 4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dodatku včetně příloh a případných metadat byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek zveřejní Objednavatel.
5. Dodatek je vyhotoven v elektronické formě a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Dodatek vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

Přílohy:

Č.1 – ZBV 01 ve formátu PDF  
Č.2 – ZBV 02 ve formátu PDF  
Č.3 – ZBV 03 ve formátu PDF  
Č.4 – ZBV 04 ve formátu PDF  
Č.5 – ZBV 05 ve formátu PDF

Č.6 – ZBV 06 ve formátu PDF  
Č.7 – ZBV 07 ve formátu PDF  
Č.8 – ZBV 08 ve formátu PDF  
Č.9 – ZBV 09 ve formátu PDF

V Pardubicích dne:

V Hradci Králové dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

**Ing. Zdeněk  
Vašák** Digitálně podepsal  
Ing. Zdeněk Vašák  
Datum: 2024.12.02  
07:01:10 +01'00'

**Ing. Radek  
Novotný** Podepsal Ing. Radek Novotný  
DN: cn=Ing. Radek Novotný, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=941/10637,  
email=radek.novotny@strabag.com  
Datum: 2024.12.03 09:45:32  
+01'00'

**Ing. Zdeněk Vašák**

ředitel

Správa a údržba silnic

Pardubického kraje

**Ing. Radek Novotný**

technický vedoucí oblasti

na základě plné moci

STRABAG a.s.

**Ing. Vlasta  
Svobodová** Podepsal Ing. Vlasta Svobodová  
DN: cn=Ing. Vlasta Svobodová, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=941/10411,  
email=vlasta.svobodova@strabag.com  
Datum: 2024.12.02 17:43:40 +01'00'

**Ing. Vlasta Svobodová**

ekonomický vedoucí oblasti

na základě plné moci

STRABAG a.s.

**Ing. Miloš  
Cvejn** Podepsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=milos.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.12.02 14:48:37  
+01'00'

# Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                        |                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>01 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024  
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Přílohy změnového listu: | Paré č. Příjemce |
|--------------------------|------------------|

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

Dle PDPS byla po dobu realizace stavebních prací, pro zajištění dopravní obslužnosti v dané lokalitě, navržena objížděná trasa ve směru od obce Lukavice – železniční přejezd ve směru na obec Písečná a město Letohrad.

V rámci Koordinačního jednání č. 1 byla projednána koordinace Stavby včetně dopravně inženýrského opatření (DIO) s dotčenými orgány a externími subjekty. Z jednání vyplynul dodatečný požadavek zástupců obce Lukavice a dopravního inspektorátu Policie ČR (dále jen „DI PČR“) na úpravu navržené objížděné trasy.

Požadovaná úprava spočívá v doplnění šesti dočasných výhyben na výše uvedené objížděné trase. Výhybny se na objížděné trase mají realizovat s ohledem na zajištění možného průjezdu autobusové dopravy a bezpečného míjení vozidel.

Konkrétně byly výhybny provedeny ze zhutněného asfaltobetonového recyklátu. Dále bylo nutné upravit stávající příkopy na této objížděné trase.

Provedením výše uvedené Změny bude docíleno bezpečného průjezdu veškeré dopravy a zajištění dopravní obslužnosti v dané lokalitě.

Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102.b (POPLATKY ZA SKLÁDKU), č. 122738 (ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM), č. 17380 (ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ), č. 18110 (ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I) a č. 56330.a (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI).

Změna má dále vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 5774AE.N (VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+).

Předmětná Změna byla vyvolána dodatečnými požadavky zástupců obce Lukavice a DI PČR. Tyto požadavky, vyslovené v rámci prvního koordinačního jednání Stavby, nebylo možné objektivně předvídat.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

## Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | 0,00 Kč                | 248 486,97 Kč          | 248 486,97 Kč                 |

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                |                         |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|-------------------|
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                               | jméno: M. [redacted] ra | datum | podpis [redacted] |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek | jméno: [redacted]       | datum | podpis [redacted] |
| Projektant                                                                                     | jméno: In [redacted]    | datum | podpis [redacted] |

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><div></div> | Číslo ZBV:<br><div></div> |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |                                                 |                           |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba<br/>Objednatele dle Interní směrnice<br/>SÚS Pk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | jméno: In <div></div> ek                        | datum<br>podpis           |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | jméno: In <div></div> n                         | datum<br><div></div>      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                 | <div></div>               |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 01                                                                                             |             |                                                     |      |                     |                   |                  |                   |                                      |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |                                                     |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 01 |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                                     |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (6)  |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                       | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč          | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3                                                   | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                    | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2                                                                                                                                           | 014102.b    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                 | T    | 8 474,400           | 8 827,200         | 352,800          | 235,25 Kč         | 1 993 602,60 Kč                      | 0,00 Kč            | 82 996,20 Kč      | 2 076 598,80 Kč           | 82 996,20 Kč           | 4,16%                 |
| 12                                                                                                                                          | 122738      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM  | M3   | 2 485,000           | 2 681,000         | 196,000          | 160,62 Kč         | 399 140,70 Kč                        | 0,00 Kč            | 31 481,52 Kč      | 430 622,22 Kč             | 31 481,52 Kč           | 7,89%                 |
| 21                                                                                                                                          | 17380       | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3   | 55,500              | 91,900            | 36,400           | 503,14 Kč         | 27 924,27 Kč                         | 0,00 Kč            | 18 314,30 Kč      | 46 238,57 Kč              | 18 314,30 Kč           | 65,59%                |
| 22                                                                                                                                          | 18110       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I           | M2   | 10 479,480          | 10 843,480        | 364,000          | 14,79 Kč          | 154 991,51 Kč                        | 0,00 Kč            | 5 383,56 Kč       | 160 375,07 Kč             | 5 383,56 Kč            | 3,47%                 |
| 36                                                                                                                                          | 56330.a     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                      | M3   | 1 752,000           | 1 865,600         | 113,600          | 874,92 Kč         | 1 532 859,84 Kč                      | 0,00 Kč            | 99 390,91 Kč      | 1 632 250,75 Kč           | 99 390,91 Kč           | 6,48%                 |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou         |      |                     |                   |                  |                   | 4 108 518,92 Kč                      | 0,00 Kč            | 237 566,49 Kč     | 4 346 085,41 Kč           | 237 566,49 Kč          |                       |

Nové položky

|    |          |                                                 |    |       |       |       |             |                  |         |               |                  |               |         |
|----|----------|-------------------------------------------------|----|-------|-------|-------|-------------|------------------|---------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 74 | 5774AE.N | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+ | M3 | 0,000 | 1,200 | 1,200 | 9 100,40 Kč | 0,00 Kč          | 0,00 Kč | 10 920,48 Kč  | 10 920,48 Kč     | 10 920,48 Kč  | 100,00% |
|    |          | Celkem za nové položky                          |    |       |       |       |             | 0,00 Kč          | 0,00 Kč | 10 920,48 Kč  | 10 920,48 Kč     | 10 920,48 Kč  |         |
|    |          | Celkem za všechny položky                       |    |       |       |       |             | 4 108 518,92 Kč  | 0,00 Kč | 248 486,97 Kč | 4 357 005,89 Kč  | 248 486,97 Kč |         |
|    |          | Celkem za stavební objekt                       |    |       |       |       |             | 17 002 324,32 Kč | 0,00 Kč | 248 486,97 Kč | 17 250 811,29 Kč | 248 486,97 Kč |         |
|    |          | Celkem za stavební objekt po všech změnách      |    |       |       |       |             | 17 002 324,32 Kč | 0,00 Kč | 248 486,97 Kč | 17 250 811,29 Kč | 248 486,97 Kč |         |

Za Zhotovitele:

Datum:



Podpsal Ing. Milos Cvejn.  
DN: cn=Ing. Milos Cvejn, o=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=ilos.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:27:35  
+01'00'

Za Objednatele:

Datum:



Digitálně  
podepsal Jiří  
Burian  
Datum:  
2024.11.26  
08:09:49 +01'00'

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        |                                                                                                                |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Retenční nádrž</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 301.2 / 01                                                   | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>02           |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024<br>Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br>Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                                                                                |                                       |
| <b>Přílohy změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <span>Paré č.</span> <span>Příjemce</span> </div> |                                       |
| <b>Iniciátor změny:</b> Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                       |
| <b>Popis Změny:</b><br><p>Dle PDPS bylo předpokládáno využití stávající dešťové kanalizace v úseku km 0,370 - 0,510 (dále jen "Kanalizace"). V rámci provádění stavebních prací byl zjištěn havarijní stav Kanalizace, která zajišťovala odvodnění silnice II/310 a zároveň byla součástí kanalizační sítě ulice Komenského. Oproti původnímu předpokladu byla dále zjištěna výšková i polohová kolize Kanalizace se zamýšleným novým stavem silnice II/310.</p> <p>V souladu s projednáním této skutečnosti na 1. kontrolním dni Stavby, konaném dne 12.04.2024, byla Zhotovitelem dne 20.06.2024 provedena kamerová prohlídka Kanalizace. Z výsledků prohlídky vyplynul havarijní stav Kanalizace, který spočívá zejména v olámaných hrdlech betonových trub, nevhodném napojení trub, zkorodovaných výztuží trub bez krytí a ve významném rozpraskání trub. Vlivem havarijního stavu došlo dále k vytvoření kaveren v prostoru kolem Kanalizace, skrz které proniká dešťová voda do konstrukce vozovky.</p> <p>Na základě výše popsaného zjištění bylo Autorským dozorem navrženo, a zástupcem Objednatele a Technickým dozorem stavebníka schváleno, provedení opravy Kanalizace s úpravou její trasy a polohy. Tímto bude zajištěno dostatečné krytí trub dle ČSN pro realizaci konstrukčních vrstev silnice II/310. Vybudováním nové kanalizace bude dále zabráněno znehodnocování nově provedených konstrukčních vrstev vozovky dešťovou vodou, zajištěno dostatečné odvodnění části povrchu silnice II/310 a dojde také k zachování svedení srážkových vod z ulice Komenského.</p> <p>Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 02730.N (POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ).</p> <p>Havarijní stav Kanalizace bylo možné zjistit až po jejím odkrytí a provedení kamerové prohlídky. V době zpracování PDPS nebyl havarijní stav Kanalizace znám, z vyjádření správce tohoto zařízení tato skutečnost nevyplynula.</p> <p>Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.</p> |                        |                                                                                                                |                                       |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                                                                                |                                       |
| <b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací                                                                                         | Cena navrhovaných změn celkem         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0,00 Kč                | 1 229 202,25 Kč                                                                                                | 1 229 202,25 Kč                       |
| <b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                                                                                                                |                                       |
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno:                 | datum                                                                                                          | podpis                                |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | jméno:                 | datum                                                                                                          | podpis<br>2024.11.26 08:13:46 +01'00' |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | jméno:                 | datum                                                                                                          | podpis Ing.                           |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                                                                                |                                       |

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                |                        |                                                       |                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Retenční nádrž</b> |                        | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 301.2 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>02                                                                          |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba<br/>Objednatele dle Interní směrnice<br/>SÚS Pk)</b>                                                                                                        | jméno: Ing. [redacted] | datum                                                 | podpis                                                                                        |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                          | jméno: [redacted]      | datum                                                 | podpis<br> |
|                                                                                                                                                                                            |                        |                                                       | Číslo paré:                                                                                   |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 02                                                                                                 |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 301 - Retenční nádrž |             |               |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                                 |             |               |      |                     |                   |                  |                   | č. 01                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                                 |             |               |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (6) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                    | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                               | 2           | 3             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |

Nové položky

|      |           |                                                        |     |       |       |       |                 |                 |         |                 |                 |                 |         |
|------|-----------|--------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|-----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1008 | 02730.R.N | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 229 202,25 Kč | 0,00 Kč         | 0,00 Kč | 1 229 202,25 Kč | 1 229 202,25 Kč | 1 229 202,25 Kč | 100,00% |
|      |           | Celkem za nové položky                                 |     |       |       |       |                 | 0,00 Kč         | 0,00 Kč | 1 229 202,25 Kč | 1 229 202,25 Kč | 1 229 202,25 Kč |         |
|      |           | Celkem za stavební objekt                              |     |       |       |       |                 | 3 312 762,35 Kč | 0,00 Kč | 1 229 202,25 Kč | 4 541 964,60 Kč | 1 229 202,25 Kč |         |
|      |           | Celkem za stavební objekt po všech změnách             |     |       |       |       |                 | 3 312 762,35 Kč | 0,00 Kč | 1 229 202,25 Kč | 4 541 964,60 Kč | 1 229 202,25 Kč |         |

Za Zhotovitele:

Ing. Miloš Cvejn

Podpsal Ing. Miloš Cvejn

DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ, ou=STRABAG a.s., ou=841.0149, email=milos.cvejn@strabag.com

Datum:

Za Objednatele:

Datum:

# Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                        |                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101 / 02 | Číslo ZBV:<br><br>03 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024  
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Přílohy změnového listu: | Paré č. Příjemce |
|--------------------------|------------------|

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

V níže specifikovaných úsecích byl při skryvce ornice a provádění výkopových prací zjištěn výskyt historických betonových obrub a lokálně také betonového vodícího proužku.

Pro možnost provedení navazujících prací dle předpokladu PDPS bylo nutné obruby a vodící proužky odstranit, a to včetně betonových podkladních vrstev. Odstraněný materiál byl zlikvidován odvozem na skládku.

Celkem se jednalo o 324 m obrub a 33 m vodícího proužku:

1. Km 0,380 – 0,428, levá strana (48 m)
2. Km 0,507 – 0,577, pravá strana (70 m)
3. Ul. Komenského od Písečné k náměstí, pravá strana (91 m)
4. Ul. Komenského od náměstí do ul. Spořilov, levá strana (82 m)
5. Ul. K Cihelně, obruby včetně vodícího proužku, levá a pravá strana (17 m + 16 m)

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014102.C (POPLATKY ZA SKLÁDKU).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 113524.N (ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM) a č. 915402.N (VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ).

Historické betonové obruby a betonové vodící proužky byly skryty pod vrstvou ornice a zeminy. Jednalo se tak o skryté konstrukce, jejichž výskyt mohl být zjištěn až v rámci skryvky ornice a provádění výkopových prací.

Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.

Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | 0,00 Kč                | 78 732,87 Kč           | 78 732,87 Kč                  |

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                |                      |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|-------------------|
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                               | Jméno: [redacted]    | datum | podpis [redacted] |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek | Jméno: Ji [redacted] | datum | podpis [redacted] |
| Projektant                                                                                     | Jméno: In [redacted] | datum | podpis [redacted] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                            |                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b> |                                                                                  | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101 / 02 | Číslo ZBV:<br><br>03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba<br/>Objednatele dle Interní směrnice<br/>SÚS Pk)</b>                                                                                                    | jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>    | datum                                               | podpis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                      | jméno: In <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | datum                                               | <div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="background-color: black; color: black; width: 100px; height: 30px; margin-right: 10px;"></div> <div> Podepsal Ing. Miloš Cvejn<br/> DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,<br/> o=STRABAG a.s., ou=841.0149,<br/> email=milos.cvejn@strabag.com<br/> Datum: 2024.11.25 10:33:03<br/> +01'00' </div> </div> |
|                                                                                                                                                                                        |                                                                                  |                                                     | Číslo paré:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 03                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   |                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | č. 02                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (6) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 3                                                                                                                                           | 014102.c    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                         | T    | 19,200              | 101,730           | 82,530           | 411,69 Kč         | 7 904,45 Kč                         | 0,00 Kč            | 33 976,78 Kč      | 41 881,23 Kč              | 33 976,78 Kč           | 429,84%               |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |      |                     |                   |                  |                   | 7 904,45 Kč                         | 0,00 Kč            | 33 976,78 Kč      | 41 881,23 Kč              | 33 976,78 Kč           |                       |

Nové položky

|    |          |                                                                         |    |       |         |         |           |                  |         |               |                  |               |         |
|----|----------|-------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|-----------|------------------|---------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 75 | 113524.N | ODSTRANĚNÍ CHODNIKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM | M  | 0,000 | 324,000 | 324,000 | 123,13 Kč | 0,00 Kč          | 0,00 Kč | 39 894,12 Kč  | 39 894,12 Kč     | 39 894,12 Kč  | 100,00% |
| 76 | 915402.N | VODOR DOPRAV ZNAČ BETON PREFABRIK - ODSTRANĚNÍ                          | M2 | 0,000 | 8,250   | 8,250   | 589,33 Kč | 0,00 Kč          | 0,00 Kč | 4 861,97 Kč   | 4 861,97 Kč      | 4 861,97 Kč   | 100,00% |
|    |          | Celkem za nové položky                                                  |    |       |         |         |           | 0,00 Kč          | 0,00 Kč | 44 756,09 Kč  | 44 756,09 Kč     | 44 756,09 Kč  |         |
|    |          | Celkem za všechny položky                                               |    |       |         |         |           | 7 904,45 Kč      | 0,00 Kč | 78 732,87 Kč  | 86 637,32 Kč     | 78 732,87 Kč  |         |
|    |          | Celkem za stavební objekt                                               |    |       |         |         |           | 17 002 324,32 Kč | 0,00 Kč | 78 732,87 Kč  | 17 081 057,19 Kč | 78 732,87 Kč  |         |
|    |          | Celkem za stavební objekt po všech změnách                              |    |       |         |         |           | 17 002 324,32 Kč | 0,00 Kč | 327 219,84 Kč | 17 329 544,16 Kč | 327 219,84 Kč |         |

Za Zhotovitele:

Datum:

Podepsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=milos.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:33:16  
+01'00'

Za Objednatele:

Datum:

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 101 / 03                                        | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>04                                                                                                                                                                                                            |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024<br>Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br>Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Přílohy změnového listu:</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> Paré č.                      Příjemce </div> |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Iniciátor změny:</b> Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Popis Změny:</b><br>Dle předpokladu PDPS mělo být v rámci stavebního objektu SO 101 provedeno odstranění 4 ks pařezů v průměru do 0,9 m. Po sejmutí ornice a zahájení zemních prací byl však zjištěn výskyt dalších pařezů, které byly zakryty zeminou. Pařezy byly v kolizním umístění se zamýšleným stavem komunikace.<br><br>Ponechání organické hmoty v podloží a konstrukci nové vozovky je nepřipustné, proto bylo nutné odstranit celkem 30 kusů pařezů nad rámec předpokladu PDPS.<br><br>Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 11222 (ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M).<br><br>Historické pařezy byly zakryty zeminou a jejich výskyt nebylo možné objektivně předvídat. K jejich zjištění mohlo dojít až po sejmutí ornice a zahájení zemních prací.<br><br>Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna. |                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cena vypuštěných prací<br><br>0,00 Kč | Cena dodatečných prací<br><br>75 279,60 Kč                                                        | Cena navrhovaných změn celkem<br><br>75 279,60 Kč                                                                                                                                                                                      |
| <b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| Technický dozor stavebníka (TDS)                      jméno: [redacted] a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | datum                                                                                             | podpis [redacted] +01'00'                                                                                                                                                                                                              |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                      jméno: J [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | datum                                                                                             | podpis [redacted] 29:57 +01'00'                                                                                                                                                                                                        |
| Projektant                      jméno: In [redacted] lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       | datum                                                                                             | podpis [redacted] 12:03 +01'00'                                                                                                                                                                                                        |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatel dle Interní směrnice SÚS Pk)</b> jméno: I [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       | datum                                                                                             | podpis                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Zhotovitel</b> jméno: I [redacted]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       | datum                                                                                             | podpis [redacted] <div style="font-size: small; margin-top: 5px;"> Podpsal Ing. Miloš Cvejn<br/> DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841 0149, email=milos.cvejn@strabag.com<br/> Datum: 2024.11.25 10:30:11 +01' </div> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                                                                                                   | <b>Číslo paré:</b>                                                                                                                                                                                                                     |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 04                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   |                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | č. 03                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (6) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 5                                                                                                                                           | 11222       | ODSTRANĚNÍ PÁŘEZŮ D DO 0,9M                 | KUS  | 4,000               | 44,000            | 40,000           | 1 881,99 Kč       | 7 527,96 Kč                         | 0,00 Kč            | 75 279,60 Kč      | 82 807,56 Kč              | 75 279,60 Kč           | 1000,00%              |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |      |                     |                   |                  |                   | 7 527,96 Kč                         | 0,00 Kč            | 75 279,60 Kč      | 82 807,56 Kč              | 75 279,60 Kč           |                       |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za stavební objekt                   |      |                     |                   |                  |                   | 17 002 324,32 Kč                    | 0,00 Kč            | 75 279,60 Kč      | 17 077 603,92 Kč          | 75 279,60 Kč           |                       |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za stavební objekt po všech změnách  |      |                     |                   |                  |                   | 17 002 324,32 Kč                    | 0,00 Kč            | 402 499,44 Kč     | 17 404 823,76 Kč          | 402 499,44 Kč          |                       |

Za Zhotovitele:

Podpeal Ing. Miloš Cvojn

DN: cn=Ing. Miloš Cvojn, o=CZ, o=STRABAG a.s., ou=841.0149, email=ilos.cvojn@strabag.com

Datum: 2024.11.25 10:31:03 +01'00'

Datum:

Za Objednatele:

Digitálně podepsal

Jiří Burian

Datum: 2024.11.26 08:30:35 +01'00'

Datum:

# Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                        |                                                     |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101 / 04 | Číslo ZBV:<br><br>05 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024  
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Přílohy změnového listu: | Paré č. Příjemce |
|--------------------------|------------------|

Iniciátor změny: Objednatel

## Popis Změny:

V rámci PDPS, konkrétně v Příloze e) Technická specifikace, část II.2, byl uvažován odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu na deponii cestmistrovství Žamberk ve vzdálenosti 6 km od Stavby. Tyto práce byly v rámci soupisu prací vyjádřeny položkami č. 113338 (ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM) a č. 113728 (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM).

V rámci koordinačního jednání s provozním úsekem Správy a údržby silnic byl na Zhotovitele vznesen dodatečný požadavek Objednatele na odvoz a uložení vyfrézovaného materiálu na deponii v Klášterci nad Ohří, která se však při využití nejkratší možné trasy nachází ve vzdálenosti 22 km od Stavby. Jako důvod dodatečného požadavku byly uvedeny nedostatečné kapacity původně uvažované deponie.

V této ZBV č. 05 dochází k administraci zvýšených nákladů na dopravu vyfrézovaného materiálu v celkovém úhrnu 16 km nad rámec původního předpokladu PDPS. Zároveň dochází k odpočtu položky za skládkovné tohoto materiálu.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 014102.a (POPLATKY ZA SKLÁDKU).

Změna má dále vliv na přidání nových položek soupisu prací č. 11333B.N (ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA) a č. 11372B.N (FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA).

Změna byla vyvolána dodatečným požadavkem Objednatele ve věci určení jiné deponie pro uložení vyfrézovaného materiálu.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by změnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

## Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | - 17 837,40 Kč         | 430 524,54 Kč          | 412 687,14 Kč                 |

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                |                      |       |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------|------------|
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                               | jméno: M[redacted]ra | datum | podpis | [redacted] |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek | jméno: Ji[redacted]  | datum | podpis | [redacted] |
| Projektant                                                                                     | jméno: l[redacted]   | datum | podpis | [redacted] |

| Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                            |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |  | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 101 / 04 | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>05 |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |                                                            |                             |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba<br/>Objednatele dle Interní směrnice<br/>SÚS Pk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | jméno: [redacted] k                                        | datum                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | podpis                                                     |                             |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | jméno: In [redacted] n                                     | datum                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  | podpis [redacted]                                          |                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                            | Číslo paré:                 |


Podpsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=mls.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:34:11  
+01'00'

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 05                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   |                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | č. 04                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                             |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (4) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                               | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3                                           | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                                                                                                                                           | 014102.a    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                         | T    | 1 516,786           | 0,000             | -1 516,786       | 11,76 Kč          | 17 837,40 Kč                        | - 17 837,40 Kč     | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | - 17 837,40 Kč         | -100,00%              |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |      |                     |                   |                  |                   | 17 837,40 Kč                        | - 17 837,40 Kč     | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | - 17 837,40 Kč         |                       |

Nové položky

|      |          |                                                                 |     |       |            |            |          |                  |                |               |                  |               |         |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------|-----|-------|------------|------------|----------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 1001 | 11333B.N | ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM - DOPRAVA | TKM | 0,000 | 16 955,968 | 16 955,968 | 17,74 Kč | 0,00 Kč          | 0,00 Kč        | 300 798,87 Kč | 300 798,87 Kč    | 300 798,87 Kč | 100,00% |
| 1002 | 11372B.N | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH - DOPRAVA                | TKM | 0,000 | 7 312,608  | 7 312,608  | 17,74 Kč | 0,00 Kč          | 0,00 Kč        | 129 725,67 Kč | 129 725,67 Kč    | 129 725,67 Kč | 100,00% |
|      |          | Celkem za nové položky                                          |     |       |            |            |          | 0,00 Kč          | 0,00 Kč        | 430 524,54 Kč | 430 524,54 Kč    | 430 524,54 Kč |         |
|      |          | Celkem za všechny položky                                       |     |       |            |            |          | 17 837,40 Kč     | - 17 837,40 Kč | 430 524,54 Kč | 430 524,54 Kč    | 412 687,14 Kč |         |
|      |          | Celkem za stavební objekt                                       |     |       |            |            |          | 17 002 324,32 Kč | - 17 837,40 Kč | 430 524,54 Kč | 17 415 011,46 Kč | 412 687,14 Kč |         |
|      |          | Celkem za stavební objekt po všech změnách                      |     |       |            |            |          | 17 002 324,32 Kč | - 17 837,40 Kč | 833 023,98 Kč | 17 817 510,90 Kč | 815 186,58 Kč |         |

Za Zhotovitele:

Datum:



Podepsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=mlilos.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:34:22  
+01'00'

Za Objednatele:

Datum:



Digitálně podepsal  
Jiří Burian  
Datum: 2024.11.26  
08:33:46 +01'00'

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        |                                                            |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 101 / 05 | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>06                                                                                                 |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024<br>Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br>Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                                                            |                                                                                                                             |
| <b>Přílohy změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | Paré č.                      Příjemce                      |                                                                                                                             |
| <b>Iniciátor změny:</b> Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                            |                                                                                                                             |
| <b>Popis Změny:</b><br>Dle PDPS byl v úseku km 0,245 – 0,370 levá strana ve směru staničení navržen minimální podélný sklon vozovky 0,3 %. Nově položené asfaltové vrstvy měly v tomto úseku přiléhat k navrženým kamenným obrubám.<br><br>V rámci povolených odchylek od projektovaných výšek a sklonů dle ČSN 73 6121, tabulka A.2, může být po pokládce asfaltových vrstev dosaženo i sklonu 0,0 %. Tím by však nebylo zajištěno požadované odvodnění opravované komunikace.<br><br>Z tohoto důvodu bylo Zhotovitelem a Autorským dozorem navrženo doplnění dvojlinky ze žulových kostek 100 / 100 / 100 mm do betonového lože.<br><br>Provedením výše popsané Změny bude zajištěno vedení lišty finišeru k dodržení minimálního projektovaného sklonu vozovky, a tím i zajištění požadovaného odvodnění povrchu komunikace do přilehlých uličních vpustí.<br><br>Změna má vliv na přidání nové položky soupisu prací č. 91771.N (OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH).<br><br>Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.<br><br>Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna. |                        |                                                            |                                                                                                                             |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        |                                                            |                                                                                                                             |
| <b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací                                     | Cena navrhovaných změn celkem                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 Kč                | 144 923,80 Kč                                              | 144 923,80 Kč                                                                                                               |
| <b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                                                            |                                                                                                                             |
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | jméno: M[redacted]a    | datum                                                      | podpis [redacted]<br><small>Digitálně podepsal Michal Kučera<br/>Datum: 2024.11.25 20:04:47 +01'00'</small>                 |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno: J[redacted]     | datum                                                      | podpis [redacted]<br><small>Digitálně podepsal Jiří Burian<br/>Datum: 2024.11.26 08:36:16 +01'00'</small>                   |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno: In[redacted]    | datum                                                      | podpis [redacted]<br><small>Digitálně podepsal Ing. František Haburaj, Ph.D.<br/>Datum: 2024.11.25 11:13:40 +01'00'</small> |

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101 / 05 | Číslo ZBV:<br><br>06                                    |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy. |  |                                                     |                                                         |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba<br/>Objednatele dle Interní směrnice<br/>SÚS Pk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  | jméno: Ing. J. [redacted]                           | datum                      podpis                       |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  | jméno: Ing. [redacted]                              | datum                      [redacted] podpis [redacted] |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     | Číslo paré:                                             |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 06                                                                                             |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |               |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |               |      |                     |                   |                  |                   | č. 05                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |               |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (6) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |

Nové položky

|      |         |                                            |   |       |         |         |           |                  |                |               |                  |               |         |
|------|---------|--------------------------------------------|---|-------|---------|---------|-----------|------------------|----------------|---------------|------------------|---------------|---------|
| 1007 | 91771.N | OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK VELKÝCH         | M | 0,000 | 244,000 | 244,000 | 593,95 Kč | 0,00 Kč          | 0,00 Kč        | 144 923,80 Kč | 144 923,80 Kč    | 144 923,80 Kč | 100,00% |
|      |         | Celkem za nové položky                     |   |       |         |         |           | 0,00 Kč          | 0,00 Kč        | 144 923,80 Kč | 144 923,80 Kč    | 144 923,80 Kč |         |
|      |         | Celkem za stavební objekt                  |   |       |         |         |           | 17 002 324,32 Kč | 0,00 Kč        | 144 923,80 Kč | 17 147 248,12 Kč | 144 923,80 Kč |         |
|      |         | Celkem za stavební objekt po všech změnách |   |       |         |         |           | 17 002 324,32 Kč | - 17 837,40 Kč | 977 947,78 Kč | 17 962 434,70 Kč | 960 110,38 Kč |         |

Za Zhotovitele:

Datum:



Podepsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,  
ou=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=milos.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:35:37  
+01'00'

Za Objednatele:

Datum:



Digitálně podepsal  
Jiří Burian  
Datum: 2024.11.26  
08:36:47 +01'00'

| Evidenční list změny dle §100 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 101 / 06                                                                                                                         | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>07                                                                               |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024<br>Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br>Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| <b>Přílohy evidenčního listu:</b><br><div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     | <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div>Paré č.</div> <div>Příjemce</div> </div> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div> |                                                                                                           |
| <b>Popis Změny:</b><br>V rámci PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděných prací v rámci stavebního objektu SO 101. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu provedení Stavby, a podle přepočtu provedeného na místě stavby, byl stanoven doměrek dotčených položek soupisu prací.<br><br>Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102.b, č. 14212, č. 121104, č. 122734, č. 122738, č. 123738, č. 125734, č. 125738, č. 17120, č. 17180.b, č. 17310, č. 17380, č. 18110, č. 18130, č. 18223, č. 18242, č. 21197, č. 21263, č. 56330.a, č. 572123, č. 572213, č. 57475, č. 574A34, č. 574D56, č. 574E58 a č. 917424.<br><br>Tato změna neznamená změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravuje, respektive upřesňuje řešení uvažované v PDPS z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů.<br><br>Změna tak vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací.<br><br>Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. (1) ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna. |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| <b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena navrhovaných Změn kladných<br><br>73 968,36 Kč | Cena navrhovaných Změn záporných<br><br>- 552 045,63 Kč                                                                                                                            | Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem<br><br>- 478 077,27 Kč                                 |
| <b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno: Mi[redacted]ra                               | datum                                                                                                                                                                              | podpis [redacted]                                                                                         |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | jméno: Jiří [redacted]                              | datum                                                                                                                                                                              | podpis [redacted]<br><small>Digitálně podepsal Jiří Burian<br/>Datum: 2024.11.26 08:40:14 +01'00'</small> |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno: Ing. [redacted]                              | datum                                                                                                                                                                              | podpis [redacted]<br>D.                                                                                   |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno: [redacted]ek                                 | datum                                                                                                                                                                              | podpis                                                                                                    |
| <b>Zhotovitel</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno: Ing. [redacted]                              | datum                                                                                                                                                                              | podpis [redacted]<br><small>Podepsal Ing. Miloš Cvejn<br/>DN: [redacted]</small>                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                                                                    | Číslo paré:                                                                                               |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 07                                                                                             |             |                                                                |      |                     |                   |                  |                   |                                      |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |                                                                |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 06 |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                                                |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §100             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                                  | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč          | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3                                                              | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                    | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 2                                                                                                                                           | 014102.b    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                            | T    | 8 474,400           | 7 977,600         | -496,800         | 235,25 Kč         | 1 993 602,60 Kč                      | - 116 872,20 Kč    | 0,00 Kč           | 1 876 730,40 Kč           | - 116 872,20 Kč        | -5,86%                |
| 4                                                                                                                                           | 014212      | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE                                    | T    | 662,625             | 642,746           | -19,879          | 308,76 Kč         | 204 592,10 Kč                        | - 6 137,84 Kč      | 0,00 Kč           | 198 454,26 Kč             | - 6 137,84 Kč          | -3,00%                |
| 10                                                                                                                                          | 121104      | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM                | M3   | 406,875             | 395,875           | -11,000          | 126,33 Kč         | 51 400,52 Kč                         | - 1 389,63 Kč      | 0,00 Kč           | 50 010,89 Kč              | - 1 389,63 Kč          | -2,70%                |
| 11                                                                                                                                          | 122734      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM              | M3   | 307,000             | 298,000           | -9,000           | 196,59 Kč         | 60 353,13 Kč                         | - 1 769,31 Kč      | 0,00 Kč           | 58 583,82 Kč              | - 1 769,31 Kč          | -2,93%                |
| 12                                                                                                                                          | 122738      | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM             | M3   | 2 485,000           | 2 413,000         | -72,000          | 160,62 Kč         | 399 140,70 Kč                        | - 11 564,64 Kč     | 0,00 Kč           | 387 576,06 Kč             | - 11 564,64 Kč         | -2,90%                |
| 13                                                                                                                                          | 123738      | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM   | M3   | 2 223,000           | 1 946,000         | -277,000         | 160,01 Kč         | 355 702,23 Kč                        | - 44 322,77 Kč     | 0,00 Kč           | 311 379,46 Kč             | - 44 322,77 Kč         | -12,46%               |
| 14                                                                                                                                          | 125734      | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM             | M3   | 861,075             | 844,075           | -17,000          | 171,82 Kč         | 147 949,91 Kč                        | - 2 920,94 Kč      | 0,00 Kč           | 145 028,97 Kč             | - 2 920,94 Kč          | -1,97%                |
| 15                                                                                                                                          | 125738      | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM            | M3   | 368,125             | 357,081           | -11,044          | 142,91 Kč         | 52 608,74 Kč                         | - 1 578,30 Kč      | 0,00 Kč           | 51 030,44 Kč              | - 1 578,30 Kč          | -3,00%                |
| 17                                                                                                                                          | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ            | M3   | 5 421,875           | 5 052,875         | -369,000         | 18,97 Kč          | 102 852,97 Kč                        | - 6 999,93 Kč      | 0,00 Kč           | 95 853,04 Kč              | - 6 999,93 Kč          | -6,81%                |
| 19                                                                                                                                          | 17180.b     | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ             | M3   | 2 268,000           | 1 985,000         | -283,000         | 691,38 Kč         | 1 568 049,84 Kč                      | - 195 660,54 Kč    | 0,00 Kč           | 1 372 389,30 Kč           | - 195 660,54 Kč        | -12,48%               |
| 20                                                                                                                                          | 17310       | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM                        | M3   | 202,700             | 196,700           | -6,000           | 448,54 Kč         | 90 919,06 Kč                         | - 2 691,24 Kč      | 0,00 Kč           | 88 227,82 Kč              | - 2 691,24 Kč          | -2,96%                |
| 21                                                                                                                                          | 17380       | ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ            | M3   | 55,500              | 53,835            | -1,665           | 503,14 Kč         | 27 924,27 Kč                         | - 837,73 Kč        | 0,00 Kč           | 27 086,54 Kč              | - 837,73 Kč            | -3,00%                |
| 22                                                                                                                                          | 18110       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I                      | M2   | 10 479,480          | 9 591,880         | -887,600         | 14,79 Kč          | 154 991,51 Kč                        | - 13 127,60 Kč     | 0,00 Kč           | 141 863,91 Kč             | - 13 127,60 Kč         | -8,47%                |
| 23                                                                                                                                          | 18130       | ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ                                      | M2   | 3 875,000           | 3 775,605         | -99,395          | 9,62 Kč           | 37 277,50 Kč                         | - 956,18 Kč        | 0,00 Kč           | 36 321,32 Kč              | - 956,18 Kč            | -2,57%                |
| 24                                                                                                                                          | 18223       | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M                     | M2   | 3 875,000           | 3 775,605         | -99,395          | 67,44 Kč          | 261 330,00 Kč                        | - 6 703,20 Kč      | 0,00 Kč           | 254 626,80 Kč             | - 6 703,20 Kč          | -2,57%                |
| 25                                                                                                                                          | 18242       | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI                        | M2   | 3 875,000           | 3 775,605         | -99,395          | 32,93 Kč          | 127 603,75 Kč                        | - 3 273,08 Kč      | 0,00 Kč           | 124 330,67 Kč             | - 3 273,08 Kč          | -2,57%                |
| 31                                                                                                                                          | 21197       | OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE                    | M2   | 1 455,400           | 1 235,000         | -220,400         | 41,07 Kč          | 59 773,28 Kč                         | - 9 051,83 Kč      | 0,00 Kč           | 50 721,45 Kč              | - 9 051,83 Kč          | -15,14%               |
| 32                                                                                                                                          | 21263       | TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM              | M    | 766,000             | 650,000           | -116,000         | 349,07 Kč         | 267 387,62 Kč                        | - 40 492,12 Kč     | 0,00 Kč           | 226 895,50 Kč             | - 40 492,12 Kč         | -15,14%               |
| 36                                                                                                                                          | 56330.a     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                 | M3   | 1 752,000           | 1 720,000         | -32,000          | 874,92 Kč         | 1 532 859,84 Kč                      | - 27 997,44 Kč     | 0,00 Kč           | 1 504 862,40 Kč           | - 27 997,44 Kč         | -1,83%                |
| 38                                                                                                                                          | 572123      | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                       | M2   | 5 048,880           | 5 010,720         | -38,160          | 11,77 Kč          | 59 425,32 Kč                         | - 449,14 Kč        | 0,00 Kč           | 58 976,18 Kč              | - 449,14 Kč            | -0,76%                |
| 39                                                                                                                                          | 572213      | SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2                         | M2   | 9 680,880           | 9 607,730         | -73,150          | 11,77 Kč          | 113 943,96 Kč                        | - 860,98 Kč        | 0,00 Kč           | 113 082,98 Kč             | - 860,98 Kč            | -0,76%                |
| 40                                                                                                                                          | 57475       | VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY                       | M2   | 3 099,000           | 2 640,000         | -459,000         | 49,84 Kč          | 154 454,16 Kč                        | - 22 876,56 Kč     | 0,00 Kč           | 131 577,60 Kč             | - 22 876,56 Kč         | -14,81%               |
| 41                                                                                                                                          | 574A34      | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM       | M2   | 4 632,000           | 4 597,000         | -35,000          | 234,72 Kč         | 1 087 223,04 Kč                      | - 8 215,20 Kč      | 0,00 Kč           | 1 079 007,84 Kč           | - 8 215,20 Kč          | -0,76%                |
| 42                                                                                                                                          | 574D56      | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 60MM | M2   | 4 817,280           | 4 780,880         | -36,400          | 399,83 Kč         | 1 926 093,06 Kč                      | - 14 553,81 Kč     | 0,00 Kč           | 1 911 539,25 Kč           | - 14 553,81 Kč         | -0,76%                |

|    |        |                                                               |    |           |           |         |  |
|----|--------|---------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|---------|--|
| 43 | 574E58 | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY<br>ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2 | 5 048,880 | 5 010,730 | -38,150 |  |
| 69 | 917424 | CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH<br>OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM          | M  | 514,000   | 548,000   | 34,000  |  |
|    |        | <b>Celkem za položky ze Smlouvy<br/>dotčené Změnou</b>        |    |           |           |         |  |
|    |        | <b>Celkem za stavební objekt</b>                              |    |           |           |         |  |
|    |        | <b>Celkem za stavební objekt po všech<br/>změnách</b>         |    |           |           |         |  |

Za Zhotovitele:

Datum:



Podepsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=milos.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:36:37  
+01'00'

|             |                  |                   |                 |                  |                 |        |
|-------------|------------------|-------------------|-----------------|------------------|-----------------|--------|
| 281,61 Kč   | 1 421 815,10 Kč  | - 10 743,42 Kč    | 0,00 Kč         | 1 411 071,68 Kč  | - 10 743,42 Kč  | -0,76% |
| 2 175,54 Kč | 1 118 227,56 Kč  | 0,00 Kč           | 73 968,36 Kč    | 1 192 195,92 Kč  | 73 968,36 Kč    | 6,61%  |
|             | 13 377 501,77 Kč | - 552 045,63 Kč   | 73 968,36 Kč    | 12 899 424,50 Kč | - 478 077,27 Kč |        |
|             | 17 002 324,32 Kč | - 552 045,63 Kč   | 73 968,36 Kč    | 16 524 247,05 Kč | - 478 077,27 Kč |        |
|             | 17 002 324,32 Kč | - 1 248 877,70 Kč | 1 236 791,60 Kč | 16 990 238,22 Kč | - 12 086,10 Kč  |        |

Za Objednatele:

  
09:13:53 +01'00'

Datum:

  
01'00'


| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |                             |         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|----------|
| <p>Název a evidenční číslo stavby:</p> <p><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b></p> <p>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</p> <p><b>Komunikace</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</p> <p>SO 101 / 06</p>                                                                                                                                    | <p>Číslo ZBV:</p> <p>07</p> |         |          |
| <p>Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024</p> <p>Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice</p> <p>Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                               |                             |         |          |
| <p><u>Přílohy změnového listu:</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Paré č.</td> <td style="width: 50%; padding: 5px;">Příjemce</td> </tr> </table> |                             | Paré č. | Příjemce |
| Paré č.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Příjemce                                                                                                                                                                                      |                             |         |          |
| <p>Iniciátor změny: Zhotovitel</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                               |                             |         |          |
| <p>Popis Změny:</p> <p>1) Dle PDPS se jako základ pro mostní svodidlo měl realizovat betonový práh. Zhotovitelem však bylo během stavby zjištěno, že betonový práh by se měl budovat v těsné blízkosti stávajícího betonového plotu. Při budování základu betonového prahu by tak došlo k podkopání a narušení základu výše zmíněného betonového plotu. Po pochůzce stavby a po ověření Autorským dozorem (dále jen "AD") došlo v rámci Kontrolního dne č. 3 k rozhodnutí, že betonový práh nebude realizován a svodidlo na mostním objektu bude beraněno. Dojde zároveň k prodloužení stávajícího svodidla v prostoru mostního objektu, původně uvažované mostní svodidlo nebylo s ohledem na neprovádění betonového prahu osazeno. Provedením Změny nebude ovlivněna bezpečnost silničního provozu.</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 32712 (ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH), č. 9113B1 (SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 - DODÁVKA A MONTÁŽ) a č. 56-9115C1 (SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 – DODÁVKA A MONTÁŽ).</p> <p>2) Vozovkové vrstvy ze šterkodrti byly dle PDPS zamýšleny jako konstrukční vrstva přilehlého chodníku pro pěší. V době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby bylo rozhodnuto o opravách chodníku pro pěší v rámci samostatné investiční akce Města Letohrad. Z tohoto důvodu byla dotčená položka soupisu prací čerpána pouze částečně na nutné drobné sanace se souhlasem Objednatele a Technického dozoru stavebníka (dále jen "TDS").</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 56330.b (VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI).</p> <p>3) Zhotovitel v průběhu realizace zakázky upozornil, že dle PDPS má být v prostoru stavebního objektu SO 101 rozmístěno 37 kusů šachet. Zhotovitel na základě této skutečnosti požádal AD o podrobnější podklady k umístění těchto šachet. Na základě pochůzky stavby obdržel Zhotovitel od AD požadovaný podrobnější podklad, ze kterého však vyplynulo požadované umístění pouze 3 kusů šachet. Zbylé šachty nebyly osazeny.</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 895811 (DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60).</p> <p>4) Dle PDPS bylo uvažováno s realizací vodorovného dopravního značení v některých úsecích se šířkou vodičí čáry 25 cm, a v některých pouze šířky 12,5 cm. Z vyjádření zástupce dopravního inspektorátu Policie České republiky (dále jen "DI PČR") vyplynulo, že vodičí čáry budou provedeny v jednotné šířce 12,5 cm tak, aby Stavba byla sjednocena s navazujícími úseky silnice II/310.</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 915111 (VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ – DODÁVKA A POKLÁDKA) a č. 915221 (VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ – DOD A POKLÁDKA).</p> <p>5) V rámci PDPS byly navrženy 4 kusy plastových zvýrazňujících sloupků. V souladu s dodatečným požadavkem DI PČR byly instalovány pouze 2 kusy sloupků.</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 91692 (ZVÝRAŽŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ).</p> <p>6) Vzhledem k nutnému vyrovnaní výškových rozdílů mezi vozovkou a chodníkem pro pěší, kdy bylo nutné navázat výškovou úroveň chodníku pro pěší a široký vstup do objektu č. p. 256, došlo k navýšení množství osazených obrub z betonových palisád. Skutečně provedená výměra dotčené položky soupisu prací byla zaměřena.</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 91710 (OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD).</p> <p>7) S ohledem na zajištění kompletnosti odvodňovacích prvků vozovky tak, aby bylo odvodnění opravované silnice II/310 řádně funkční, došlo k navýšení množství osazených příkopových žlabů. Skutečně provedená výměra dotčené položky soupisu prací byla zaměřena.</p> <p>Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 935212 (PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO</p> |                                                                                                                                                                                               |                             |         |          |

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><div></div> | Číslo ZBV:<br><div></div>                                                                                                                  |
| BETONU TL 100MM)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                         |                                                 |                                                                                                                                            |
| <p>Výše popsané Změny vyplývají ze skutečně zjištěného stavu stavby v době její realizace, změn v době mezi zpracováním PDPS a realizací stavby a dále z dodatečných požadavků DI PČR.</p> <p>Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.</p> <p>Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tyto skutečnosti v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna.</p> |                         |                                                 |                                                                                                                                            |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                                                                                            |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cena vypuštěných prací  | Cena dodatečných prací                          | Cena navrhovaných změn celkem                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - 678 994,67 Kč         | 184 875,46 Kč                                   | - 494 119,21 Kč                                                                                                                            |
| Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                                 |                                                                                                                                            |
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | jméno: M <div></div> ra | datum                                           | podpis <div></div>                                                                                                                         |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno: J <div></div>    | datum                                           | podpis <div></div> <div>:41:17 +01'00'</div>                                                                                               |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno: In <div></div> ý | datum                                           | podpis <div></div> František Haburaj, Ph.D. <div>Digitálně podepsal Ing. František Haburaj, Ph.D. Datum: 2024.11.25 11:14:28 +01'00'</div> |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                         |                                                 |                                                                                                                                            |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div></div>             | <div></div>                                     | <div></div>                                                                                                                                |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <div></div>             | <div></div>                                     | <div></div>                                                                                                                                |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 07                                                                                             |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   |                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | č. 06                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                                                   |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (6) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                                     | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3                                                                 | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 33                                                                                                                                          | 32712       | ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH            | M3   | 9,000               | 0,000             | -9,000           | 12 746,77 Kč      | 114 720,93 Kč                       | - 114 720,93 Kč    | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | - 114 720,93 Kč        | -100,00%              |
| 37                                                                                                                                          | 56330.b     | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                                    | M3   | 116,580             | 7,440             | -109,140         | 940,51 Kč         | 109 644,66 Kč                       | - 102 647,26 Kč    | 0,00 Kč           | 6 997,40 Kč               | - 102 647,26 Kč        | -93,62%               |
| 50                                                                                                                                          | 895811      | DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60                    | KUS  | 37,000              | 3,000             | -34,000          | 5 885,80 Kč       | 217 774,60 Kč                       | - 200 117,20 Kč    | 0,00 Kč           | 17 657,40 Kč              | - 200 117,20 Kč        | -91,89%               |
| 55                                                                                                                                          | 9113B1      | SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 -DODÁVKA A MONTÁŽ  | M    | 130,000             | 148,000           | 18,000           | 1 135,08 Kč       | 147 560,40 Kč                       | 0,00 Kč            | 20 431,44 Kč      | 167 991,84 Kč             | 20 431,44 Kč           | 13,85%                |
| 56                                                                                                                                          | 9115C1      | SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ | M    | 34,000              | 0,000             | -34,000          | 6 263,51 Kč       | 212 959,34 Kč                       | - 212 959,34 Kč    | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | - 212 959,34 Kč        | -100,00%              |
| 64                                                                                                                                          | 915111      | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA     | M2   | 371,688             | 271,000           | -100,688         | 129,39 Kč         | 48 092,71 Kč                        | - 13 028,02 Kč     | 0,00 Kč           | 35 064,69 Kč              | - 13 028,02 Kč         | -27,09%               |
| 65                                                                                                                                          | 915221      | VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA  | M2   | 371,688             | 271,000           | -100,688         | 341,11 Kč         | 126 786,49 Kč                       | - 34 345,68 Kč     | 0,00 Kč           | 92 440,81 Kč              | - 34 345,68 Kč         | -27,09%               |
| 67                                                                                                                                          | 91692       | ZVÝRAZŇUJÍCÍ SLOUPKY PLASTOVÉ                                     | KUS  | 4,000               | 2,000             | -2,000           | 588,12 Kč         | 2 352,48 Kč                         | - 1 176,24 Kč      | 0,00 Kč           | 1 176,24 Kč               | - 1 176,24 Kč          | -50,00%               |
| 68                                                                                                                                          | 91710       | OBRUBY Z BETONOVÝCH PALISÁD                                       | M3   | 0,461               | 2,880             | 2,419            | 42 635,83 Kč      | 19 655,12 Kč                        | 0,00 Kč            | 103 136,07 Kč     | 122 791,19 Kč             | 103 136,07 Kč          | 524,73%               |
| 70                                                                                                                                          | 935212      | PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM   | M    | 299,000             | 378,000           | 79,000           | 776,05 Kč         | 232 038,95 Kč                       | 0,00 Kč            | 61 307,95 Kč      | 293 346,90 Kč             | 61 307,95 Kč           | 26,42%                |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou                       |      |                     |                   |                  |                   | 1 231 585,68 Kč                     | - 678 994,67 Kč    | 184 875,46 Kč     | 737 466,47 Kč             | - 494 119,21 Kč        |                       |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za stavební objekt                                         |      |                     |                   |                  |                   | 17 002 324,32 Kč                    | - 678 994,67 Kč    | 184 875,46 Kč     | 16 508 205,11 Kč          | - 494 119,21 Kč        |                       |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za stavební objekt po všech změnách                        |      |                     |                   |                  |                   | 17 002 324,32 Kč                    | - 1 248 877,70 Kč  | 1 236 791,60 Kč   | 16 990 238,22 Kč          | - 12 086,10 Kč         |                       |

Za Zhotovitele:


Datum:

Podepsal Ing. Milos Cvejn  
DN: cn=Ing. Milos Cvejn, c=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=milos.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:37:00

Za Objednatele:

Datum:

Digitálně podepsal  
Michal Kučera  
Datum: 2024.11.26  
09:14:35 +01'00'


Digitálně podepsal  
Jiří Burian  
Datum: 2024.11.26  
08:41:44 +01'00'

| Evidenční list změny dle §100 ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                 |                                                 |                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                 | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><div></div> | Číslo ZBV:<br><div></div>                            |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024<br>Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br>Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                 |                                                 |                                                      |
| Přílohy evidenčního listu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 | Paré č.                                         | Příjemce                                             |
| Popis Změny:<br>V rámci PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděných prací v rámci stavebního objektu SO 101.1. Na základě geodetického zaměření skutečného stavu provedení Stavby, a podle přepočtu provedeného na místě stavby, byl stanoven doměrek dotčených položek soupisu prací.<br><br>Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 014102.b, č. 123738, č. 17120, č. 17180, č. 18110 a č. 56330.<br><br>Tato změna neznamená změnu navrhovaného technického řešení, ale pouze upravuje, respektive upřesňuje řešení uvažované v PDPS z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů.<br><br>Změna tak vznikla rozdílem předpokládaného množství prováděných prací dle PDPS a množstvím skutečně provedených prací.<br><br>Vzhledem k okolnostem vzniku Změny lze konstatovat, že Změna splňuje náležitosti § 100 odst. (1) ZZVZ a je tedy administrována jako Vyhrazená změna. |                                 |                                                 |                                                      |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                 |                                                 |                                                      |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cena navrhovaných Změn kladných | Cena navrhovaných Změn záporných                | Cena navrhovaných změn kladných a záporných celkem   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00 Kč                         | - 81 670,37 Kč                                  | - 81 670,37 Kč                                       |
| Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                 |                                                 |                                                      |
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | jméno: M <div></div>            | datum                                           | podpis <div></div> <div></div> <div>01'00'</div>     |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | jméno: Jiří <div></div>         | datum                                           | podpis <div></div> <div></div> <div>47 +01'00'</div> |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | jméno: I <div></div>            | datum                                           | podpis <div></div> <div></div> <div>00'</div>        |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 100 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Evidenčním listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Evidenční list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                 |                                                 |                                                      |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div></div>                     | <div></div>                                     | <div></div>                                          |
| <div></div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <div></div>                     | <div></div>                                     | <div></div> <div></div> <div>cvejn</div>             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                 |                                                 | <div></div>                                          |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 08                                                                                             |             |                                                              |      |                     |                   |                  |                   |                                      |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |                                                              |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)<br>č. 01 |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                                              |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §100             |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                                | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč          | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3                                                            | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                    | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 1                                                                                                                                           | 014102.b    | POPLATKY ZA SKLÁDKU                                          | T    | 813,600             | 741,600           | -72,000          | 235,25 Kč         | 191 399,40 Kč                        | - 16 938,00 Kč     | 0,00 Kč           | 174 461,40 Kč             | - 16 938,00 Kč         | -8,85%                |
| 2                                                                                                                                           | 123738      | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I, ODVOZ DO 20KM | M3   | 452,000             | 412,000           | -40,000          | 160,01 Kč         | 72 324,52 Kč                         | - 6 400,40 Kč      | 0,00 Kč           | 65 924,12 Kč              | - 6 400,40 Kč          | -8,85%                |
| 3                                                                                                                                           | 17120       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ         | M3   | 452,000             | 412,000           | -40,000          | 18,97 Kč          | 8 574,44 Kč                          | - 758,80 Kč        | 0,00 Kč           | 7 815,64 Kč               | - 758,80 Kč            | -8,85%                |
| 4                                                                                                                                           | 17180       | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ          | M3   | 452,000             | 412,000           | -40,000          | 691,38 Kč         | 312 503,76 Kč                        | - 27 655,20 Kč     | 0,00 Kč           | 284 848,56 Kč             | - 27 655,20 Kč         | -8,85%                |
| 5                                                                                                                                           | 18110       | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I                    | M2   | 3 875,000           | 3 528,000         | -347,000         | 14,79 Kč          | 57 311,25 Kč                         | - 5 132,13 Kč      | 0,00 Kč           | 52 179,12 Kč              | - 5 132,13 Kč          | -8,95%                |
| 6                                                                                                                                           | 56330       | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI                               | M3   | 323,700             | 294,000           | -29,700          | 834,54 Kč         | 270 140,60 Kč                        | - 24 785,84 Kč     | 0,00 Kč           | 245 354,76 Kč             | - 24 785,84 Kč         | -9,18%                |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou                  |      |                     |                   |                  |                   | 912 253,97 Kč                        | - 81 670,37 Kč     | 0,00 Kč           | 830 583,60 Kč             | - 81 670,37 Kč         |                       |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za stavební objekt                                    |      |                     |                   |                  |                   | 17 002 324,32 Kč                     | - 81 670,37 Kč     | 0,00 Kč           | 16 920 653,95 Kč          | - 81 670,37 Kč         |                       |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za stavební objekt po všech změnách                   |      |                     |                   |                  |                   | 17 002 324,32 Kč                     | - 1 446 726,55 Kč  | 1 236 791,60 Kč   | 16 792 389,37 Kč          | - 209 934,95 Kč        |                       |

Za Zhotovitele:

Datum:

Ing. Miloš  
Cvejn

Podepsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=mls.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:37:49

Za Objednatele:

Datum:





| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                                                              |                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Název a evidenční číslo stavby:</b><br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br><b>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):</b><br><b>Komunikace</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           | <b>Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:</b><br><br>SO 101.1 / 01 | <b>Číslo ZBV:</b><br><br>08                      |
| Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024<br>Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice<br>Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                                                              |                                                  |
| <b>Přílohy změnového listu:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | Paré č.                      Příjemce                        |                                                  |
| <b>Iniciátor změny:</b> Zhotovitel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                              |                                                  |
| <b>Popis Změny:</b><br>V rámci PDPS bylo uvažováno provedení vrstvy podkladní asfaltobetonové vrstvy spolu s aplikací infiltračního postřiku. V průběhu realizace zakázky byl kontrolou soupisu prací zjištěn nesoulad, který spočíval v duplicitním započítání níže uvedených položek jak ve stavebním objektu SO 101, tak ve stavebním objektu SO 101.1. Dotčené položky soupisu prací byly provedeny, zaměřeny a fakturovány v rámci stavebního objektu SO 101.<br><br>Touto ZBV č. 08 stavebního objektu SO 101.1 dochází k administrativnímu odpočtu duplicitních položek.<br><br>Změna má vliv na úpravu množství stávajících položek soupisu prací č. 572123 (INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2) a č. 574E58 (ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM).<br><br>Zadavatel při zadávání zadávací dokumentace stavby postupoval jako řádný hospodář, tj. vyhledal pomoc profesionála, který se veřejně hlásí k určitému povolání nebo stavu, je osobou autorizovanou, a má tedy ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, povinnost jednat s odbornou péčí, jelikož vzhledem ke svému stavu nebo povolání dává najevo, že je schopen jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním nebo stavem spojena. Požadavek kladený na zadavatele ustanovením § 222 odst. 6 písm. a) zákona o zadávání veřejných zakázek nedosahuje míry péče odborné, tak jak bylo popsáno výše, ale pouze péče náležitě, nevyžaduje tedy odbornou kvalifikaci zadavatele ani vyšší než obvyklou míru péče, ale pouze náležitou péči o to, aby zájmy společnosti byly vyřízeny co nejlépe. Zadavatel při zadávání zpracování zadávací dokumentace vyhledal pomoc speciálně kvalifikovaného subjektu, který odpovídá za svou odbornou činnost. Zadavatel tímto naplnil požadavek jednání s náležitou péčí.<br><br>Lze tedy konstatovat, že zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl tuto skutečnost v rámci zadávací dokumentace předvídat. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odst. 6 ZZVZ je splněna. |                                           |                                                              |                                                  |
| Údaje v Kč bez DPH:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                                                              |                                                  |
| <b>Dopad Změny na cenu Stavby a SO:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cena vypuštěných prací<br>- 116 178,48 Kč | Cena dodatečných prací<br>0,00 Kč                            | Cena navrhovaných změn celkem<br>- 116 178,48 Kč |
| <b>Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                                                              |                                                  |
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | jméno: Mí[redacted]ra                     | datum                                                        | podpis [redacted]<br>09:12:06 +01'00'            |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | jméno: [redacted]                         | datum                                                        | podpis [redacted]<br>+01'00'                     |
| Projektant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | jméno: Ing[redacted]                      | datum                                                        | podpis [redacted]<br>+01'00'                     |
| Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           |                                                              |                                                  |
| <b>Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele dle Interní směrnice SÚS Pk)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | jméno: Ing[redacted]                      | datum                                                        | podpis                                           |

| Změnový list změny dle §222, odst. (6) ZZVZ                                                                                                                                            |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Komunikace</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 101.1 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>08                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                             | jméno: In [redacted] in      datum [redacted]         |  <div> Podpsal Ing. Miloš Cvejn<br/> DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, c=CZ,<br/> o=STRABAG a.s., ou=841.0149,<br/> email=milos.cvejn@strabag.com<br/> Datum: 2024.11.25 10:38:07<br/> +01'00' </div> |
|                                                                                                                                                                                        |                                                       | Číslo paré:                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 08                                                                                             |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   |                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 101 - Komunikace |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | č. 01                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                             |             |                                                            |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (6) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                | Kód položky | Název položky                                              | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                           | 2           | 3                                                          | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |
| 7                                                                                                                                           | 572123      | INFILTRAČNÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 1,0KG/M2                   | M2   | 396,000             | 0,000             | -396,000         | 11,77 Kč          | 4 660,92 Kč                         | - 4 660,92 Kč      | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | - 4 660,92 Kč          | -100,00%              |
| 8                                                                                                                                           | 574E58      | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 60MM | M2   | 396,000             | 0,000             | -396,000         | 281,61 Kč         | 111 517,56 Kč                       | - 111 517,56 Kč    | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | - 111 517,56 Kč        | -100,00%              |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou                |      |                     |                   |                  |                   | 116 178,48 Kč                       | - 116 178,48 Kč    | 0,00 Kč           | 0,00 Kč                   | - 116 178,48 Kč        |                       |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za stavební objekt                                  |      |                     |                   |                  |                   | 17 002 324,32 Kč                    | - 116 178,48 Kč    | 0,00 Kč           | 16 886 145,84 Kč          | - 116 178,48 Kč        |                       |
|                                                                                                                                             |             | Celkem za stavební objekt po všech změnách                 |      |                     |                   |                  |                   | 17 002 324,32 Kč                    | - 1 446 726,55 Kč  | 1 236 791,60 Kč   | 16 792 389,37 Kč          | - 209 934,95 Kč        |                       |

Za Zhotovitele:

Datum:



Podepsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=mls.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.25 10:36:20  
+01'00'

Za Objednatele:

Datum:





Digitálně podepsal  
Jiří Burian  
Datum: 2024.11.26  
08:45:17 +01'00'

# Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ

|                                                                                                                                                                                            |                                                       |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Retenční nádrž</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 301.1 / 01 | Číslo ZBV:<br><br>09 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne: 19.04.2024  
Objednatel: Správa a údržba silnic Pardubického kraje Doubravice 98, 533 53 Pardubice  
Zhotovitel: STRABAG a.s. Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Přílohy změnového listu: | Paré č. Příjemce |
|--------------------------|------------------|

Iniciátor změny: Zhotovitel

## Popis Změny:

V rámci PDPS bylo stanoveno předpokládané množství prováděných prací v rámci stavebního objektu SO 301.1. Na základě dodatečného požadavku Objednatel byla upravena výměra provedených prací s ohledem na upřesnění řešení uvažovaného v PDPS z důvodu skutečného stavu a požadovaných technických parametrů.

Změna tak vyplývá z dodatečných požadavků Objednatel vznesených v průběhu provádění stavebních prací.

Změna má vliv na úpravu množství stávající položky soupisu prací č. 02730. V rámci smluvního soupisu prací byla tato položka doplněna kalkulačním rozpadem na dílčí položky z cenové databáze ÚRS. Úprava množství skutečně provedených prací je v souladu s původním návrhem doplněna souhrnnou položkou č. 02730.N s doplněním kalkulačního rozpadu dílčích položek z cenové databáze ÚRS.

Lze konstatovat, že tato změna závazku ze smlouvy není taková, která by umožnila účast jiných dodavatelů nebo by mohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně. Také tato změna není taková, která by měnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele, nebo by vedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky. Dále se jedná o změnu, jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Zákonná podmínka dle § 222 odst. 4 ZZVZ je splněna.

Změna naplňuje podmínky § 222 odst. 4 ZZVZ. Na základě Metodiky MMR „Změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek“ není již z hlediska ZZVZ nutné zkoumat důvody pro tuto změnu.

Údaje v Kč bez DPH:

| Dopad Změny na cenu Stavby a SO: | Cena vypuštěných prací | Cena dodatečných prací | Cena navrhovaných změn celkem |
|----------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------------|
|                                  | 0,00 Kč                | - 33 644,17 Kč         | - 33 644,17 Kč                |

## Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

|                                                                                                |                   |       |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|-------------------|
| Technický dozor stavebníka (TDS)                                                               | jméno: [redacted] | datum | podpis [redacted] |
| Zaměstnanec SÚS Pk určený v rámci organizační struktury k vyjádření k ZBV - technický náměstek | jméno: [redacted] | datum | podpis [redacted] |
| Projektant                                                                                     | jméno: [redacted] | datum | podpis [redacted] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

|                                                                           |                   |       |        |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|
| Objednatel (Oprávněná osoba<br>Objednatel dle Interní směrnice<br>SÚS Pk) | jméno: [redacted] | datum | podpis |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------|--------|

| Změnový list změny dle §222, odst. (4) ZZVZ                                                                                                                                                |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a evidenční číslo stavby:<br><b>Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně - SUSPK/1916/2024</b><br>Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):<br><b>Retenční nádrž</b> | Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:<br><br>SO 301.1 / 01                                                                                                       | Číslo ZBV:<br><br>09                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Zhotovitel                                                                                                                                                                                 | jméno: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> datum: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span> | <div style="text-align: right;">  <div> Podepsal Ing. Miloš Cvejn<br/> DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,<br/> o=STRABAG a.s., ou=941.0149,<br/> email=milos.cvejn@strabag.com<br/> Datum: 2024.11.26 11:00:46<br/> +01'00' </div> </div> |
|                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             | Číslo paré:                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 09                                                                                                 |             |               |      |                     |                   |                  |                   |                                     |                    |                   |                           |                        |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------|---------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------|
| Evidenční číslo a název stavby: SUSPK/1916/2024 - Modernizace silnice II/310 Letohrad K Cihelně<br>Číslo a název SO/PS: SO 301 - Retenční nádrž |             |               |      |                     |                   |                  |                   | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)         |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                                 |             |               |      |                     |                   |                  |                   | č. 01                               |                    |                   |                           |                        |                       |
|                                                                                                                                                 |             |               |      |                     |                   |                  |                   | Změna položek podle §222, odst. (4) |                    |                   |                           |                        |                       |
| Poř. č. pol.                                                                                                                                    | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč         | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1                                                                                                                                               | 2           | 3             | 4    | 5                   | 6                 | 7                | 8                 | 9                                   | 10                 | 11                | 12                        | 13                     | 14                    |

Nové položky

|      |         |                                                        |     |       |       |       |                |                 |         |                 |                 |                 |         |
|------|---------|--------------------------------------------------------|-----|-------|-------|-------|----------------|-----------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|---------|
| 1001 | 02730.N | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 0,000 | 1,000 | 1,000 | - 33 644,17 Kč | 0,00 Kč         | 0,00 Kč | - 33 644,17 Kč  | - 33 644,17 Kč  | - 33 644,17 Kč  | 100,00% |
|      |         | Celkem za nové položky                                 |     |       |       |       |                | 0,00 Kč         | 0,00 Kč | - 33 644,17 Kč  | - 33 644,17 Kč  | - 33 644,17 Kč  |         |
|      |         | Celkem za stavební objekt                              |     |       |       |       |                | 3 312 762,35 Kč | 0,00 Kč | - 33 644,17 Kč  | 3 279 118,18 Kč | - 33 644,17 Kč  |         |
|      |         | Celkem za stavební objekt po všech změnách             |     |       |       |       |                | 3 312 762,35 Kč | 0,00 Kč | 1 195 558,08 Kč | 4 508 320,43 Kč | 1 195 558,08 Kč |         |

Za Zhotovitele:

Datum:

[Signature]

Podepsal Ing. Miloš Cvejn  
DN: cn=Ing. Miloš Cvejn, o=CZ,  
o=STRABAG a.s., ou=841.0149,  
email=milos.cvejn@strabag.com  
Datum: 2024.11.26 11:01:01  
+01'00'

Michal Kučera  
Digitálně podepsal Michal Kučera  
Datum: 2024.11.26 09:26:21 +01'00'

Za Objednatele:

Datum:

[Signature]

[Signature]

Digitálně podepsal Jiří Burian  
Datum: 2024.11.26 11:07:21 +01'00'