

Dodatek č. 1 č. j. KRPB-51981-20/ČJ-2024-0600VZ
ke
Smlouvě o výkonu technického dozoru investora
č. j. KRPB-51981-14/ČJ-2024-0600VZ

**Čl. I.
Smluvní strany**

Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje

sídlo: Kounicova 24, 611 32 Brno

zastoupená:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní spojení:

e-mail:



na straně jedné (dále jen „objednatel“)

Obchodní název:

Ing. Aleš Čeleda

sídlo:

IČO:


DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

kontaktní osoba:

e-mail:



na straně druhé (dále jen „technický dozor investora“)

dodatek č. 1 č. j. KRPB-51981-20/ČJ-2024-0600VZ

ke

Smlouvě o výkonu technického dozoru investora



Obě smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením Čl. VIII. odst. 8.2. Smlouvy o výkonu technického dozoru investora č. j. KRPB-51981-14/ČJ-2024-0600VZ, kterou uzavřely dne 10. 4. 2024, že:

Čl. II.

V Čl. II. se odst. 2. 4. „**Doba plnění**“ mění následovně:

Ukončení: do 240 dnů od zahájení stavebních prací.
(zahájení prací 15. 4. 2024)

se nahrazuje textem:

Ukončení: do 87 dnů od opětovného zahájení stavebních prací po jejich přerušení.

Při provádění prací došlo v důsledku mimořádné situace, kterou byly extrémní povodně, dne 15. 9. 2024 k zatopení objektu ÚZ RIVIERA a nasáknutí zdiva do výšky cca 1.5 m ve všech prostorách suterénů. Z tohoto důvodu musely být přerušeny veškeré práce související s realizací zateplovacího systému ETICS do cca 50 cm nad terénem a dále práce instalace strojovny VZT v místnostech IS 13 a IS 130 a instalace tepelných čerpadel a související technologie v místnosti 116, přičemž všechny tyto práce na díle mají přímou návaznost na celkové dokončení předmětu plnění.

Délka přerušení prací na výše uvedených částech předmětu plnění je od 15. 9. 2024 do termínu ukončení kompletního řádně provedeného díla dle smlouvy o dílo, tj. do 11. 12. 2024, což činí 87 dnů, přičemž ostatní práce dále probíhají s ohledem na klimatické podmínky, a tím až do konce původního smluvního termínu probíhá i výkon TDI.

V současné době stále probíhají vysoušecí procesy k odstranění nežádoucí vlhkosti zdiva, aby bylo možné z technologického hlediska obnovit provádění prací na díle. Předpokládaný termín opětovného zahájení prací je 1. 3. 2025, skutečný termín zahájení prací bude zapsán do stavebního deníku po získání optimálních hodnot vlhkosti zdiva. Skutečný termín zahájení prací bude 2x za měsíc konzultován při vyhodnocování stavu nasáknutí zdiva a měření vlhkosti za účasti zástupců objednatele, zhotovitele, AD A TDI, o čemž bude vždy sepsán zápis do stavebního deníku.

Vícepráce za výkon TDI včetně ocenění budou upraveny dodatkem ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora dle skutečně provedených prací v souladu s Čl. III. odst. 3. 4. této Smlouvy.

Čl. III.

V Čl. IV. „**Platební podmínky, fakturace**“ se odst. 4. 1. mění následovně:

Podkladem pro platbu bude jeden daňový doklad.

se nahrazuje textem:

Podkladem pro platbu bude dílčí daňový doklad po uplynutí původního smluvního termínu dokončení předmětu plnění (11. 12. 2024) a jeden konečný daňový doklad po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.



Čl. IV.

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu technického dozoru investora č. j. KRPB-51981-14/ČJ-2024-0600VZ zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora nabývá platnosti dnem oboustranného podpisu dodatku č. 1 oběma smluvními stranami a účinnosti uveřejněním v registru smluv, které zajistí objednatel.
3. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu technického dozoru investora je sepsána ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Technický dozor investora obdrží jeden stejnopis, objednatel taktéž jeden stejnopis.
4. Tento dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.
5. Tento dodatek č. 1 obsahuje 2 (slovy: dvě) strany textu.

