

DODATEK č. 2

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Froněk, spol. s r.o.

se sídlem: Zátíší 2488, 269 01 Rakovník
IČO: 475 34 630
DIČ: CZ47534630
zastoupená: Ing. Kamilem Hrbkem, prokuristou
bankovní spojení:
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 15879
č. smlouvy: 1/24/021

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 20.04.2024 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na akci „**II/605 Beroun a Žebrák – Bavoryně**“.
2. Odůvodnění:

Vlivem administrativní chyby na straně Zadavatele došlo k zadání prací v rozsahu, který nelze považovat za objektivně rozumný – omylem byl v soupisu prací vynechán úsek, nacházející se v km staničení 31,42 – 29,36, mezi křižovatkami silnice II/605 se silnicemi III/1176 a III/1172. Ke zjištění tohoto administrativního pochybení ovšem došlo až při zpětné kontrole soupisu

prací, a to v jejich průběhu, před původním termínem jejich dokončení. Původní odhad délky trvání prací reflektoval původní rozsah prací, a proto musí dojít k prodloužení doby jejich realizace oproti zadávací dokumentaci o **jeden týden**, z původních 11 týdnů na 12 týdnů. Toto prodloužení činí celkem 9,09 % z původní časové dotace.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 4.1 Smlouvy dle dodatku č.1:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 11 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“

se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit a předat Objednateli **do 12 týdnů** od předání Staveniště Zhotoviteli.“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatel.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....