

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2017-0258-1

Číslo u zhotovitele: S18-037-0016

**uzavřená v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění**

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Město Bohumín
Sídlo: Masarykova 158, 735 81 Bohumín
Zastoupený: Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Petr Vícha
b) technických: Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic
Ing. Adriana Dudás, referent odboru rozvoje a investic
IČ: 00297569
DIČ: CZ 00297569
Daňový režim: Plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a. s., Bohumín,
Č.úctu: 1721638359/0800
Tel.č.: 596 092 160
e-mail: dudas.adriana@mubo.cz

1.2. Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.,
SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní
stavby Morava
Sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Zastoupený: Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu
zástupce pověřený k jednání ve věcech:
a) smluvních: Ing. Jaroslav Ševela, ředitel oblasti (na základě plné moci)
Ing. Ondřej Matuš, ved. odd. přípravy a kalkulací (na základě
plné moci)
Ing. Michal Slanina, výrobně technický ředitel (na základě
plné moci)
b) technických: Petr Janovský, René Jakus
zodpovědný stavbyvedoucí: Petr Janovský, René Jakus
IČ: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 212269343/0300
Tel.č.: 556 779 290
e-mail: office-nj@swietelsky.cz

Regenerace lokalita RVP vnitroblok Alešova v k. ú. Nový Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo č. 2017-0258 ze dne 21.04.2017 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných okolností zjištěných při realizaci stavby;
- změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II. Předmět smlouvy

Vícepráce:

- na požadavek BM servisu bylo upraveno řešení veřejného osvětlení a doplněny dva stožáry s LED svítidly. Před domem č.p. 125 bylo zjištěno, že stávající vedení RIO MEDIA a CETIN je uloženo v nevyhovující výšce a byla provedena výšková úprava vč. ochrany. Při provádění výkopů pro chráničky bylo zjištěno, že podél bytového domu č.p. 1070 je vedeno několik kabelů, které byly navíc uloženy do chrániček. Při provádění prací na budoucím parkovišti byl odkryt nefunkční topný kanál,

který zasahuje do konstrukčních vrstev a byl odstraněn.

Méněpráce:

- neprovedené sanace podloží u dětských hřišť a vedení veřejného osvětlení.

Předmět díla se mění v rozsahu daném souhrnným rozpočtem víceprací a méněprací uvedeném na změnovém listě.

IV. Cenové ujednání a platební podmínky

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo č. 2017-0258 ze dne 21.04.2017 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Cena dle SOD	9.160.603 Kč	1.923.726,63 Kč	11.084.329,63 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vícepráce	188.109,88 Kč	39.503,07 Kč	227.612,95 Kč
Cena dle dodatku č. 1 méněpráce	- 134.954,93 Kč	- 28.340,54 Kč	- 163.295,47 Kč
Rozdíl	53 154,95 Kč	11.162,54 Kč	64.317,49 Kč
Cena celkem vč. dodatku č.1	9.213.757,95 Kč	1.934.889,17 Kč	11.148.647,12 Kč

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 21.04.2017 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Dodatek č. 1 ke smlouvě přezkoumal: René Jakus v. r. – stavbyvedoucí, dne 27.6.2017

V Bohumíně dne 18.07.2017

V Šenově u Nového Jičína dne 17.07.2017

za objednatele:

Ing. Petr Vícha, starosta města

Po dobu nepřítomnosti zastoupen

Ing. Lumírem Macurou v. r., místostarostou města

za zhotovitele:

Ing. Jaroslav Ševela v. r., ředitel oblasti

Ing. Ondřej Matuš v. r.

vedoucí oddělení přípravy a kalkulací