

Přehled dokladů

Číslo ZBV:	003
Evidenční číslo a název Stavby:	Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most
Číslo a název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	442 Definitivní přeložka veřejného osvětlení
Číslo a název podobjektu / rozpočtu:	442 Definitivní přeložka veřejného osvětlení
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	442/001

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO	NE - Uloženo
	Počet listů/od listu č.	
Krycí list ZBV	1/1	
Změnový list pro změny dle § 222. odst. (4) ZZVZ	1/2	
Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (pro celou ZBV)	1/3	
Rozpis ocenění změn položek	1/4	
Přehled zařazení změn do Skupin	1/5	
Zápis z kontrolního dne stavby č. 8 konaného dne 29.08.2023	3/6	
Pokyn Objednatele k předložení návrhu Variace a změnového listu ze dne 08.09.2023	1/9	

Krycí list ZBV

Evidenční číslo a název Stavby:

Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most

Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):

442 Definitivní přeložka veřejného osvětlení

Číslo a název podobjektu/rozpočtu:

442 Definitivní přeložka veřejného osvětlení

Číslo SO/PS /

/ číslo Změny SO/PS:

442/001

Číslo ZBV:

003

Objednatel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

IČ: 03447286

Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany

IČ: 26177005

Rekapitulace ZBV č. 003

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 003	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 100	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 003	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§222, odst. (7)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 003	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 222, odst. (6)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 003	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§ 222, odst. (5)	0,00	0,00	0,00

Údaje v Kč bez DPH:

část ZBV č. 003	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
§222, odst. (4)	0,00	180 435,40	180 435,40

Údaje v Kč bez DPH:

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
003	0,00	180 435,40	180 435,40

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list pro změny dle § 222, odst. (4) ZZVZ

Název a evidenční číslo Stavby: Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most		Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 442/001	Číslo ZBV: 003
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 14.10.2022 (dále jen Smlouva): Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice Zhotovitel: COLAS CZ, a.s., Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany			
Popis Změny: V rámci kontrolního dne stavby, konaného dne 29.08.2023, byl Zhotovitel informován zástupcem THMP, že má provést přípravu pro VO, dodávku stožárů a výložníků. V návaznosti na tuto skutečnost následně obdržel Zhotovitel pokyn Objednatele k předložení návrhu Variace a změnového listu v souladu s Pod-čl. 2.3 a 10.5 Smluvních podmínek, jehož předmětem budou výše uvedené činnosti. Tímto plní Zhotovitel svou povinnost a v souladu s Pod-článkem 10.5 předkládá předmětný změnový list. Ceny nových položek byly stanoveny dle OTSKP 2023.			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena vypuštěných prací		Cena dodatečných prací	Cena navrhovaných změn celkem
0,00		180 435,40	180 435,40
Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:			
Správce stavby	jméno	datum	
Pověřená osoba Objednatele TSK	jméno	datum	
Investiční ředitel TSK	jméno	datum	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV. Tento Změnový list je zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel Náměstek GR, sekce investiční TSK	jméno	Ing. Josef Richtr	datum podpis Ing. Josef Richtr Digitálně podepsal Ing. Josef Richtr Datum: 2024.03.25 15:04:43 +01'00'
Zhotovitel	jméno		

ZÁPIS

o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro celou ZBV číslo: 003

Název Stavby: Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: 442/001	
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): 181.2 Dopravně - inženýrská opatření pro nový Číslo a název podobjektu/rozpočtu: 461 Přeložka sdělovacího vedení	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	0,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=(10/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	180 435,40	180 435,40	100,00%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=(15/1)*100
stavební/montážní práce	0,00	180 435,00	0,00	100,00%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis


Zhotovitel (stavbyvedoucí): SOUHLASÍM

Projektant (autorský dozor): SOUHLASÍM

Stavební dozor: SOUHLASÍM

Správce stavby: SOUHLASÍM

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy a.s. odpovědný za cenové projednání Změny: SOUHLASÍM





Zápis z kontrolního dne stavby

Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č.akce 1000005, nový most

Kontrolní den				
Číslo	8.	Konaný dne	29.08.2023	
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze Prezenční listina			

Kontrola úkolů z předchozího kontrolního dne				
Úkol číslo	Název	Skutečný stav splnění úkolu	Splněno [A/N]	
1.2	Stanovení na zastávky DIO	Zhotovitel obdržel od Sp. St. Pokyn k předložení variace. Zhotovitel ještě obdrží vydané stanovení od Sp. St. Stanovení zasláno, Zhotovitel zašle Návrh Variace. Zhotovitel zaslal návrh Variace. Sp. St. Vydá pokyn k předložení Změnového listu.	Sp. St.	1.9.2023
3.1	PVK SO 331	Zhotovitel požaduje součinnost objednatele s projektem o způsobem ukotvení SO331. Zhotovitel uvádí, že zahájení součinnosti a předání podkladů od Objednatele, může mít dopad do HMG stavby. Jednání bude svoláno ideálně začátkem příštího týdne. Sp. St. Obeslal PVK s uvedením součinnosti se Zhotovitelem, Bohužel zatím bez reakci. Objednatel prověří smluvní vztah s PVK. Sp. St. Odpověděl na email od Zhotovitele. Zhotovitel zašle oficiální dopis na Sp. St. A Objednatele. Dopis od Zhotovitele zaslán na Sp. St. Sp. St. Svolá jednání za účasti Objednatele, Zhotovitele, AD a Sp. St. Jednání proběhlo, Sp. St. Vydá stanovisko. Sp.St. vydal pokyn k předložení Variace. Zhotovitel zašle návrh Variace s předběžným termínem 12.9.2023.	Sp. St.	12.9.2023

Zpráva zhotovitele o průběhu stavebních prací	
1. plnění věcného harmonogramu	Práce v souladu s HMG z 10.3.2023
2. popis provedených prací	Dovaření nosného spoje NK, montáž bednění NK
3. finanční plnění	V souladu Fin. HMG ze dne 10.3.2023 Proběhla 1. fakturace (milník č. 1) ve výši 10 750 000,- Faktura odeslána Objednateli. 2. fakturace se předpokládá v srpnu.
4. předávání RDS	Postupné předkládání přes CDE (vydán čistopis části 300 NK, předložena část 400 zábradlí, VTD dilatačních závěrů) – příslušenství se ladí dle ZD, bude předloženo přes CDE.
5. fotodokumentace	Nahrávána 1x týdně na CDE

Kontrola kvality	
1. Subdodavatelé	Viz. Tabulka sub na CDE - postupně
2. Materiály	Viz. Tabulka materiálů v CDE - postupně
3. Zkoušky	Viz. Laboratorní deník – aktuální k 29.8.2023
4. Plány prací	Zasíláno vždy do 12:00 h v pátek na následující týden
5. TePř a KZP	Veškeré TePř a KZP na aktuální práce jsou schváleny

Stav BOZP a PO

Viz. Zápis v elektronickém deníku, kontroly BOZP probíhají pravidelně zápisem v el. SD. Vydána Aktualizace Plánu BOZP dne 31.7.2023 – postupy pro práce ve výškách.

Různé

1. Na Základě zasílání plánu prací a nahrávání fotodokumentace plní Zhotovitel předkládání informací objednateli.
4. Zhotoviteli bude zasláno vyjádření ohledně ložisek – zasláno 6.6.2023, Čeká se na vyjádření Zhotovitele. do příštího KD 18.7.2023. Vyjádření Zhotovitele zasláno. Sp. St. Vydá stanovisko do 18.8.2023. **Sp. St. Zaslal. Vypouští se.**
6. Proběhla kontrolní prohlídka stavební úřadem Prahy 20, po dokončení spodní stavby – příprava před osazením NK. Další prohlídka Stavebním úřadem proběhne po dokončení kompletní NK vč. Sprahující desky.

Závěry kontrolního dne**Úkoly ze 7. kontrolního dne**

Úkol číslo	Název	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
7.1	VO na mostě SO442	Zhotovitel má provést přípravu pro VO, dodávku stožárů a výložníků má zajistit dle bodu 12.1 d). Objednatel zajistí kontakt na THMP pro koordinaci prací se Zhotovitelem. Zástupce THMP byl dnes přítomen a dle jeho vyjádření má dodávku a montáž provést Objednatel. Na základě této skutečnosti Sp. St. Vydá pokyn k předložení Variace. Po zpracování RDS bude aktualizováno vyjádření THMP. – zajistí Objednatel.	Zhotovitel/Objednatel	1.9.2023 Předložení RDS od Zhotovitele do 12.9.2023
7.2	SO461	Objednatel zajistí uzavření smlouvy s Cetinem. Objednatel svolá samostatné jednání ohledně SO461 a SO442. Sp. St. Vydá pokyn k nerealizaci SO461, pouze Zhotovitel provede uložení chrániček. Z tohoto důvodu musí Zhotovitel předložit podrobnou kalkulaci na tyto objekty.	Objednatel	23.8.2023
8.1		Objednatel požádal o prodloužení na samotnou stavbu i na samostatný SO331.	Objednatel	

Datum konání příštího KD 12.09.2023 od 13:00 h na zařízení staveniště.


Přílohy

Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal



Podpis



pČíslo Smlouvy Objednatele: 3/22/5900/036

Číslo Smlouvy Zhotovitele: 221611127

Dílo: Most v ul. Božanovská, X503 – rek., Praha 20, č. akce 1000005, nový most

Věc: Pokyn Objednatele č. 4

Související korespondence:

Související Články/Pod-články Smlouvy: 1.5, 2.3, 10.1, 10.2, 10.5 Smluvních podmínek

Adresováno: [REDACTED] zástupce Zhotovitele (v souladu s Pod-článkem 4.2 Smluvních podmínek)

Datum: 07.09.2023

POKYN OBJEDNATELE č. 4

v souladu s Pod-článkem 2.3 Smluvních podmínek

Vážený pane inženýre, tímto Vás v souladu s Pod-článkem 2.3 a Článkem 10 Smluvních podmínek vyzývám k předložení návrhu Variace řešící kompletní realizaci VO vč. osazení stožárů a výložníků na mostě SO 442.

V souladu s úkolem označeným v rámci kontrolního dne stavby č. 8 ze dne 29.08.2023 jako úkol č. 7.1 žádá Správce stavby Zhotovitele o předložení návrhu Variace řešící kompletní realizaci VO vč. osazení stožárů a výložníků na mostě SO 442. Objednatel požaduje ocenění návrhu této Variace v souladu s Pod-čl. 10.2 Smluvních podmínek a zaznamenání návrhu této Variace do změnového listu v souladu s Pod-čl. 10.5 Smluvních podmínek.

Závěrem Objednatel pro vyloučení pochybností uvádí, že tento dokument nepředstavuje sám o sobě uznání jakýchkoliv nároků Zhotovitele, tj. schválení prodloužení Doby pro dokončení Díla ani schválení nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu nebo jakoukoli jinou kompenzaci.

S pozdravem

[REDACTED]
Zástupce Objednatele (Správce stavby, viz Pod-článek 3.2)

V kopii odesláno:

Objednateli (viz Pod-článek 1.1.4)

Přílohy:

Zápis z kontrolního dne stavby č. 8 ze dne 29.08.2023