



DODATEK Č. 2 K REALIZAČNÍ SMLOUVĚ

ze dne 16.02.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.08.2024

ev. č. objednatele: 15/2024

ev. č. zhotovitele: NGE-24001

Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady Města. č. 30-6882/24 ze dne 15.1.2024 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Nové Město nad Metují**
Adresa: náměstí Republiky 6
549 02 Nové Město nad Metují

Zastoupen: **Ing. Milanem Slavíkem**, starostou města

IČO 00272876
DIČ CZ00272876
Bank. Spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | | |
|----------------|--|----------------------------|
| a) smluvních | Ing. Milan Slavík, starosta | telefon: + 420 725 426 803 |
| b) technických | Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města | telefon: +420 727 840 149 |

Doručovací adresa: náměstí Republiky 6, 549 02 Nové Město nad Metují
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel:

Název: **G-servis Praha spol. s r.o.**
Sídlo společnosti Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
Doručovací adresa Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- | | | |
|--|-------------------|---------------------------|
| a) smluvních | RNDr. Michal Tylš | telefon: + 420 [REDACTED] |
| b) technických | [REDACTED] | telefon: + 420 [REDACTED] |
| c) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru sanační geologie definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů | [REDACTED] | telefon: + 420 [REDACTED] |



- d) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, v oboru **hydrogeologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

telefon: + 420

- e) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru **inženýrská geologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

telefon: + 420

Telefon: + 420
E-mail:
IČ: 49680226
DIČ: CZ49680226

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7005404081/0100
(dále jen zhotovitel)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 2
k Realizační smlouvě ze dne 16.02.2024
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14.08.2024
(dále jen „Smlouva“)**

Čl. 1.

1.1 Smluvní strany shodně konstatují následující:

Ze strany zhotovitele byl dne 1.11.2024 vypracován dokument „Změna závazku ze smlouvy č. 2“ na akci „II. etapa sanačních prací na lokalitě Elton, Nové Město nad Metují“, jehož finální verze byla odsouhlasena dne 26.11.2024.

Navržená Změna závazku ze smlouvy č. 2 (dále také jen „ZZS2“) aktualizuje dříve předložený Realizační projekt (Harmáček 2024) včetně změn, která zavedla Změna závazku ze smlouvy č. 1 (ZZS1) (Skála 2024). Předložení ZZS2 je přímým důsledkem dříve provedených prací, jejich výsledků a zejména při nich zjištěných skutečnostech. Impulzem pro zpracování ZZS2 byly především výsledky vrtných prací na pilotové stěně, výsledky výkopových prací na sublokalitách Centrum a Stavebniny, včetně rozsahu zastižené kontaminace nesaturované zóny, kdy zjištěné skutečnosti znemožnily dále postupovat ve všech ohledech dle Realizačního projektu a ZZS1.

Nejdůležitější zjištěné skutečnosti, které si vynutily změny projektu, jsou následující:



A/ Při zhotovování pilotové stěny byla zjištěna výrazně větší tvrdost hornin od cca 4–5 m p. t., než předpokládal projekt pilotové stěny (ZZS1); piloty nemohly být odvrtny v projektované hloubce a muselo být navrženo náhradní řešení. Během zhotovení pilotové stěny bylo také zjištěno, že průběh elektrického vedení (napojení hal MARINE) se liší od získaných podkladů a informací. Kvůli tomu musela být během prací provedena přeložka dotčeného elektrického vedení.

B/ Při odtěžbě kontaminovaných zeminy byla potvrzena velká tvrdost horniny, která neumožnila hloubení do předpokládané hloubky. Odtěžena tedy mohla být nižší mocnost nesaturované zóny. Liniový drén musel být zkrácen kvůli průběhu inženýrských sítí a jako náhradní řešení byly zvoleny dva nové vrty.

C/ Bylo zjištěno, že objemy odpadů i těžných zemin se odlišují od předpokladů vyjádřených v rozpočtu soutěžní/realizační dokumentace. Zejména se jedná o výrazně větší množství NO i OO, než bylo předpokládáno. Vyšší množství NO bylo způsobeno tím, že byl zjištěn výrazně vyšší rozsah kontaminace nesaturované zóny. Bylo tedy nutno odstranit výrazně větší množství odtěžených zemin jako NO.

Ke Změně závazku ze smlouvy č. 2 bylo dne 28.11.2024 pod č.j.: MZP/2024/750/4426 vydáno souhlasné stanovisko MŽP.

1.2 Na základě skutečností uvedených v čl. I odst. 1 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy:

Mění se Příloha č. 1 Smlouvy a celková cena za dílo uvedená v článku IV. Cena díla, odstavci 4.1.1. se zvyšuje o **2 346 554,35 Kč** bez DPH a činí:

Smluvní cena celkem:	21 285 078,51 Kč bez DPH
DPH 21 %	4 469 866,49 Kč
Cena vč. DPH	25 754 945,00 Kč vč. DPH

Předpoklad financování této změny je z rezervy projektu a ze zdrojů Královéhradeckého kraje. S čerpáním rezervy projektu na tuto změnu MŽP souhlasí.

Faktura zohledňující výdaje spojené se ZZS 2, za období 09-11/2024, bude zhotovitelem vystavena na konci listopadu 2024 s tím, že objednatel ji zhotoviteli uhradí po uzavření dodatku č. 2 a jeho uveřejnění v registru smluv.

Čl. 2.

2.1 V ostatním se Smlouva nemění.

2.2 Změny provedené tímto dodatkem jsou zcela v souladu s právní úpravou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravuje změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž se nejedná o změnu podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 tohoto zákona.

Čl. 3.

3.1 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.



- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu.
- 3.3 Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku i Smlouvy v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet ZZS 2.
- 3.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 49-7915/24 ze dne 2.12.2024.

V Novém Městě nad Metují, dne 06.12.2024

V Praze, dne 04.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Slavík
starosta

.....
RNDr. Michal Tylš
jednatel