

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Ekologizace vytápění v nádražních budovách v obvodu OŘ Hradec Králové“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 1

779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

Číslo smlouvy: E617-S-4043/2024

Číslo jednací D1: 13545/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND/SUBISPROFIN: 5533530027

a

Společnost pro ekologizaci vytápění v nádražních budovách

1. účastník sdružení:

RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

se sídlem: Nerudova 1290/20, 795 01 Rýmařov

IČO: 25391810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,

spisová značka C 17936

bank. spojení: xxx

zastoupena: Markem Hončíkem, jednatelem

2. účastník sdružení:

BIOMAC ENERGY s.r.o.

se sídlem: Brníčko 1009, 783 91 Uničov

IČO: 06481256

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
spisová značka C 72080
bank. spojení: xxx
zastoupena: Ing. Jakubem Černým, jednatelem

Korespondenční adresa:

Nerudova 20, 795 01 Rýmařov

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: ---

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 1 obsažených a s úmyslem být tímto Dodatkem č.1 vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

I. PŘEDMĚTU DODATKU

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 26. 11. 2024 a v souladu s ustanoveními článku 3.6.5 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě čl. 3.7 Smlouvy o dílo, spočívající v prodloužení termínů plnění.

Důvodem pro prodloužení jsou zejména dále uvedené skutečnosti, zjištěné při realizaci dílav jednotlivých místech realizace:

- Čermná nad Orlicí
 - nutné provedení optimalizace teplovodní soustavy s přepočtem na nižší teplotní spád, optimalizace zapojení ohřívače TUV (bojleru) před akumulací nádrží, doplnění záložního/bivalentního zdroje (elektrokotel) pro případ zálohy při poruše, změna umístění technické místnosti v 1.NP a umístění nového elektroměrového rozvaděče v plastovém pilíři na trávníku před objektem žst, pro tuto železniční stanici tedy dosud není dotažen dostatečný přívodní kabel ze strany ČEZ
- Dolní Lipka
 - nutná změna způsobu vytápění z centrálního systému na decentrální systém a tím vyvolaný přepočet otopných těles a návrh výkonů venkovních jednotek, v rámci úpravy elektroměrových rozvaděčů bylo nezbytné předělání napájení pod trafostanici SŽ
- Žamberk
 - nutné provedení optimalizace teplovodní soustavy s přepočtem na nižší teplotní spád, optimalizace zapojení ohřívače TUV (bojleru) před akumulací nádrží, doplnění záložního/bivalentního zdroje (elektrokotel) pro případ zálohy při poruše, změna počtu venkovních jednotek TČ na 4 ks, nutnost doplnění vytápění nově rekonstruovaných sociálních zařízení umístěných mimo hlavní objekt stanice, změna umístění elektroměrového rozvaděče k napájení tepelných čerpadel do vedlejšího objektu, kdy bude ze strany objednatele nezbytné přivést nový kabel pro napájení technologického rozvaděče RK.
- Káranice
 - nutné provedení optimalizace teplovodní soustavy s přepočtem na nižší teplotní spád, včetně přepočtu výkonů a rozměrů otopných těles, optimalizace zapojení ohřívače TUV (bojleru) před akumulací nádrží, doplnění záložního/bivalentního zdroje (elektrokotel) pro případ zálohy při poruše
- Libuň
 - nutné provedení optimalizace teplovodní soustavy s přepočtem na nižší teplotní spád, včetně přepočtu výkonů a rozměrů otopných těles, optimalizace zapojení ohřívače TUV

(bojleru) před akumulací nádrží, doplnění záložního/bivalentního zdroje (elektrokotel) pro případ zálohy při poruše, změna počtu venkovních jednotek na 3 ks

- Horní Police
 - nutné provedení optimalizace teplovodní soustavy s přepočtem na nižší teplotní spád, včetně přepočtu výkonů a rozměrů otopných těles, optimalizace zapojení ohřívače TUV (bojleru) před akumulací nádrží, doplnění záložního/bivalentního zdroje (elektrokotel) pro případ zálohy při poruše, změna umístění technické místnosti v 1.NP, pro tuto železniční stanici tedy dosud není dotažen dostatečný přívodní kabel ze strany ČEZ
- Jablonné v Podještědí
 - nutná změna způsobu vytápění z centrálního systému na decentrální systém a tím vyvolaný přepočet otopných těles a návrh výkonů venkovních jednotek, nutná změna elektroměrového rozvaděče s úpravou nových elektroměrných míst pro všechny nájemní byty v objektu žst., samotné prostory žst. a napájení tepelných čerpadel pro SZ

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku změny lhůty pro dokončení díla nebo lhůty pro dokončení stavebních prací mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy o dílo:

Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

Článek 3, bod 3.7. zní nově takto:

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram postupu prací**“), který je rozdělen dle jednotlivých stavebních objektů, provozních souborů či jiných částí plnění, přičemž zásadními termíny Harmonogramu postupu prací jsou následující:

Zahájení stavebních prací: dnem předání Staveniště dle odst. 2.1.1 Přílohy č. 2 b) Smlouvy

Celková lhůta pro dokončení Díla končí pro jednotlivé části díla (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil jednotlivé části Díla, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek) takto:

do 30.4.2025 - Dolní Lipka, Jablonné v Podještědí, Káranice, Libuň

do 30.9.2025 - Čermná nad Orlicí, Žamberk, Horní Police

Lhůta pro dokončení stavebních prací končí pro jednotlivé části díla (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla) takto:

do 31.1.2025 - Dolní Lipka, Jablonné v Podještědí, Káranice, Libuň

do 30.6.2025 - Čermná nad Orlicí, Žamberk, Horní Police

Předání posouzení interoperability, včetně zajištění všech souvisejících dokladů, podle ust. § 49b zákona 266/1994 Sb. ve znění pozdějších předpisů, **předání osvědčení o bezpečnosti** zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, **předání souborného zpracování geodetické části dokumentace**

skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději

do 30.4.2025 - Dolní Lipka, Jablonné v Podještědí, Káranice, Libuň
do 30.9.2025 - Čermná nad Orlicí, Žamberk, Horní Police

2. Nové znění Přílohy č.5 Harmonogram postupu prací je Přílohou č.1 tohoto Dodatku Smlouvy.

II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, tímto Dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tato Příloha:
Příloha č.1 (Příloha č. 5 Smlouvy) – Harmonogram postupu prací – změna dle Dodatku č.1
4. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

9.12.2024

4.12.2024

.....
Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Marek Hončík

jednatel společnosti
RÝMSTAV CZ spol. s r.o.

4.12.2024

.....
Ing. Jakub Černý

jednatel společnosti
BIOMAC ENERGY s.r.o.

PŘÍLOHA Č.1 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)

Harmonogram postupu prací – změna dle Dodatku č.1