

DODATEK Č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č.SD/2022/0164/150
uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
na základě dohody obou stran
na dodávku stavby:

„CYKLOTRASA Hodonín - Rohatec“

1. SMLUVNÍ STRANY

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město HODONÍN

Adresa: Masarykovo náměstí 53/1, 695 35 Hodonín

IČO: 002 84 891

DIČ: CZ 699001303

Bankovní spojení:

Zastoupené: ve smluvních věcech Liborem Střechou, starostou města

v technických věcech

(referent odboru investic MěÚ)

/dále jen objednatel/

a

Zhotovitel: ZAMONT cz, s.r.o.

Adresa: Mlýnská 253, Kvačice, 687 24 Uherský Ostroh

IČO: 26284570

DIČ : CZ26284570

Bankovní spojení:

Zastoupen: Pavel Zámečník, jednatel

/dále jen zhotovitel/

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“ uzavřely v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „**NOZ**“) smlouvu o dílo č. SD/2024/0192/150 (dále jen „**Smlouva**“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 4. Smlouvy dohodly na provedení odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listě č. 1 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.2. Cena **víceprací** dle Změnového listu č. 1 činí:

128 406,31 Kč bez DPH

26 965,33 Kč DPH 21%

155 371,64 Kč vč. DPH 21%

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	128 406,31	155 371,64
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	3 016 528,92	3 650 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	3 144 935,23	3 805 371,64

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy, se na základě víceprací uvedených ve Změnovém listě č. 1 upravuje následovně:

3 144 935,23 Kč bez DPH

660 436,41 Kč DPH 21%

3 805 371,64 Kč vč. DPH

2.3. Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

3.2. Smluvní strany si ujednaly, že budou smlouvu uzavírat prostřednictvím prostředků na dálku. Smlouva bude uzavřena připojením zaručených/kvalifikovaných elektronických podpisů obou smluvních stran.

Příloha č.1 – Změnový list č.1, včetně oceněného rozpočtu

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města: Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 03.12.2024, usnesení č. 3501

V Hodoníně dne

V Hodoníně dne

Objednatel:

Zhotovitel:

**Libor
Střecha**

Digitálně podepsal
Libor Střecha
Datum: 2024.12.09
11:28:51 +01'00'

.....
Libor Střecha
starosta města

**Pavel
Zámečník**

Digitálně podepsal
Pavel Zámečník
Datum: 2024.12.09
10:08:45 +01'00'

.....
Pavel Zámečník, jednatel

Název akce:
CYKLOTRASA Hodonín - Rohatec

Z M Ě N O V Ý L I S T

číslo: **ZL č. 1**
„(Ocelové vzpěry)“

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2024/0192/150

- Oddíl stavby:** (Stavební objekt, Provozní soubor)
2023/01 Cyklotrasa Hodonín - Rohatec
- Zpracovatel změnového listu:** (zhotovitel stavby)
ZAMONT cz s.r.o., Mlýnská 253, 687 24 Uh. Ostroh, IČ: 26284570
- Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**
 - stavební deník: (SD č. Z2409, strana č. 3839236, datum 18.10.2024)
 - kontrolní den: (KD č. xx, ze dne xx.xx.xxxx)
 - jiné související dokumenty: položkový rozpočet, dodatek č. 1
- Zdůvodnění a příčina změny:**
Změny provedeny na základě požadavku technického dozoru z důvodu větší fixace obručníků a zabránění jejich vytažení
- Návrh technického řešení a rozsah změny**
Mezi ocelové obručníky bude doplněna ocelová vzpěra ve tvaru T o délce 3 m. Na koncích vzpěry navařeny vidličky, do kterých je obručník zasouván. Vidličky jsou následně přivařeny k obručníku. Vzpěry instalovány cca v 3 metrových rozestupech po celé délce cyklotrasy.
- Finanční náklady změny**
(Popis způsobu nacenění prací – položky dle rozpočtu v SoD, položky RTS, individuální kalkulace, popř. jiný postup)
Cena stanovena individuální kalkulací.

POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)
VÍCEPRÁCE	128 406,31	155 371,64
MÉNĚPRÁCE	0,00	0,00
CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD	3 016 528,92	3 650 000,00
CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ	3 144 935,23	3 805 371,64

V Uherském Ostrohu dne 22.11.2024

- Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**
(Posouzení (ne)předvídatelnosti změny ve fázi PD a průzkumů, popř. uplatnění vady PD a náhrady škody. Posouzení projektantem navrženého řešení změny z hlediska efektivity vynaložených finančních prostředků, harmonogramu stavby a technického řešení.). Potvrzení **kontroly výkazu výměr** a nacenění víceprací dle podmínek SOD. Z důvodu pracnosti je cena práce adekvátní.

Kontrola souladu změny zejména se:

- zadávací dokumentací VZ
- Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle limitu v §222 odst. 4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně o dílo)
- smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet – cenotvorba, apod)
- stavebním povolením popř. jiným správním rozhodnutím
- stanovisky dotčených orgánů
- podmínkami dotačního programu


Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

- Dodatek Smlouvy o dílo – bude zpracován Dodatek smlouvy o dílo č.1

Doporučení

TDS (ne)doporučuje ZL č. 1 schválit.

V HODONINĚ dne 2.12.2024



8. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD))

V rámci provádění opravy cyklotrasy bylo přistoupeno k doplnění ocelových výztuh, zajišťujících větší zpevnění a stabilitu bočních obrub z ocelových pásnic.


Tyto výztuhy jsou vkládány po 3m délky a zabezpečují taktéž obě krajní pásnice od vytažení, což je důležité.

Vzhledem k nutnosti zajištění opěry pro betonovou bezfasetovou dlažbu na povrchu cyklotrasy, bylo nutné tyto opěry navrhnout z ocelové pásovin, neboť nebylo možné osazení betonového obrubníku v celé délce do betonového lože, aby nebyly poškozeny a utlačeny kořeny stromů. Nicméně po osazení obou stran ohrazení cyklotrasy ocelové pásovin na trny, nebyla konstrukce, i přes natlučení pásovin do zahutněného podkladu, natolik pevná a bylo nutné obrubníky zajistit ve své vymezené poloze. K tomu slouží výztužný kus, který celou konstrukci stabilizuje a zabraňuje i pozdějšímu rozebrání a případnému vytažení bočních ocelových pásnic.

Původně bylo zamýšleno jen lemování ocel.pásovinami po okrajích, tak jako se to navrhuje u parkových úprav. Využití ztužujícího prvku bude zajištěno ku prospěchu věci..)

GP (AD) **doporučuje** ZL č.1 schválit.

V HODONINĚ dne 2.12.2024



9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora **souhlasí** s technickým řešením změny díla.

Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení, podléhá schválení odboru INV (popř. RMH, ZMH).

- V případě, že vícepráce vedou ke změně závazných technických parametrů, případně navýšení finančního limitu nebo k Prodloužení termínu ukončení akce bude RMH předložen ke schválení dodatek ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby.
- Návrh finančního krytí:

Zástupce investora zde uvede návrh finančního krytí změnového listu (ORG).

Navýšení ceny díla o částku 155 371,64 Kč včetně DPH, ORJ. 150 2025 – ORG. 595

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

v HODONÍNĚ dne 2. 12. 2024

VEDOUcí ODBORU :

v HODONÍNĚ dne 2. 12. 2024

GARANT ODBORU:

v HODONÍNĚ dne 3. 12. 2024

10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje: smlouva dodavatelská
Smlouva/objednávka: SD/2024/0192/150 ve znění dodatků č. 1

Změnový list č.	Název Změnového listu:	celková částka
	ZL č. 1	+155 371,64
Rozpis částky na roky:	2025	+155 371,64

Finanční profil:

ROK	ORJ	ORG	POLOŽKA	Částka v Kč
2025	150	595		+155 371,64

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce, operaci schvaluji:

příkazce operace:	datum: 2. 12. 2024		
správce rozpočtu:	datum: 2. 12. 2024		

11. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	ZAM-216_VCP	Cyklotrasa Hodonín - Rohatec	
Objekt:	SO 01	Cyklotrasa	
Rozpočet:	01	VCP	
Objednatel:	Město Hodonín	IČO: 00284891	
	Masarykovo nám. 53/1	DIČ: CZ00284891	
	69501 Hodonín		
Zhotovitel:	ZAMONT cz s.r.o.	IČO: 26284570	
	Mlýnská 253	DIČ: CZ26284570	
	68724 Uherský Ostroh-Kvačice		
Vypracoval:			
Rozpis ceny			
			Celkem
HSV			128 406,31
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			128 406,31
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		0,00 CZK
Snížená DPH	12 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		128 406,31 CZK
Základní DPH	21 %		26 965,33 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			155 371,64 CZK
v _____ dne _____ _____ Za zhotovitele _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	ZAM-216_VCP Cyklotrasa Hodonín - Rohatec	
O:	SO 01	Cyklotrasa
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
1	916371214RX	Osazení ocelové vzpěry zarytím včetně začištění	m			
vzpěra délky 3 m osazená po 3 m : (690/3+1)*3						
2	13235430RX	Tyč ocelová T 30, S235JR DODÁVKA MATERIÁLU + VÝROBA	t			
1 m = 1,77 Kg : 693*1,77/1000						
				1,22661		