

DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. SML-00257-2022 947

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] správy toků – oblast povodí Dyje, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná: [redacted] Správy toků – oblast povodí Dyje tel.: [redacted]

technik vodního hospodářství – TDS tel.: [redacted]

technik vodního hospodářství tel.: [redacted]

[redacted] toků tel mob tel mob tel mob [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

ENVICONS s.r.o.

se sídlem Hradecká 569, Polabiny, 533 52 Pardubice

IČO: 275 60 015

DIČ: CZ27560015

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 26009

zastoupená Ing. Lukášem Řádkem, MBA, jednatelem ve věcech technických jedná: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. SML-00257-2022 947 (dále jen „dodatek“):

I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 2. 11. 2022 smlouvu o dílo SML-00257-2022-947 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21. 9. 2023 dodatku č. 2 ze dne 29. 4. 2024 a dodatku č. 3 ze dne 1. 10. 2024 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro stavbu: „RVT Jánský potok, ř.km 0,860 -1,280 - projektová dokumentace“.
2. Zhotovitel podal v měsíci červnu žádost o společné povolení. Správní řízení však bylo přerušeno z důvodu nekompletnosti dokumentace. Zhotovitel byl vyzván k předložení požadovaných dokladů. Do probíhajícího stavebního řízení se přihlásily dvě občanské sdružení, které jakožto účastníci řízení, podaly námitky. Vzhledem ke skutečnosti, že stavební úřad nestihne vydat společné povolení před uplynutím platnosti dodatku č.3, se smluvní strany dohodly na posunutí termínu pro dokončení díla.
3. Smluvní strany se v souladu s výše uvedeným dohodly na změně smlouvy:
4. Čl. II. odst. 5 písm. d) smlouvy se ruší a nahrazuje novým zněním:
„d) společné povolení s vyznačenou doložkou právní moci nejpozději do 30. 4. 2025.“

II.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:

Příloha č. 1 - Žádost o prodloužení dílčích termínů (emailová komunikace)

V Náměšti nad Oslavou, dne/

V Pardubicích, dne/

Za objednatele:

Za dodavatele:

.....



 Správy toků – oblast povodí Dyje
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Lukáš Řádek, MBA

jednatel

ENVICONS s.r.o.