

Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. OStRM/2024/107 ze dne 22.08.2024

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora, na základě Plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucií Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně technický ředitel

I. Preambule:

- 1.1** Smluvní strany uzavřely dne 22.08.2024 Smlouvu o dílo č. OStRM/2024/107 týkající se akce „Údržba mostu ev. č. MB-J-02 přes Jizeru v Debrži“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2** Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, kterým se doplňuje a mění Smlouva v níže uvedených odstavcích a článcích (dále jen „Dodatek č. 1“).

II. Předmět dodatku:

Mění se čl. 5 – Cena díla, odst. 5.1 a to takto:

Původní cena díla: 5.532.932,49Kč bez DPH

Vícepráce: 1.989.965,30Kč bez DPH

Méněpráce: 3.531.369,49Kč bez DPH

Nová cena díla: 3.991.528,30Kč bez DPH

Cena za řádně dokončené dílo činí 3.991.528,30Kč bez DPH (slovy: Třímilionydevětsetdevadesátjednatisícpětsedvacetosmkorunčeskýchtricethalérů). K této ceně bude připočtena DPH podle sazby platné ke dni příslušného zdanitelného plnění. Důvodem navýšení ceny díla byla potřeba ochránit betonářskou výztuž po odbourání degradovaných částí a navýšení výměru položek očištění betonové konstrukce, odstranění degradovaných částí a sjednocujícího nátěru betonové konstrukce dle skutečně provedených prací.

Důvodem snížení ceny díla byla změna technologie podpůrné konstrukce opravy spodní části mostovky, namísto použití soulodí bylo zvoleno zavěšené pochozí lešení v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou přílohu č.1 tohoto dodatku č.1.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OStRM/2024/107 ze dne 22.08.2024 nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2 Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento Dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoliv omezení uveřejněna v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3 Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4 Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu statutárními orgány obou smluvních stran nebo jejich zplnomocněnými zástupci a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

PŘÍLOHA č. 1: Změnový list č. 1

V Mladé Boleslavi dne

Objednatel: Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati, 1.náměstek primátora

Zhotovitel: H-INTES s. r. o.
Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladá Boleslav č. 0343/24-R ze dne 6.5.2024.

V Mladé Boleslavi dne

.....
xxxxxxxxxxxxx
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav