

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo OStRM/2024/109 ze dne 27.08.2024

Objednatel:

Obec: Statutární město Mladá Boleslav
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, 293 01 Mladá Boleslav
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, 1. náměstkem primátora na základě plné moci ze dne 6.5.2024
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat 1. náměstek primátora.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **H-INTES s.r.o.**
Sídlo: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
Zastoupený: Ing. Lucíí Heřmanovou, jednatelkou
IČO: 25636332 DIČ: CZ25636332
Obchodní rejstřík: vedený u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 56829
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 5wyabqj

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat: Ing. Lucie Heřmanová, jednatelka

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat: xxxxxxxxxxxx, obchodně výrobní ředitel

I. Preambule:

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 27.08.2024 Smlouvu o dílo č. OStRM/2024/153 (dále jen „smlouva“) týkající se akce „Ul. Ptácká – chodníky a parkovací plochy od Aufr po ul. V Rokli“
- 1.2 Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva v níže uvedených v odstavcích a člancích (dále jen „dodatek č. 1“):

II. Předmět dodatku:

1. Mění se čl. 4 smlouvy – Termín zhotovení díla, odst. 4.2 a to tak, že se první věta tohoto odstavce nahrazuje tímto zněním:

„Zhotovitel provede a řádně dokončí dílo specifikované v bodě 3.1 v termínu nejpozději do 12 týdnů od výzvy objednatele, která je uvedena v protokolu o předání a převzetí staveniště, kdy datum zahájení díla je dnem podpisu protokolu o předání a převzetí staveniště (I.etapa 8 týdnů, II.etapa 4 týdny).“

Důvodem prodloužení termínu díla je obslužnost lokality, vysoká koncentrace dopravy a požadavky dalších zúčastněných stran (Vak, ČEZ, atd.).

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1** Ostatní ustanovení smlouvy o dílo číslo OStRM/2024/109 ze dne 27.08.2024 nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.
- 3.2** Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek č. 1, při dodržení podmínek stanovených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, může být bez jakéhokoli omezení uveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, v platném znění.
- 3.3** Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 v registru smluv uveřejní objednatel.
- 3.4** Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a uveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- 3.5** Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve dvou stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
- 3.6** Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Mladé Boleslavi dne 27.11.2024

Objednatel
Statutární město Mladá Boleslav
MUDr. Raduan Nwelati
primátor

Zhotovitel
H-INTES s.r.o.
Ing. Lucie Heřmanová
jednatelka

DOLOŽKA

Toto právní jednání statutárního města Mladá Boleslav je učiněno v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích na základě usnesení Rady města Mladé Boleslavi č. 0343/24-R ze dne 6. 5. 2024.

V Mladé Boleslavi dne 27.11.2024

.....
XXXXXXXXXX
vedoucí Odboru stavebního a rozvoje města
Magistrátu města Mladá Boleslav