



MURSP00EQWY0

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

„Rosice - zátoka“ – koupaliště II.

ze dne 17.7.2024, uzavřený podle zákona č. 82/2012 Sb. občanského zákoníku

I. Účastníci smlouvy




Město Rosice

Se sídlem: Palackého nám. 13, 66501 Rosice
Zastoupené: Mgr. Andreou Trojanovou – starostkou
IČ: 00282481
DIČ: CZ00282481
Bank. spojení: 
číslo účtu: 


(dále jen zadavatel / objednatel)

a

Společnost Koupaliště Rosice

Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Vedoucí společnosti: IDPS s.r.o.
Se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Zastoupený: 
IČO: 47537205
DIČ: CZ47537205
Zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 102593

Společník II
Se sídlem: Winning PS - stavební firma s.r.o.
Křižíkova 2960/72, Královo Pole, 612 00 Brno
Zastoupený: 
IČO: 49436589
DIČ: CZ699006465
Zapsána v OR vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 12020

(dále jen dodavatel/zhotovitel)

II. úvodní ustanovení

Smluvní strany se dohodly v souladu s články II.5, III.5 a IV.9 Smlouvy o dílo ze dne 17.7.2024 na uzavření tohoto dodatku smlouvy č. 1.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla a prodloužení termínu realizace. U víceprací se jedná jednak o realizaci nutných dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách objednatele, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné



stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací. Dále se jedná o změnu ceny díla, vyvolanou nerealizovanými pracemi.

Změny jsou podrobně popsány ve změnových listech ZL01 – ZL08, které jsou přílohou tohoto dodatku.

III. Změnová ustanovení

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce IV. Cena díla, bodu 1. ruší a nahrazuje se textem novým:

1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za provedení díla smluvní cenu:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy	108 962 539,67 Kč
Snížení ceny díla dle tohoto dodatku č.1, bez DPH	-137 020,27 Kč
Cena díla celkem bez DPH	108 825 519,40 Kč
DPH	22 853 359,07 Kč

Cena díla celkem včetně DPH 131 678 878,47 Kč

– členění dle smlouvy o dílo

- změnové listy, jejichž součástí jsou změnové položkové rozpočty, tvoří přílohu tohoto dodatku smlouvy

Na základě výše uvedených skutečností se původní text odstavce III. Termíny plnění, odrážka "- Termín předání a převzetí provedeného Předmětu díla" ruší a nahrazuje textem novým:

- a) **Stavební část bude předána nejpozději do 13 kalendářních měsíců** ode dne zahájení stavby, a to s výjimkou výsadeb zeleně.
- b) **Výsadby zeleně (stavební objekty SO 8.2a, 8.2b) budou dokončeny nejpozději do 19 kalendářních měsíců** ode dne zahájení stavby. Počínaje dnem předání výsadeb zeleně bude zahájeno plnění 2 (dvou) leté následné péče.

XIII. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden stejnopis.

Ostatní nedotčené články a odstavce základní smlouvy o dílo ze dne 17.7.2024 zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo byl schválen Radou města Rosice dne 02.12.2024 usnesením č. RM/2024/55/14

V Rosicích dne 9.12.2024

V Brně dne 4.12.2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Příloha č. 1: Rekapitulace Změnových listů

Příloha č. 2: Změnové listy vč. změnových rozpočtů

Stavba: Rosice - Zátoka

Rekapitulace Změnových listů

č.	Název ZL	Přípočet	Odpočet	Dopad do ceny Kč bez DPH
	Dodatek č.1 CELKEM	5 267 829,84 Kč	-5 404 850,11 Kč	-137 020,27 Kč
ZL01	Sanace podloží - Biobazén	3 057 640,96 Kč	-470 584,42 Kč	2 587 056,54 Kč
ZL02	Drenáž + čerpání vody - Biobazén	660 687,23 Kč	0,00 Kč	660 687,23 Kč
ZL03	Nerealizované výkopy zeminy - Biobazén	0,00 Kč	-852 234,46 Kč	-852 234,46 Kč
ZL04	Nerealizované odvozy zeminy - Biobazén + 2x Parkoviště	765 820,99 Kč	-2 821 814,43 Kč	-2 055 993,45 Kč
ZL05	Výztuž biobazén	76 641,13 Kč	-361 010,36 Kč	-284 369,23 Kč
ZL06	Sanace podloží - Lávka přes potok severní	239 198,16 Kč	-17 821,16 Kč	221 377,00 Kč
ZL07	Změna technologie - technologická část + stavební část	145 317,62 Kč	-605 861,15 Kč	-460 543,53 Kč
ZL08	Demolice Malé objekty	322 523,75 Kč	-275 524,14 Kč	46 999,61 Kč