

DODATEK č. 1 **smlouvy o dílo ze dne 24. 4. 2024**

**„Zpracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost na akci: Cyklostezka Ohře
v úseku Boč - Lužný“**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Karlovarský kraj

se sídlem: Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO: 70891168
bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupený:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

CityTraffic, s.r.o.

sídlo: Bartáková 1121/3, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 46345761

DIČ: CZ46345761

bankovní spojení: Fio banka, a.s.

číslo účtu: 2101306841/2010

zastoupený: Mgr. Petrem Pšeničkou, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, složka C 285157

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a ve
smyslu ustanovení čl. XXI. odst. 21.9 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto

DODATKU č. 1 **KE SMLouvĚ O DíLO NA ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A INŽENÝRSKOU ČINNOST** **na akci:**

„Cyklostezka Ohře v úseku Boč - Lužný“

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smluvní strany uzavřely dne 24. 4. 2024 smlouvu o dílo na zpracování projektová dokumentace a

inženýrskou činnost na akci: „**Cyklostezka Ohře v úseku Boč - Lužný**“ pod ev. č. objednatele KK01238/2024 (dále jen smlouva).

A) Ke smlouvě nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodu úpravy termínu plnění smlouvy. Prodloužení doby plnění je navrženo na základě žádosti zhotovitele z důvodu nutnosti řešení trvalých záborů částí pozemků v soukromém vlastnictví. Podkladem pro zadání projektové dokumentace byla *Vyhledávací studie vedení cyklostezky Ohře*, vyhotovená v roce 2023 Ing. Marcelem Zoufálkem, ze které využití soukromých pozemků nevyplývalo. Při zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, a zapracování požadavků Povodí Ohře, vznikla potřeba části cyklostezky zbudovat na soukromých pozemcích, a zároveň zajištění souhlasu vlastníků se záměrem stavby. Tento proces je časově náročný a je nutné jej koordinovat s Obecním úřadem Stráž nad Ohří, jako budoucím vlastníkem zasažených částí pozemku. Tento dodatek č. 1 smlouvy je uzavírán z důvodu nemožnosti jednoznačného stanovení termínu pro získání všech kladných stanovisek vlastníků dotčených pozemků.

B) Smluvní strany se dohodly na **změně čl. III. odst. 3.1 smlouvy takto:**

3.1 „*Termín pro předání kompletní projektové dokumentace pro povolení stavby do 180 dnů od účinnosti smlouvy.*“

se nahrazuje

„*Termín pro podání žádosti o vydání povolení stavby do 14 dnů od potvrzení souhlasu se záměrem stavby všemi vlastníky, dotčenými trvalým zábořem pozemku, nejpozději však dne 31. 1. 2025. Žádost o vydání stavebního povolení bude podána i v případě nezískání souhlasného stanoviska některého z vlastníků dotčeného pozemku.*“

C) Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

D) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

E) Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky.

F) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka. Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.

Karlovarský kraj
Dne: 09.12.2024 07:44

Zhotovitel

Mgr. Petr Pšenička
Digitally signed by
Mgr. Petr Pšenička
Date: 2024.12.05
16:43:45 +01'00'

Objednatel