

Dodatek č. 10 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Investor:

Název:	Krajská zdravotní, a. s.
Sídlo:	Sociální péče 3316/12A, 401 13 Ústí nad Labem
Zastoupená:	
IČ:	25488627
DIČ:	CZ25488627
Bankovní spojení:	
č. účtu:	
telefon, fax:	
E-mail:	
Obchodní rejstřík:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1550

(dále jen „Investor“)

a

Zhotovitel:

Název: **Sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“, jehož členy jsou:**

vedoucí člen sdružení:

Metrostav a.s., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915
DIČ: CZ00014915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupený

člen sdružení:

Metrostav DIZ s.r.o., se sídlem/místem podnikání: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 25021915
DIČ: CZ25021915
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 93177
zastoupený

člen sdružení:

BAK stavební, a.s., se sídlem/místem podnikání: Žitenická 871/1, Prosek, 190 00 Praha 9
IČO: 28402758
DIČ: CZ28402758
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14336
zastoupený [REDACTED]

člen sdružení:

NEPRO stavební a.s., se sídlem/místem podnikání: Ve žlábku 1621/104, Horní Počernice, 193 00 Praha 9
IČO: 27342093
DIČ: CZ27342093
subjekt zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25201
zastoupený [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

II.

Smluvní strany se dohodly na změnách Díla dle Smlouvy o dílo na akci „**Nový pavilon s operačními sály, odděleními JIP a standardními lůžkovými odděleními vč. umístění kardiochirurgie, Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. – stavební práce**“ ze dne 29. 9. 2020, včetně znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 6. 2021, Dodatku č. 2 ze dne 14. 12. 2021, Dodatku č. 3 ze dne 6. 3. 2022, Dodatku č. 4 ze dne 30. 7. 2022, Dodatku č. 5 ze dne 7. 2. 2023, Dodatku č. 6 ze dne 19. 5. 2023, Dodatku č. 7 ze dne 13. 7. 2023, Dodatku č. 8 ze dne 29. 11. 2024 a Dodatku č. 9 ze dne 30. 9. 2024 upravených níže v tomto dodatku.

III.

- 1) Smluvní strany se v souladu s výše uvedenou smlouvou, zejména čl. 15 upravujícím změnové řízení, dohodly na změně Díla v rozsahu, který je uveden v přílohách č. 1 až 20. Jedná se o celkové navýšení ceny Díla o 11 671 545,89 Kč bez DPH, tj. 14 122 570,53 Kč vč. DPH. Po uzavření tohoto dodatku Cena za celý Projekt, tj. včetně změn provedených v souladu s již uzavřenými dodatky, činí 1 482 234 416,47 Kč bez DPH.
- 2) Smluvní strany mají mezi sebou za nesporné, že při realizaci Díla vyvstala potřeba víceprací a méněprací podrobně specifikovaných v přílohách č. 1 až 20 (viz příslušné změnové listy) tohoto Dodatku.
- 3) Strany konstatují, že tyto vícepráce a méněpráce byly Objednatelům odsouhlaseny dle příloh č. 1 až 20 (viz příslušné změnové listy) a Zhotovitelem byly realizovány jako změna závazku ve smyslu § 222 odst. 4 až 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).
- 4) Ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 236, 237, 240 až 246, 248 a 249 které jsou přílohami tohoto dodatku. Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) činí 1 259 913,76 Kč bez DPH.

- 5) Ve smyslu § 222 odst. 5 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnového listu č. 185, který je přílohou tohoto dodatku, neboť se jedná o dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky od Zhotovitele, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, které jsou nezbytné. Zároveň změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem v původním zadávacím řízení, zároveň by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku.

Celkový součet hodnot všech těchto změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 5 ZZVZ činí 404 974,38 Kč bez DPH.

- 6) Ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ byly v rámci víceprací a méněprací realizovány stavební práce dle změnových listů č. 204, 219, 234, 235, 238, 239, 247 a 159, které jsou přílohami tohoto dodatku, neboť se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, tato nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a hodnota změny nepřekročila 50 % původní hodnoty závazku.

Celková hodnota změn (tj. všech hodnot víceprací a méněprací) provedených dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 10 006 657,75 Kč bez DPH.

- 7) Smluvní strany dále konstatují, že pokud je v přílohách uvedeno, že jednotlivé změnové listy byly provedeny dle jiného odstavce § 222 ZZVZ, než je uvedeno výše, platí výše uvedené zařazení provedených změn (výše uvedené má tak v případě rozporů před zněním změnových listů přednost). Uzavřením tohoto dodatku nedochází ke změně doby realizace Díla ani změně jakéhokoliv Milníku, a to i pokud je v jakémkoliv změnovém listu uveden vliv na harmonogram.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek smlouvy byl sepsán bez jakékoliv tísně a nátlaku podle pravé a svobodné vůle smluvních stran.

Dodatek smlouvy byl podepsán elektronicky s platností originálu.

Přílohy, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- Příloha č. 1: Oznámení změny č. 185 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 2: Oznámení změny č. 204 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 3: Oznámení změny č. 219 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 4: Oznámení změny č. 234 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 5: Oznámení změny č. 235 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 6: Oznámení změny č. 236 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 7: Oznámení změny č. 237 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
- Příloha č. 8: Oznámení změny č. 238 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu

Příloha č. 9: Oznámení změny č. 239 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 10: Oznámení změny č. 240 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 11: Oznámení změny č. 241 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 12: Oznámení změny č. 242 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 13: Oznámení změny č. 244 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 14: Oznámení změny č. 245 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 15: Oznámení změny č. 246 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 16: Oznámení změny č. 247 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 17: Oznámení změny č. 248 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 18: Oznámení změny č. 249 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 19: Oznámení změny č. 159 vč. ocenění změny, příkazu ke změně a rozpočtu
Příloha č. 20: Seznam změnových listů

Za Investora

V Ústí nad Labem dne.....

.....



Za sdružení společností „Společnost Metrostav – DIZ – BAK – NEPRO – Masarykova Nemocnice“

V..... dne

V..... dne

.....
Společnost Metrostav – DIZ – BAK –

.....
Společnost Metrostav – DIZ – BAK –




V....., dne

V....., dne


.....
Společnost Metrostav – DIZ – BAK –

.....
Společnost Metrostav – DIZ – BAK –



V....., dne

.....
Společnost Metrostav – DIZ – BAK –



OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

185

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):


Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Součinnost při validaci operačních sálů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele KZ, bude předložena CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 185
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		04.02.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		04.02.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Součinnost při validaci operačních sálů</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě požadavku objednatele KZ, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 404 974,38 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

185

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Součinnost při validaci operačních sálů

Popis a lokalizace Změny:

Na základě požadavku objednatele KZ, bude předložena CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

404 974,38 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL185 - Validace operačních sálů

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

404 974,38

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	404 974,38	21,00%	85 044,62
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

490 019,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL185 - Validace operačních sálů

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

9. 12. 2022

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

404 974,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL185 - Validace operačních sálů

Místo: Ústí nad Labem Datum: 9. 12. 2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem							404 974,38	
1	K	HZS3212	Hodinová zúčtovací sazba montér vzduchotechniky a chlazení odborný	hod	183,000	528,00	96 624,00	SoD
	vv		Montér VZT					
	vv		183		183,000			
	vv		Součet		183,000			
2	K	HZS3232	Hodinová zúčtovací sazba montér měřících zařízení odborný	hod	115,000	574,00	66 010,00	SoD
	vv		Technik MaR					
	vv		115		115,000			
	vv		Součet		115,000			
3	K	K901	Demontáž a zpětná montáž hříbu	kpl.	1,000	8 125,00	8 125,00	Dodavatel + 10%
4	K	K902	"Prodloužení výfukového hříbu 1800x1900x800 výplň síto, velikost oka 13x13 hliníkový rám"	ks	1,000	25 528,38	25 528,38	Dodavatel + 10%
5	K	Pol1879	Závěsový materiál	kg	10,000	28,78	287,80	SoD
6	K	Pol1880	Spojovací materiál	kg	10,000	28,78	287,80	SoD
7	K	Pol1881	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	115,11	230,22	SoD
8	K	Pol1882	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	10 659,69	10 659,69	SoD
9	K	Pol1915	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	hod	3,000	737,89	2 213,67	SoD
10	K	K953	Práce SW inženýra	hod	40,500	1 631,25	66 065,63	Dodavatel + 10%
11	K	17.6.2024	Šéfmontér VZT	hod	8,000	812,50	6 500,00	Dodavatel + 10%
12	K	17.6.2024.1	Technik pro regulování VZT	hod	5,000	1 187,50	5 937,50	Dodavatel + 10%
13	K	18.6.2024	Šéfmontér VZT	hod	6,000	812,50	4 875,00	Dodavatel + 10%
14	K	18.6.2024.1	Technik pro regulování VZT	hod	5,000	1 187,50	5 937,50	Dodavatel + 10%
15	K	19.6.2024	Šéfmontér VZT	hod	8,000	812,50	6 500,00	Dodavatel + 10%
16	K	19.6.2024.1	Technik pro regulování VZT	hod	4,000	1 187,50	4 750,00	Dodavatel + 10%
17	K	21.6.2024	Šéfmontér VZT	hod	0,000	812,50	0,00	Dodavatel + 10%
18	K	21.6.2024.1	Technik pro regulování VZT	hod	8,000	1 187,50	9 500,00	Dodavatel + 10%
19	K	24.6.2024	Šéfmontér VZT	hod	8,000	812,50	6 500,00	Dodavatel + 10%
20	K	24.6.2024.1	Technik pro regulování VZT	hod	10,000	1 187,50	11 875,00	Dodavatel + 10%
21	K	25.6.2024	Šéfmontér VZT	hod	8,000	812,50	6 500,00	Dodavatel + 10%
22	K	25.6.2024.1	Technik pro regulování VZT	hod	2,000	1 187,50	2 375,00	Dodavatel + 10%
23	K	27.6.2024	Šéfmontér VZT	hod	4,000	812,50	3 250,00	Dodavatel + 10%
24	K	27.6.2024.1	Technik pro regulování VZT	hod	2,000	1 187,50	2 375,00	Dodavatel + 10%
25	K	K954	Náklady na dopravu a ubytování technika	kpl	1,000	11 875,00	11 875,00	Dodavatel + 10%
26	K	K955	Náklady na dopravu šéfmontéra	kpl	7,000	1 125,00	7 875,00	Dodavatel + 10%
27	K	K901	Demontáž a zpětná montáž hříbu	kpl.	1,000	6 500,00	6 500,00	Dodavatel + 10%
28	K	K902	"Prodloužení výfukového hříbu 1800x1900x800 výplň síto, velikost oka 13x13 hliníkový rám"	ks	1,000	20 422,70	20 422,70	Dodavatel + 10%
29	K	K045	Závěsový materiál	kg	10,000	28,78	287,80	SoD
30	K	K046	Spojovací materiál	kg	10,000	28,78	287,80	SoD
31	K	K141	Těsnící materiál (tmel)	ks	2,000	115,11	230,22	SoD
32	K	K956	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	2 375,00	2 375,00	Dodavatel + 10%
33	K	K043	Jeřábová technika - výška budovy 26 m	hod	3,000	737,89	2 213,67	SoD

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

204

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):


Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI

Popis a lokalizace Změny:

V návaznosti na dodatečné požadavky technologie SIE + PHI a na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, bude provedena doplněná CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 204
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		20.08.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		20.08.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI</i> Popis a lokalizace Změny: V návaznosti na dodatečné požadavky technologie SIE + PHI a na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, bude provedena doplněná CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 3 798 320,85 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 204
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI		
Popis a lokalizace Změny:		
V návaznosti na dodatečné požadavky technologie SIE + PHI a na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat, bude provedena doplněná CN.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	3 798 320,85 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ:

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			3 798 320,85
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 3 798 320,85	Výše daně 797 647,38
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			4 595 968,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0001

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Místo: Ústí nad Labem

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.

Projektant: DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

3 798 320,85 **4 595 968,23**

PNRK

ZL

3 798 320,85

4 595 968,23

ZL204 (1)

COS - úprava vest...

3 798 320,85

4 595 968,23

ZL204 (1)

COS - úprava vest...

2 834 520,00

3 429 769,20

ZL204 (2)

COS - úprava vestaveb o

963 800,85

1 166 199,03

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL204 COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

2 834 520,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	2 834 520,00	21,00%	595 249,20
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

3 429 769,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL204 COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	2 834 520,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	2 834 520,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis:
ZL204 COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI

Místo:		Datum:	9. 12. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem	2 834 520,00
-------------------------------	---------------------

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby	2 834 520,00					
1	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	4 740,000	598,00	2 834 520,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		Úprava detailů v oblasti pojezdové dráhy SIE - opětovné montáže ocelových konstrukcí, - zápisy z					
	VV		2 lidi x 2měsíce x160hod					
	VV		2*2*160		640,000			
	VV		detaily opláštění,					
	VV		2 lidi x 1 měsíc x 160hod					
	VV		2*1*160		320,000			
	VV		doplnění detailů panelů vestaveb					
	VV		1 člověk x 1 měsíc x 160hod					
	VV		1*1*160		160,000			
	VV		Úprava statiky a detailu v rámci utěsnění a meziprostoru posuvných dveří parkoviště CT - zápisy z KD a SD					
	VV		1 x 180hod					
	VV		1*180		180,000			
	VV		doplnění těsnění do otvorů					
	VV		1*180		180,000			
	VV		detaily					
	VV		1*180		180,000			
	VV		Úprava podlahových detailů v rámci koncových prvků SIE - pryskyřice kolem angio linky - zápisy z KD a SD					
	VV		2 lidi x 60 dní x 8 hod.					
	VV		2*60*8		960,000			
	VV		oprava podlahy po montáži technologie					
	VV		1 x 60 dní x 8 hod					
	VV		1*60*8		480,000			
	VV		Úprava prostupových plánů, v rámci vnitřní dispozice podhledu nad technologií SIE - chlazení - změna revize DPS - zápisy z KD a SD					
	VV		1 x 80hod					
	VV		1*80		80,000			
	VV		Úprava koncových prvků VZT a posun svítidel v rámci kolizních míst s tech. SIE - opětovné přesuny rozvodů TZB a VZT - zápisy z KD a SD					
	VV		1 x 160hod					
	VV		1*160		160,000			
	VV		Úprava a navržení tras, v rámci signalizačních panelů nevstupovat + zápisy z KD a SD, emailové korespondence					
	VV		1 x 86hod					
	VV		1*86		86,000			
	VV		navržení a integrace do systému multifunkčních panelů					
	VV		1x160hod					
	VV		1*160		160,000			
	VV		Přepřecování dílenské dokumentace výztuh a integrace do DSPS					
	VV		2 x 310hod					
	VV		2*310		620,000			
	VV		Projekční práce a koordinátorské práce					
	VV		534		534,000			
	VV		Součet		4 740,000			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL204 (1) - COS - úprava vest...

Úroveň 3:

ZL204 COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

41692870

CZ41692870

IČ:

DIČ:

41692870

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

963 800,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	963 800,85	21,00%	202 398,18
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 166 199,03

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL204 (1) - COS - úprava vest...
Úroveň 3: **ZL204 COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	963 800,85
D1 - 1.NP - COS	434 943,83
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	528 857,02
767 - Konstrukce zámečnické	528 857,02

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL204 (1) - COS - úprava vest...
Úroveň 3:

ZL204 COS - Úprava vestaveb operačních sálů SIE, PHI

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



Náklady soupisu celkem 963 800,85

D		D1	1.NP - COS						434 943,83
1	K	Pol45	montáž	soub	0,113	3 392 321,87	383 332,37	SoD	
		vv	Celkem 1200m2 pro hybridní i standardní OS ...přestavováno však pouze 94,045m2 + 10,0m2 + 31,635m2						
		vv	1/1200*(94,045+10,0+31,635)						0,113
		vv	Součet						0,113
2	K	Pol46	balení a nevratné obaly	soub	0,113	456 738,56	51 611,46	SoD	

D PSV Práce a dodávky PSV 528 857,02

D		767	Konstrukce zámečnické						528 857,02
3	K	767996802	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hm jednotlivých dílů přes 50 do 100 kg	kg	13 321,000	37,40	498 205,40	SoD	
4	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v přes 6 do 12 m	t	13,321	1 650,00	21 979,65	SoD	
5	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	13,321	651,00	8 671,97	SoD	

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.			P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ č. :	219
	Jméno	Podpis	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):			
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):			
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Folie COS + KAPIM/KARDIO, oplocení kabelové trasy</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.			
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.			

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 219
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		20.08.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		20.08.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Folie COS + KAPIM/KARDIO, oplocení kabelové trasy</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 223 071,42 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 219
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Folie COS + KAPIM/KARDIO, oplocení kabelové trasy		
Popis a lokalizace Změny:		
Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	223 071,42 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL219 - SO_01 - Folie COS + KAPIM/KARDIO, oplocení kabelové trasy

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

223 071,42

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	223 071,42	21,00%	46 845,00
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

269 916,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL219 - SO_01 - Folie COS + KAPIM/KARDIO, oplocení kabelové trasy

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		223 071,42
PSV - Práce a dodávky PSV		138 446,42
787 - Dokončovací práce - zasklívání		138 446,42
OST - Ostatní		84 625,00
O01 - Ostatní		84 625,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL219 - SO_01 - Folie COS + KAPIM/KARDIO, oplocení kabelové trasy

Místo: Ústí nad Labem Datum: 9. 12. 2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 223 071,42

D		PSV	Práce a dodávky PSV			138 446,42		
D		787	Dokončovací práce - zasklívání			138 446,42		
1	K	783801507	Omytí tlakovou vodou s přidavkem odmašťovače	m2	87,180	171,00	14 907,78	CS ÚRS 2024 02
	VV		87,18		87,180			
	VV		Součet		87,180			
2	K	787911115	Montáž neprůhledné fólie na sklo	m2	87,180	510,00	44 461,80	CS ÚRS 2024 02
	VV		polep sklo. Příček 2.NP Kapim - modrá 27 ks					
	VV		30,25		30,250			
	VV		zneprůhledňující folie oken 6500x1200mm 5 ks					
	VV		56,93		56,930			
	VV		Součet		87,180			
3	M	63479019	fólie na sklo ochranné a bezpečnostní	m2	104,616	704,00	73 649,66	CS ÚRS 2024 02
	VV		87,18*1,2 'Přepočtené koeficientem množství		104,616			
4	K	998787313	Přesun hmot procentní pro zasklívání ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 330,192	3,08	4 096,99	CS ÚRS 2024 02
5	K	998787319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro zasklívání za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	5 320,768	0,25	1 330,19	CS ÚRS 2024 02
	VV		1330,192*4 'Přepočtené koeficientem množství		5 320,768			

D OST Ostatní 84 625,00

D		O01	Ostatní			84 625,00		
6	K	K927	Přípravné práce	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	Dodavatel + 10%
7	K	K928	Manipulační poplatek	kpl	1,000	3 750,00	3 750,00	Dodavatel + 10%
8	K	K929	Administrativní a technická činnost	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Dodavatel + 10%
9	K	K930	Ochranný bezpečnostní panel, kovová síť, rozměry 1900x1200	ks	2,000	7 093,75	14 187,50	Dodavatel + 10%
10	K	K931	Ochranný bezpečnostní panel, kovová síť, rozměry 1900x1500	ks	3,000	7 125,00	21 375,00	Dodavatel + 10%
11	K	K932	Ochranný bezpečnostní panel, kovová síť, rozměry 1900x700	ks	1,000	6 000,00	6 000,00	Dodavatel + 10%
12	K	K933	Sloupek 2060x40x40	ks	7,000	3 375,00	23 625,00	Dodavatel + 10%
13	K	K934	Spojovací materiál	kpl	1,000	3 125,00	3 125,00	Dodavatel + 10%
14	K	K935	Přesun hmot	kpl	1,000	2 500,00	2 500,00	Dodavatel + 10%
15	K	K936	Doprava materiálu a osob na stavbu	km	30,000	43,75	1 312,50	Dodavatel + 10%

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

234

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):



Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Bezpečnostní přepad

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 234
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		19.07.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		19.07.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Bezpečnostní přepad</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 108 970,15 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 234
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny: Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Bezpečnostní přepad		
Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	108 970,15 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

SO_01 - Bezpečnostní přepad

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

108 970,15

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	108 970,15	21,00%	22 883,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

131 853,88

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

SO_01 - Bezpečnostní přepad

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

108 970,15

HSV - Práce a dodávky HSV

74 913,22

1 - Zemní práce

50 199,39

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

279,00

8 - Trubní vedení

1 230,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

14 062,27

998 - Přesun hmot

9 142,56

PSV - Práce a dodávky PSV

34 056,93

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 838,48

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

24 877,60

763 - Konstrukce suché výstavby

2 491,23

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

3 849,62

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: SO_01 - Bezpečnostní přepad

Místo: Ústí nad Labem Datum: 9. 12. 2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 108 970,15

D HSV			Práce a dodávky HSV				74 913,22	
D 1			Zemní práce				50 199,39	
1	K	121112003	Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně	m2	3,800	186,00	706,80	CS ÚRS 2024 02
VV			3,8		3,800			
VV			Součet		3,800			
2	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	6,080	1 890,00	11 491,20	CS ÚRS 2024 02
VV			0,8*3,8*2		6,080			
3	K	133212821	Hloubení zapažených šachet v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně	m3	8,000	2 990,00	23 920,00	CS ÚRS 2024 02
VV			4*2		8,000			
4	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	8,000	232,00	1 856,00	CS ÚRS 2024 02
5	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh do 20 m2 hl do 2 m při překozech inženýrských sítí	m2	8,000	124,00	992,00	CS ÚRS 2024 02
6	K	151811131	Osazení pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	15,200	209,00	3 176,80	CS ÚRS 2024 02
VV			3,8*2*2		15,200			
7	K	151811231	Odstranění pažicího boxu hl výkopu do 4 m š do 1,2 m	m2	15,200	111,00	1 687,20	CS ÚRS 2024 02
8	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	13,168	257,00	3 384,18	CS ÚRS 2024 02
VV			6,08-0,912+8		13,168			
VV			Součet		13,168			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	0,912	603,00	549,94	CS ÚRS 2024 02
VV			0,3*0,8*3,8		0,912			
VV			Součet		0,912			
10	M	58337308	šterkopísek frakce 0/2	t	1,824	537,00	979,49	CS ÚRS 2024 02
VV			0,912*2 'Přepočtené koeficientem množství		1,824			
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	3,800	225,00	855,00	CS ÚRS 2024 02
12	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	11,400	52,70	600,78	CS ÚRS 2024 02
VV			3,8*3		11,400			
VV			Součet		11,400			
D 6			Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				279,00	
13	K	629992112	Zatmelení spar š do 20 mm PUR tmelem včetně výplně PUR pěnou	m	1,000	279,00	279,00	CS ÚRS 2024 02
D 8			Trubní vedení				1 230,00	
14	K	899913151	Uzavírací manžeta chráničky potrubí DN 150 x 200	kus	1,000	1 230,00	1 230,00	CS ÚRS 2024 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				14 062,27	
15	K	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	28,000	53,15	1 488,20	SoD
VV			8*3,5		28,000			
VV			Součet		28,000			
16	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	280,000	0,83	232,40	SoD
VV			28*10 "Přepočtené koeficientem množství		280,000			
17	K	941221812	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	28,000	36,54	1 023,12	SoD
18	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	3 180,00	3 180,00	CS ÚRS 2024 02
19	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m za každý den použití	kus	10,000	423,00	4 230,00	CS ÚRS 2024 02
VV			1*10 "Přepočtené koeficientem množství		10,000			
20	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š přes 0,9 do 1,6 m dl do 3,2 m v přes 2,5 do 3,5 m	kus	1,000	1 690,00	1 690,00	CS ÚRS 2024 02
21	K	977151123	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 130 do 150 mm	m	0,620	3 085,73	1 913,15	SoD
VV			0,42+0,2		0,620			
VV			Součet		0,620			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
22	K	977151911	Příplatek k jádrovým vrtům za práci ve stísněném prostoru	m	0,600	509,00	305,40	CS ÚRS 2024 02
D		998	Přesun hmot	9 142,56				
23	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	1,859	2 230,00	4 145,57	CS ÚRS 2024 02
24	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	7,436	672,00	4 996,99	CS ÚRS 2024 02
VV		1,859*4 'Přepočtené koeficientem množství			7,436			
D		PSV	Práce a dodávky PSV	34 056,93				
D		711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 838,48				
25	K	711747288	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů na přírubu tmelem do 200 mm přitavením NAIP	kus	1,000	495,00	495,00	CS ÚRS 2024 02
26	M	62832001	pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu V60 s jemnozrným minerálním posypem tl 3,5mm	m2	1,000	131,00	131,00	CS ÚRS 2024 02
27	K	711767278	Izolace proti vodě opracování trubních prostupů folie s dotmelením na přírubu D do 200 mm	kus	1,000	749,00	749,00	CS ÚRS 2024 02
28	M	11163260	tmel hydroizolační asfaltový stříkatelný	t	0,010	129 400,00	1 294,00	CS ÚRS 2024 02
VV		1*0,01 'Přepočtené koeficientem množství			0,010			
29	K	998711313	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	26,690	4,51	120,37	CS ÚRS 2024 02
30	K	998711319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	106,760	0,46	49,11	CS ÚRS 2024 02
VV		26,69*4 'Přepočtené koeficientem množství			106,760			
D		721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	24 877,60				
31	K	721173316	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 125	m	4,800	653,00	3 134,40	CS ÚRS 2024 02
32	K	721175013	Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučněné dvouvrstvé DN 125	m	8,500	2 370,00	20 145,00	CS ÚRS 2024 02
33	K	751572102	Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D přes 100 do 200 mm	m	4,800	149,00	715,20	CS ÚRS 2024 02
34	K	998721313	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizaci ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	239,946	2,43	583,07	CS ÚRS 2024 02
35	K	998721319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro vnitřní kanalizaci za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 199,730	0,25	299,93	CS ÚRS 2024 02
VV		239,946*5 'Přepočtené koeficientem množství			1 199,730			
D		763	Konstrukce suché výstavby	2 491,23				
36	K	763131414	SDK1 - Podhled pružně zavešeny sadrokart.na nosném roštu z plechových profilů, opláštěný sádrokartonovou deskou tl. 15 mm (vč. zakrytí volných svislých boků resp. čel vzniklých při změně výškové úrovně stropního podhledu, vstupních dvířek k instalacím)	m2	3,000	724,14	2 172,42	SoD
37	K	763131821	Demontáž SDK podhledu s dvouvrstvou nosnou kčí z ocelových profilů opláštění jednoduché	m2	3,000	95,00	285,00	CS ÚRS 2024 02
38	K	998763302	Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,044	768,34	33,81	SoD
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety	3 849,62				
39	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	40,000	15,30	612,00	CS ÚRS 2024 02
40	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	42,000	12,30	516,60	CS ÚRS 2024 02
VV		40*1,05 'Přepočtené koeficientem množství			42,000			
41	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	25,600	13,29	340,22	SoD
42	K	784321031	M2 - malba vnitřní omyvatelná pro nátěr stěn a stropů	m2	51,200	46,50	2 380,80	SoD
VV		25,6*2 'Přepočtené koeficientem množství			51,200			

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.			P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ č. :	235
	Jméno	Podpis	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):			
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):			
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Elektro NN do 07/24</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.			
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.			

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 235
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		20.08.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		20.08.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Elektro NN do 07/24</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 28 739,47 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 235
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny: Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Elektro NN do 07/24		
Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	28 739,47 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL235 - SO_01 - Elektro NN

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

28 739,47

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	28 739,47	21,00%	6 035,29
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

34 774,76

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL235 - SO_01 - Elektro NN

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

9. 12. 2022

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

28 739,47

D1 - Změna pozic zásuvek pro monitory	11 327,43
D2 - Opětovná montáž 4ks zásuvek	5 488,17
D3 - Instalace krabice a víčka	659,38
D4 - Instalace servisního vypínače k novému ventilátoru na starém COS	3 870,83
D5 - Opětovná instalace zásuvek v 5.NP	3 670,25
D6 - Montáž zásuvky pro lednici ve 3.NP	3 723,41

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL235 - SO_01 - Elektro NN

Místo: Datum: 9. 12. 2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 28 739,47

D	D1	Změna pozic zásuvek pro monitory					
1	M	Pol2335	Demontáž zásuvky/vypínače	ks	6,000	178,56	1 071,36 Cena dodavatel + 10%
2	M	Pol82	Zásuvka červená	ks	12,000	385,79	4 629,48 SoD
3	M	Pol125	Kabel bezhalogenový 3x2,5	m	5,000	49,90	249,50 SoD
4	M	Pol2336	Montážní práce	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00 Cena dodavatel + 10%
5	M	Pol2337	Měření	kpl	1,000	877,09	877,09 Cena dodavatel + 10%

D	D2	Opětovná montáž 4ks zásuvek					
6	M	Pol1310	zásuvka bílá	ks	4,000	309,02	1 236,08 SoD
7	M	Pol2338	Montážní práce	kpl	1,000	3 375,00	3 375,00 Cena dodavatel + 10%
8	M	Pol2337	Měření	kpl	1,000	877,09	877,09 Cena dodavatel + 10%

D	D3	Instalace krabice a víčka					
9	M	Pol2339	Krabice do SDK + víčko	ks	1,000	96,88	96,88 Cena dodavatel + 10%
10	M	Pol2340	Montážní práce	kpl	1,000	562,50	562,50 Cena dodavatel + 10%

D	D4	Instalace servisního vypínače k novému ventilátoru na starém COS					
11	M	Pol2341	Servisní vypínač	ks	1,000	799,54	799,54 Cena dodavatel + 10%
12	M	Pol417	Kabel bezhalogenový 5x2,5	m	5,000	76,34	381,70 SoD
13	M	Pol2342	Montážní práce	kpl	1,000	1 812,50	1 812,50 Cena dodavatel + 10%
14	M	Pol2337	Měření	kpl	1,000	877,09	877,09 Cena dodavatel + 10%

D	D5	Opětovná instalace zásuvek v 5.NP					
15	M	Pol82	Zásuvka červená	ks	4,000	385,79	1 543,16 SoD
16	M	Pol2343	Montážní práce	kpl	1,000	1 250,00	1 250,00 Cena dodavatel + 10%
17	M	Pol2337	Měření	kpl	1,000	877,09	877,09 Cena dodavatel + 10%

D	D6	Montáž zásuvky pro lednici ve 3.NP					
18	M	Pol1310	zásuvka bílá	ks	1,000	309,02	309,02 SoD
19	M	Pol125	Kabel bezhalogenový 3x2,5	m	2,000	49,90	99,80 SoD
20	M	Pol2344	Montážní práce	kpl	1,000	2 437,50	2 437,50 Cena dodavatel + 10%
21	M	Pol2337	Měření	kpl	1,000	877,09	877,09 Cena dodavatel + 10%

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

236

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - EKV doplnění čteček

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 236
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		02.09.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		02.09.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - EKV doplnění čteček</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 387 362,49 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

236

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - EKV doplnění čteček

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

387 362,49 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ:

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			387 362,49
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 387 362,49	Výše daně 81 346,12
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			468 708,61

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0001		
Stavba:	Nemocnice Ústí nad Labem		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	9. 12. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		387 362,49	468 708,61
PNRK	ZL	387 362,49	468 708,61
ZL236.	EKV doplnění čteček	366 793,97	443 820,70
ZL236..	Zásuvky JIP	20 568,52	24 887,91

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL236. - EKV doplnění čteček

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

366 793,97

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	366 793,97	21,00%	77 026,73
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

443 820,70

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL236. - EKV doplnění čteček

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	366 793,97
--------------------------	-------------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL236. - EKV doplnění čteček

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 366 793,97

1	K	Pol1832	Duální čtečka bez klávesnice kompatibilní a systémově připojitelná do stávajícího systému komponent dle požadavku daných standardů investora na EKV systémem	ks	4,000	8 862,11	35 448,44	SoD
2	K	Pol144	Elektroinstalační krabice hluboká do zdi, SDK	ks	4,000	158,20	632,80	SoD
3	K	Pol1834	SW licence ACCESS na 1ks průchodové čtečky kompatibilní a systémově připojitelná do stávajícího systému	ks	4,000	2 729,64	10 918,56	SoD
4	K	Pol1835	Řídící modul pro připojení čtyř bezkontaktních čteček kompatibilní a systémově připojitelný do stávajícího systému snímač REA::MP vč.REA-ET	ks	3,000	21 395,30	64 185,90	SoD
5	K	Pol1836	Zálohový napájecí zdroj KPN-18	ks	3,000	8 220,46	24 661,38	SoD
6	K	Pol1837	Akumulátor 18Ah	ks	3,000	2 252,08	6 756,24	SoD
7	K	Pol211	Základní IP audio jednotka s kamerou a 1 tlačítkem; základní jednotka je určena pro instalaci do dvou nebo tří modulového montážního rámečku. HD kamera s IR přísvitem, IP54, PoE	ks	3,000	26 162,43	78 487,29	SoD
8	K	Pol212	Modul s 5 mechanickými tlačítky pro rychlou volbu uživatelů. Tlačítka jsou podsvícená a je možné pod ně umístit jmenovky. Modulárně rozšiřující možný počet použitelných tlačítek v rámci základního modulu.	ks	3,000	3 803,61	11 410,83	SoD
9	K	Pol213	Krabice pro zápuštnou montáž - dvoumodulové řešení, instalace do zdi (betonáž) či SDK	ks	2,000	1 586,24	3 172,48	SoD
10	K	Pol214	Korugovaná ohebná trubka, samozhášivá, bezhalogenová, PP, 750N, vnější průměr 32mm, šedá - montáž v rámci betonáže objektu a SDK stěn	m	15,000	181,34	2 720,10	SoD
11	K	Pol218	Rám pro instalaci do zdi, zinek - dvoumodulové řešení	ks	2,000	2 086,94	4 173,88	SoD
12	K	Pol226	Systémové patch kabely metalické dle systému SK a dané kategorie - délky 3m (zásuvka/DT)	ks	3,000	385,94	1 157,82	SoD
13	K	Pol2361	Sílové rozvody pro napájení řídicí jednotky pro EKV systém	ks	3,000	12 498,75	37 496,25	Dodavatel + 10%
14	K	Pol654	Kabel licna W-4x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů, provedení dle PBŘ a dostupnosti na trhu	m	100,000	37,13	3 713,00	SoD
15	K	Pol1846	Kabel licna W-10x0,22+2x0,5, provedení lanko, stínění hliníkovou fólií, barevné rozlišení jednotlivých vodičů, provedení dle PBŘ a dostupnosti na trhu	m	100,000	54,59	5 459,00	SoD
16	K	Pol2364	protipožární ucpávka průrazu mezi požárními úseky	ks	4,000	1 250,00	5 000,00	Dodavatel + 10%
17	K	Pol2365	montážní a instalační práce	kpl	1,000	56 250,00	56 250,00	Dodavatel + 10%
18	K	Pol2366	nastavení konfigurace SW/HW	kpl	1,000	4 200,00	4 200,00	Dodavatel + 10%
19	K	Pol2367	dokumentace k danému projektu, výkresová dokumentace kabelové přípravy	kpl	1,000	2 250,00	2 250,00	Dodavatel + 10%
20	K	Pol2368	cestovní náklady na dopravu osob/materiálu	kpl	1,000	6 250,00	6 250,00	Dodavatel + 10%
21	K	Pol2369	Drobný materiál	kpl	1,000	2 450,00	2 450,00	Dodavatel + 10%

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL236.. - Zásuvky JIP

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

20 568,52

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	20 568,52	21,00%	4 319,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

24 887,91

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL236.. - Zásuvky JIP**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 20 568,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL236.. - Zásuvky JIP**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **20 568,52**

1	K	Pol146	Krabice přístrojová jednonásobná, nástěnná, vhodná do zdravotnictví, barva alpská bílá, výška 42mm - instalace zásuvek do podhledu	ks	12,000	263,71	3 164,52	SoD
2	K	Pol149	popiska datových portů v datové zásuvce	ks	12,000	23,25	279,00	SoD
3	K	Pol2372	drobný instalační materiál	kpl	1,000	625,00	625,00	Dodavatel + 10%
4	K	Pol2373	Práce technika	Hzs	24,000	687,50	16 500,00	Dodavatel + 10%

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

237

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):


Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Monitoring kompresorová stanice

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 237
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		18.07.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		18.07.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Monitoring kompresorová stanice</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 97 360,00 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývajících tyto položky.		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

237

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Monitoring kompresorová stanice

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

97 360,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL237 - SO_01 - Monitoring kompresorová stanice

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

97 360,17

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	97 360,17	21,00%	20 445,64
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

117 805,81

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: **ZL237 - SO_01 - Monitoring kompresorová stanice**

Místo:		Datum:	9. 12. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	97 360,17
D2 - Periferie:	1 824,74
D4 - Rozváděče	23 440,00
D7 - SW	34 006,35
D5 - Kabely a vodiče	7 837,50
D6 - Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.	9 864,08
D9 - Kompletace, revize a zkoušky	20 387,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL237 - SO_01 - Monitoring kompresorová stanice

Místo:		Datum:	9. 12. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 97 360,17

D	D2	Periferie:	1 824,74					
1	K	TT81	Snímač teploty venkovní Ni1000, krytí IP54	ks	2,000	912,37	1 824,74	SoD

D	D4	Rozváděče					23 440,00	
2	K	RMAR-01D	Doplnění rozváděče, kompletně elektricky doobzbrojený podle doplněné výrobní dokumentace dodavatele reflektující rozsah změn daných touto revizí	ks	1,000	23 440,00	23 440,00	Dodavatel + 10%

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odečteno z přílohy D.1.4.5.SH-01 - Technologická schémata a D.1.4.5.TOP-01 - Topologie MaR

D	D7	SW	34 006,35					
3	K	Pol337	Vypracování uživatelských SW pro DDC Aplikační software pro DDC regulátory technologických zařízení	ks	35,000	276,81	9 688,35	SoD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odečteno z přílohy D.1.4.5.SH-01 - Technologická schémata

4	K	Pol338	Odladění SW s technologií Odladění aplikačního SW s řízenou technologií	ks	35,000	347,40	12 159,00	SoD
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	-----

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odečteno z přílohy D.1.4.5.SH-01 - Technologická schémata

5	K	Pol339	Vypracování uživatelských SW - vizualizace Aplikační software pro vizualizaci na pracovní stanici - PNS, grafika, vypracování dynamických obrazovek pro technologie TZB a další	ks	35,000	347,40	12 159,00	SoD
---	---	--------	---	----	--------	--------	-----------	-----

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odečteno z přílohy D.1.4.5.SH-01 - Technologická schémata a D.1.4.5.TZ-01 - Technická zpráva

D		D5	Kabely a vodiče	7 837,50				
6	K	Pol330	Kabel pro řídicí systémy 2x2x1, párovany, twistovany, bezhalogenový, oheň retardující Slaboproudý kabel měděný stíněný, párovany, twistovany, bezhalogenový, oheň retardující třída B2ca, s1,d0 - JXFF_R 2x2x1	m	165,000	47,50	7 837,50	SoD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odečteno z přílohy D.1.4.5.SH-01 - Technologická schémata a D.1.4.5.01 až 08 Púdorysy

D	D6	Montážní materiál-trubky, žlaby, rošty, příp. armatury atd.					9 864,08	
7	K	Pol1610	Kabelový žlab 35/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál KZI 35X50, Kabelový žlab JUPITER 35/50 + kolena + přechody + úchyty + spojovací materiál	m	6,000	638,82	3 832,92	SoD

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odečteno z přílohy D.1.4.5.SH-01 - Technologická schémata a D.1.4.5.01 až 08 Púdorysy

8	K	Pol1542	Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Elinst. trubka ohebná, bezhalog. provedení, pr.16, Monoflex HFPP, včetně montážního materiálu	m	24,000	30,85	740,40	SoD
---	---	---------	--	---	--------	-------	--------	-----

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odečteno z přílohy D.1.4.5.SH-01 - Technologická schémata a D.1.4.5.01 až 08 Púdorysy

9	K	Pol336	Drobný montážní materiál Drobný montážní materiál	ks	1,000	5 290,76	5 290,76	SoD
---	---	--------	---	----	-------	----------	----------	-----

P
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: odečteno z přílohy D.1.4.5.SH-01 - Technologická schémata a D.1.4.5.01 až 08 Púdorysy

D	D9	Kompletace, revize a zkoušky					20 387,50	
10	K	Pol1621	Koordinace s dodavatelem technologie, inženýrská práce	ks	1,000	8 062,50	8 062,50	SoD
11	K	Pol2334	Úprava výrobní (dílenské) dokumentace v souvislosti se změnou tech. řešení	ks	1,000	12 325,00	12 325,00	Dodavatel + 10%

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

238

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):


Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Zásuvky PHI - OS

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením zařízením, bude předložena CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 238
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		18.07.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		18.07.2024
Předmět Změny: Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Zásuvky PHI - OS Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 10 020,21 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 238
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny: Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Zásuvky PHI - OS		
Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením zařízením, bude předložena CN.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	10 020,21 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL238 -SO_01 - Zásuvky PHI - OS

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

10 020,21

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	10 020,21	21,00%	2 104,24
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

12 124,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: **ZL238 -SO_01 - Zásuvky PHI - OS**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	10 020,21
OST - Ostatní	10 020,21
d1 - Výměna zásuvek operačním sále	10 020,21

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL238 -SO_01 - Zásuvky PHI - OS

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 10 020,21

D OST Ostatní 10 020,21

D d1 Výměna zásuvek operačním sále 10 020,21

1	K	K943	Demontáž zásuvky/vypínače	kpl	6,000	178,58	1 071,48	Dodavatel + 10%
2	M	Pol125	Kabel bezhalogenový 3x2,5	m	31,000	49,90	1 546,90	SoD
3	M	Pol85	Zásuvka VDO oranžová	ks	6,000	385,79	2 314,74	SoD
4	K	K944	Montážní práce ve ztíženém prostředí operačního sálu	kpl	1,000	4 210,00	4 210,00	Dodavatel + 10%
5	K	K945	Měření	kpl	1,000	877,09	877,09	Dodavatel + 10%

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

239

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):


Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Dielektrické koberce

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 239
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		18.07.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		18.07.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Dielektrické koberce</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 120 623,59 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 239
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny: Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Dielektrické koberce		
Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	120 623,59 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL239 - Dielektrický koberec

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

120 623,59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	120 623,59	21,00%	25 330,95
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

145 954,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL239 - Dielektrický koberec**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	120 623,59
OST - Ostatní	120 623,59
O01 - Ostatní	120 623,59

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL239 - Dielektrický koberec

Místo:

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

120 623,59

D OST

Ostatní

120 623,59


D O01

Ostatní

120 623,59

1	K	K946	S1 Dielektrický koberec 26kV, čífe role 130cm, černý	m2	130,000	682,50	88 725,00	Dodavatel + 10%
2	K	K947	příprava podkladu, očištění, zametení	m2	117,590	8,75	1 028,91	Dodavatel + 10%
3	K	K948	lepení dielektrických koberců na speciální lepidlo na nesavé podklady	m2	117,590	237,50	27 927,63	Dodavatel + 10%
4	K	K949	manipulace a přesun hmot	%	2,500	1 176,82	2 942,05	Dodavatel + 10%

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY	OZNÁMENÍ č. :	240
	Jméno	Podpis
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):		
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):		
Datum		
Předmět Změny:		
Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - KAPIM - Přesun příslušenství koncové prvky MZ Liberec		
Popis a lokalizace Změny:		
Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.		
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 240
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		18.07.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		18.07.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - KAPIM - Přesun příslušenství koncové prvky MZ Liberec</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 47 215,00 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

240

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - KAPIM - Přesun příslušenství koncové prvky MZ Liberec

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost se stávajícím zařízením, bude předložena CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

47 215,00 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL240 - Přemístění příslušenství

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

47 215,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	47 215,00	21,00%	9 915,15
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

57 130,15

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL240 - Přemístění příslušenství**

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	47 215,00
OST - Ostatní	47 215,00
O01 - Ostatní	47 215,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL240 - Přemístění příslušenství

Místo:
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem 47 215,00

D OST Ostatní 47 215,00

D O01 Ostatní 47 215,00

1	K	K950	přemístění police na hlavě stativu	kus	24,000	762,50	18 300,00	Dodavatel + 10%
2	K	K951	demontáž ramen pro infuzní techniku	kus	24,000	1 018,75	24 450,00	Dodavatel + 10%
3	K	K952	přesun hmot	kus	1,000	4 465,00	4 465,00	Dodavatel + 10%

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY	OZNÁMENÍ č. :	241
	Jméno	Podpis
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):		
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):		
Datum		
Předmět Změny:		
Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - PODLAHY_Opravné práce, po D+M vybavení KZ		
Popis a lokalizace Změny:		
Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ.		
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 241
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		22.08.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		22.08.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - PODLAHY_Opravné práce, po D+M vybavení KZ</i> Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ. Vliv na cenu díla bez DPH: 201 759,02 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 241
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - PODLAHY_Opravné práce, po D+M vybavení KZ		
Popis a lokalizace Změny:		
Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	201 759,02 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ:

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			201 759,02
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	201 759,02	42 369,39
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			244 128,41

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0001		
Stavba:	Nemocnice Ústí nad Labem		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	9. 12. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		201 759,02	244 128,41
PNRK	ZL	201 759,02	244 128,41
ZL241	Podlahy	201 759,02	244 128,41

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL241 - Podlahy

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

201 759,02

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	201 759,02	21,00%	42 369,39
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

244 128,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL241 - Podlahy

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	201 759,02
PSV - Práce a dodávky PSV	187 903,02
773 - Podlahy z litého teraca	152 461,22
776 - Podlahy povlakové	35 441,80
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	13 856,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Ústí nad Labem	Datum:	9. 12. 2022
Objekt:	PNRK - ZL	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Soupis:	ZL241 - Podlahy	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO
Místo:	Ústí nad Labem		
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.		
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

201 759,02

D PSV Práce a dodávky PSV

187 903,02

D 773 Podlahy z litého teraca

152 461,22

1	K	773993901	Broušení stávající podlahy z litého teraca	m2	382,800	114,00	43 639,20	CS ÚRS 2024 02
	vv		88*5/100*87		382,800			
2	K	773993903	Hlubkové čištění podlahy z litého teraca	m2	382,800	21,40	8 191,92	CS ÚRS 2024 02
3	K	773993905	Ošetření podlahy z litého teraca polymerním voskem	m2	382,800	95,80	36 672,24	CS ÚRS 2024 02
4	K	773993907	Impregnace podlahy z litého teraca	m2	382,800	142,00	54 357,60	CS ÚRS 2024 02
5	K	998773313	Přesun hmot procentní pro podlahy teracové lité ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	1 428,610	5,16	7 371,63	CS ÚRS 2024 02
6	K	998773319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy teracové lité za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	5 714,440	0,39	2 228,63	CS ÚRS 2024 02
	vv		1428,61*4 'Přepočtené koeficientem množství		5 714,440			

D 776 Podlahy povlakové

35 441,80



7	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	22,960	67,40	1 547,50	CS ÚRS 2024 02
	vv		Lokální výměna poškrábaného PVC 1.PP kardio chodba J-0143					
	vv		2		2,000			
	vv		Výměna poškrábaného PVC 1.NP chodba J-1052 - jeden pruh					
	vv		12		12,000			
	vv		Výměna poničeného PVC epoxidem 1.NP COS průchod chodby J-1072					
	vv		5,46		5,460			
	vv		Výměna poškrábaného PVC 1.NP C-101 -lokální výměna					
	vv		1,5		1,500			
	vv		Výměna poškrábaného PVC 5.NP chodba J-5015 -lokální výměna					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		22,960			
8	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	22,960	196,00	4 500,16	CS ÚRS 2024 02
	vv		22,96		22,960			
	vv		Součet		22,960			
9	K	776201913	Oprava podlah výměnou podlahového povlaku pl přes 1 do 2 m2	kus	24,000	594,00	14 256,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Lokální výměna poškrábaného PVC 1.PP kardio chodba J-0143					
	vv		2		2,000			
	vv		Výměna poškrábaného PVC 1.NP chodba J-1052 - jeden pruh					
	vv		12		12,000			
	vv		Výměna poničeného PVC epoxidem 1.NP COS průchod chodby J-1072					
	vv		6		6,000			
	vv		Výměna poškrábaného PVC 1.NP C-101 -lokální výměna					
	vv		2		2,000			
	vv		Výměna poškrábaného PVC 5.NP chodba J-5015 -lokální výměna					
	vv		2		2,000			
	vv		Součet		24,000			
10	K	776201921	Základní čištění stávajících podlahovin vysátím a setření vlhkým mopem	m2	45,920	56,40	2 589,89	CS ÚRS 2024 02
	vv		22,96*2		45,920			
	vv		Součet		45,920			
11	K	776201923	Základní čištění stávajících elastických podlahovin včetně dvousložkového dvouvrstvého polymer nátěru	m2	45,920	266,00	12 214,72	CS ÚRS 2024 02
	vv		22,96*2		45,920			
	vv		Součet		45,920			
12	K	998776313	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	351,083	0,67	235,23	CS ÚRS 2024 02
13	K	998776319	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro podlahy povlakové za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	1 404,332	0,07	98,30	CS ÚRS 2024 02
	vv		351,083*4 'Přepočtené koeficientem množství		1 404,332			



D HZS Hodinové zúčtovací sazby

13 856,00

14	K	HZS2332	Hodinová zúčtovací sazba podlahář odborný	hod	16,000	581,00	9 296,00	CS ÚRS 2024 02
	vv		Výměna poškozeného PVC 1.PP Kapim J-S03 lokální výměna					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2		2,000			
	VV		Retušování škrábanců 1.PP kardio J-0050					
	VV		2		2,000			
	VV		Oprava proraženého PVC 1.PP kardio J-0044					
	VV		2		2,000			
	VV		Retušování škrábanců 1.PP kardio J-0046					
	VV		2		2,000			
	VV		Retušování škrábanců 1.PP COS J-0157					
	VV		2		2,000			
	VV		Opravy proraženého PVC 2.NP sály					
	VV		2		2,000			
	VV		Opravy proraženého PVC 4.NP sály J-4022 a J-4019					
	VV		2		2,000			
	VV		Retušování škrábanců 5.NP J-5003					
	VV		2		2,000			
	VV		Součet		16,000			
15	K	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	8,000	570,00	4 560,00	CS ÚRS 2024 02
	VV		Výměna poškozeného PVC 1.PP Kapim J-S03 lokální výměna					
	VV		1		1,000			
	VV		Retušování škrábanců 1.PP kardio J-0050					
	VV		1		1,000			
	VV		Oprava proraženého PVC 1.PP kardio J-0044					
	VV		1		1,000			
	VV		Retušování škrábanců 1.PP kardio J-0046					
	VV		1		1,000			
	VV		Retušování škrábanců 1.PP COS J-0157					
	VV		1		1,000			
	VV		Opravy proraženého PVC 2.NP sály					
	VV		1		1,000			
	VV		Opravy proraženého PVC 4.NP sály J-4022 a J-4019					
	VV		1		1,000			
	VV		Retušování škrábanců 5.NP J-5003					
	VV		1		1,000			
	VV		Součet		8,000			

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10	
OZNÁMENÍ ZMĚNY	OZNÁMENÍ č. :	242	
	Jméno	Podpis	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):			
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):			
Předmět Změny: Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - CN na doplnění doplňků koupelen a WC Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku objednatele KZ, budou provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ.			
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.			

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 242
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		20.08.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		20.08.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - CN na doplnění doplňků koupelen a WC</i> Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku objednatele KZ, budou provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ. Vliv na cenu díla bez DPH: 37 146,25 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 242
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - CN na doplnění doplňků koupelen a WC		
Popis a lokalizace Změny:		
Dle požadavku objednatele KZ, budou provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	37 146,25 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL242 - Sanitární doplňky

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37 146,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37 146,25	21,00%	7 800,71
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

44 946,96

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL242 - Sanitární doplňky

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	37 146,25
OST - Ostatní	37 146,25
O01 - Ostatní	37 146,25

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL242 - Sanitární doplňky

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------



Náklady soupisu celkem 37 146,25

D OST Ostatní 37 146,25

D O01 Ostatní 37 146,25

1	K	K962	Zásobník na papírové ručníky 500	ks	8,000	1 747,50	13 980,00	Dodavatel + 10 %
2	K	K963	Zásobník na mýdlo 1100ml	ks	7,000	1 711,25	11 978,75	Dodavatel + 10 %
3	K	K964	Štětka náhradní	ks	5,000	667,50	3 337,50	Dodavatel + 10 %
4	K	K965	Dvojháček	ks	2,000	448,75	897,50	Dodavatel + 10 %
5	K	K966	Polička skleněná	ks	3,000	1 120,00	3 360,00	Dodavatel + 10 %
6	K	K967	Madlo pevné	ks	2,000	1 148,75	2 297,50	Dodavatel + 10 %
7	K	K968	Madlo pevné	ks	1,000	1 295,00	1 295,00	Dodavatel + 10 %

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.			P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ č. :	244
	Jméno	Podpis	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):			
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):			
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Tlumiče nárazů</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN.			
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.			

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 244
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		05.08.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		05.08.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Tlumiče nárazů</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 38 750,00 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 244
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny:		
Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Tlumiče nárazů		
Popis a lokalizace Změny:		
Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	38 750,00 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 244 - Tlumiče nárazů

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

38 750,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	38 750,00	21,00%	8 137,50
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

46 887,50

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL. 244 - Tlumiče nárazů

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	38 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	38 750,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	38 750,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL

Soupis: **ZL. 244 - Tlumiče nárazů**

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO


PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem **38 750,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 38 750,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 38 750,00

1	K	210030121	Montáž tlumiče na zeď	kus	310,000	125,00	38 750,00	CS ÚRS 2024 02
---	---	-----------	-----------------------	-----	---------	--------	-----------	----------------

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ č. : 245
Jméno	Podpis	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):		
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):		
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - STĚNY_Opravné práce, po D+M vybavení KZ</i> Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ.		
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 245
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		02.09.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		02.09.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - STĚNY_Opravné práce, po D+M vybavení KZ</i> Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ. Vliv na cenu díla bez DPH: 303 833,53 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 245
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny: Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - STĚNY_Opravné práce, po D+M vybavení KZ		
Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po montážích vybavení a koncových prvků ze strany KZ.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	303 833,53 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ:

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			303 833,53
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	303 833,53	63 805,04
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			367 638,57

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0001		
Stavba:	Nemocnice Ústí nad Labem		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	9. 12. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		303 833,53	367 638,57
PNRK	ZL	303 833,53	367 638,57
ZL245	Povrchové úpravy stěn	303 833,53	367 638,57

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL245 - Povrchové úpravy stěn

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

303 833,53

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	303 833,53	21,00%	63 805,04
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

367 638,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: **ZL245 - Povrchové úpravy stěn**
Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	303 833,53
HSV - Práce a dodávky HSV	156 836,23
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	134 482,12
998 - Přesun hmot	22 354,11
PSV - Práce a dodávky PSV	146 997,30
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	146 997,30

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL245 - Povrchové úpravy stěn

Místo: Ústí nad Labem Datum: 9. 12. 2022
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s. Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 303 833,53

D		HSV	Práce a dodávky HSV			156 836,23		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní			134 482,12		
1	K	612325419	Oprava vnitřní vápenocementové hladké omítky stěn v rozsahu plochy přes 30 do 50 % s celoplošným přeštukováním	m2	189,880	524,00	99 497,12	CS ÚRS 2024 02
2	K	632452411	Doplnění cementového potěru hlazeného pl přes 1m2 tl do 10 mm	m2	58,250	225,00	13 106,25	CS ÚRS 2024 02
3	K	632683111	Sešívání trhlín v betonových podlahách ocelovými sponkami ve vzdálenosti do 10 cm	m	10,200	940,00	9 588,00	SoD
4	K	633992111	Odmaštění betonových podlah od olejových nánosů	m2	58,250	211,00	12 290,75	SoD
D		998	Přesun hmot			22 354,11		
5	K	998018003	Přesun hmot pro budovy ruční pro budovy v přes 12 do 24 m	t	7,703	2 230,00	17 177,69	SoD
6	K	998018011	Příplatek k ručnímu přesunu hmot pro budovy za zvětšený přesun ZKD 100 m	t	7,703	672,00	5 176,42	SoD
D		PSV	Práce a dodávky PSV			146 997,30		
D		784	Dokončovací práce - malby a tapety			146 997,30		
7	K	784171001	Olepování vnitřních ploch páskou v místnostech v do 3,80 m	m	424,000	10,80	4 579,20	SoD
8	M	58124838	páska maskovací krepová pro malířské potřeby š 50mm	m	487,600	1,20	585,12	SoD
VV		424*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			487,600			
9	K	784171121	Zakrytí vnitřních ploch konstrukcí nebo prvků v místnostech v do 3,80 m	m2	536,500	15,30	8 208,45	CS ÚRS 2024 02
10	M	28323156	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 41μ 4x5m	m2	616,975	12,30	7 588,79	CS ÚRS 2024 02
VV		536,5*1,15 "Přepočtené koeficientem množství			616,975			
11	K	784181001	Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 3,80 m	m2	189,880	13,29	2 523,51	
VV		189,88			189,880			
VV		Součet			189,880			
12	K	784221101	M1 - malba vnitřní běžná porézní, ořetuvzdorná, pro nátěr stěn a stropů	m2	189,880	38,75	7 357,85	SoD
13	K	784331001	M3 - malba vnitřní běžná porézní, ořetuvzdorná, pro nátěr stěn a stropů, s odolným povrchem a s protiplísňovou úpravou	m2	2 140,700	54,26	116 154,38	SoD
VV		Opravy maleb po stěhování KZ						
VV		2140,7			2 140,700			
VV		Součet			2 140,700			

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

246

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Výměna čerpadla CHL - po výpadku el. energie KZ

Popis a lokalizace Změny:

Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po neplánovaném výpadku el. energie ze strany KZ.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 246
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		20.08.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		20.08.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Výměna čerpadla CHL - po výpadku el. energie KZ</i> Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po neplánovaném výpadku el. energie ze strany KZ. Vliv na cenu díla bez DPH: 54 935,06 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

246

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Výměna čerpadla CHL - po výpadku el. energie KZ

Popis a lokalizace Změny:

Dle požadavku objednatele KZ, byly provedeny opravy po neplánovaném výpadku el. energie ze strany KZ.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

54 935,06 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL. 246 - Výměna čerpadla CHL pro VZT9 - po výpadku proudu KZ

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

IČ:

DIČ:

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

54 935,06

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	54 935,06	21,00%	11 536,36
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

66 471,42

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL. 246 - Výměna čerpadla CHL pro VZT9 - po výpadku proudu KZ

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	54 935,06
OST - Ostatní	54 935,06
O01 - Ostatní	54 935,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL. 246 - Výměna čerpadla CHL pro VZT9 - po výpadku proudu KZ

Místo:Ústí nad LabemDatum:9. 12. 2022

Zadavatel:Krajská zdravotní, a.s.Projektant:DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:Metrostav - DIZ - BAK - NEPROZpracovatel:Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

54 935,06

DOSTOstatní54 935,06

D001Ostatní54 935,06

1	K	K978	Výjezd technika výrobce - náklady na dopravu, ztrátový čas na cestě, demontáž čerpadla, diagnostika poruchy po výpadku proudu	kpl	1,000	7 700,00	7 700,00	
2	K	K979	Oběhové čerpadlo regulované pro R/S-ECONET - voda 7/13°C; (větev č.VZT09) 1,38 ls-1	ks	1,000	44 799,14	44 799,14	
3	K	K980	Individuální vyzkoušení a příprava ke komplexnímu vyzkoušení	hod	2,000	608,98	1 217,96	
4	K	K981	První uvedení do provozu (oživení), komplexní vyzkoušení a vyregulování systému	hod	2,000	608,98	1 217,96	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

247

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úpravy distribuce vzduchu v rozvodnách SIL

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 247
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		20.08.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		20.08.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úpravy distribuce vzduchu v rozvodnách SIL</i> Popis a lokalizace Změny: Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN. Vliv na cenu díla bez DPH: 64 081,05 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

247

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Úpravy distribuce vzduchu v rozvodnách SIL

Popis a lokalizace Změny:

Na základě revize DPS - jejíž potřeba vznikla z důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost s novým zařízením, bude předložena CN.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

64 081,05 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL 247 - Úpravy distribuce vzduchu v rozvodech SIL

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	64 081,05
---------------------	------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	64 081,05	21,00%	13 457,02
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	77 538,07
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis: ZL 247 - Úpravy distribuce vzduchu v rozvodnách SIL

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	64 081,05
OST - Ostatní	64 081,05
d1 - KAPIM 2102 - odvod + přívod	5 919,30
d2 - KARDIO 1002 - odvod + přívod	4 255,16
d3 - KARDIO 2003 - odvod + přívod	6 248,15
d4 - KARDIO 3003 - odvod + přívod	4 932,75
d5 - KARDIO 4003 - odvod, přívod beze změny	1 644,25
d6 - KARDIO 5004 - odvod + přívod	1 519,70
d7 - KARDIO 6003 - odvod + přívod	3 647,28
d8 - COS 0114 - odvod, přívod beze změny	8 817,89
d9 - Společné	27 096,57

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL

Soupis: ZL 247 - Úpravy distribuce vzduchu v rozvodnách SIL

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 64 081,05

D		OST	Ostatní						64 081,05
D		d1	KAPIM 2102 - odvod + přívod						5 919,30
1	K	K969	Spiro potrubí d 200	bm	9,000	657,70	5 919,30	SoD	
D		d2	KARDIO 1002 - odvod + přívod						4 255,16
2	K	K970	Spiro potrubí d 160	bm	7,000	607,88	4 255,16	SoD	
D		d3	KARDIO 2003 - odvod + přívod						6 248,15
3	K	K969	Spiro potrubí d 200	bm	9,500	657,70	6 248,15	SoD	
D		d4	KARDIO 3003 - odvod + přívod						4 932,75
4	K	K969	Spiro potrubí d 200	bm	7,500	657,70	4 932,75	SoD	
D		d5	KARDIO 4003 - odvod, přívod beze změny						1 644,25
5	K	K969	Spiro potrubí d 200	bm	2,500	657,70	1 644,25	SoD	
D		d6	KARDIO 5004 - odvod + přívod						1 519,70
6	K	K970	Spiro potrubí d 160	bm	2,500	607,88	1 519,70	SoD	
D		d7	KARDIO 6003 - odvod + přívod						3 647,28
7	K	K970	Spiro potrubí d 160	bm	6,000	607,88	3 647,28	SoD	
D		d8	COS 0114 - odvod, přívod beze změny						8 817,89
8	K	K969	Spiro potrubí d 200	bm	11,000	657,70	7 234,70	SoD	
9	K	K971	Potrubí čtyřhranné tvarovky	m2	1,000	757,36	757,36	SoD	
10	K	K972	Regulační klapka kruhová s ručním ovládáním DN 200	ks	1,000	552,83	552,83	Dodavatel + 10%	
11	K	K973	Krycí mřížka s pletivem DN200	ks	1,000	273,00	273,00	Dodavatel + 10%	
D		d9	Společné						27 096,57
12	K	K974	Zaměření materiálu	hod	3,000	812,50	2 437,50	Dodavatel + 10%	
13	K	K975	Demontáže a úpravy stávajícího potrubí	hod	12,000	687,50	8 250,00	Dodavatel + 10%	
14	K	K045	Závěsový materiál	kg	50,000	163,87	8 193,50	SoD	
15	K	K046	Spojovací materiál	kg	50,000	110,72	5 536,00	SoD	
16	K	K141	Těsnicí materiál (tmel)	ks	10,000	101,87	1 018,70	SoD	
17	K	K956	Doprava materiálu na pracoviště	kpl.	1,000	1 660,87	1 660,87	SoD	

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

248

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):


Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Oprava SLB zásuvek, instalace pac. kiosku, dopojování kabeláže v rámci stanovišť sester a ZM

Popis a lokalizace Změny:

Dle požadavku KZ předložena CN na VCP.

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 248
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		02.09.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		02.09.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Oprava SLB zásuvek, instalace pac. kiosku, dopojování kabeláže v rámci stanovišť sester a ZM</i> Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku KZ předložena CN na VCP. Vliv na cenu díla bez DPH: 79 940,41 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

248

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - Oprava SLB zásuvek, instalace pac. kiosku, dopojování kabeláže v rámci stanišť sester a ZM

Popis a lokalizace Změny:

Dle požadavku KZ předložena CN na VCP.

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

79 940,41 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ:

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			79 940,31
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	79 940,31	16 787,47
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	96 727,78

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	0001		
Stavba:	Nemocnice Ústí nad Labem		
Místo:	Ústí nad Labem	Datum:	9. 12. 2022
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.	Projektant:	DOMY spol. s r.o.
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		79 940,31	96 727,78
PNRK	ZL	79 940,31	96 727,78
ZL248	Oprava SLB zásuvek, instalace pac. kiosku, dopojování kabeláže v rámci stanovišť sester a ZM	79 940,31	96 727,78

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL248 - Oprava SLB zásuvek, instalace pac. kiosku, dopojování kabeláže v rámci stanovišť sester a ZM

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

79 940,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	79 940,31	21,00%	16 787,47
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

96 727,78

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL248 - Oprava SLB zásuvek, instalace pac. kiosku, dopojování kabeláže v rámci stanovišť sester a ZM

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	79 940,31
PSV - Práce a dodávky PSV	4 396,31
763 - Konstrukce suché výstavby	4 396,31
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	67 544,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	8 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	8 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:	Nemocnice Ústí nad Labem					Datum:	9. 12. 2022	
Objekt:	PNRK - ZL					Projektant:	DOMY spol. s r.o.	
Soupis:	ZL248 - Oprava SLB zásuvek, instalace pac. kiosku, dopojování kabeláže v rámci stanovišť sester a ZM					Zpracovatel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO	
Místo:	Ústí nad Labem							
Zadavatel:	Krajská zdravotní, a.s.							
Zhotovitel:	Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------


Náklady soupisu celkem


79 940,31

D		PSV	Práce a dodávky PSV				4 396,31	
D		763	Konstrukce suché výstavby				4 396,31	
1	K	763111718	SDK úprava separační páskou a akrylátem	m	20,300	120,00	2 436,00	CS ÚRS 2024 01
VV			20,3		20,300			
VV			Součet		20,300			
2	K	763111719	SDK úprava akrylátovým tmelem	m	20,300	90,30	1 833,09	CS ÚRS 2024 01
VV			20,3		20,300			
VV			Součet		20,300			
3	K	998763513	Přesun hmot procentní pro konstrukce montované z desek ruční v objektech v přes 12 do 24 m	%	42,691	2,14	91,36	CS ÚRS 2024 01
4	K	998763519	Příplatek k ručnímu přesunu hmot procentnímu pro konstrukce montované z desek za zvětšený přesun ZKD 50 m	%	170,764	0,21	35,86	CS ÚRS 2024 01
VV			42,691*4 'Přepočtené koeficientem množství		170,764			

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby				67 544,00	
5	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	98,000	628,00	61 544,00	CS ÚRS 2024 02
VV			pacientský kiosek					
VV			16		16,000			
VV			oprava datových zásuvek					
VV			2		2,000			
VV			dopojování kabeláže v rámci stanovišť sester					
VV			8*2*1		16,000			
VV			dopojení kabeláže v zasedacích místnostech					
VV			8*2*4		64,000			
VV			Součet		98,000			
6	K	K992	Drobný instalační materiál	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00	

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				8 000,00	
D		VRN8	Přesun stavebních kapacit				8 000,00	
7	K	081002000	Doprava zaměstnanců	kpl	8,000	1 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2024 02

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZNÁMENÍ č. : 249
Jméno	Podpis	Datum
Oznámení změny vydáno (Správce stavby):		
Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):		
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Záměna kování</i> Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku KZ předložena CN na VCP.		
Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 10.01
NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY		NÁVRH č. : 249
Jméno	Podpis	Datum
Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):		05.09.2024
Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):		05.09.2024
Předmět Změny: <i>Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Záměna kování</i> Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku KZ předložena CN na VCP. Vliv na cenu díla bez DPH: 11 612,00 Kč Vliv na dobu trvání díla:		
Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.		

Krajská zdravotní, a.s. – Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.		P 11
PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ		PŘÍKAZ č. : 249
Jméno	Podpis	Datum
Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):		
Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):		
Předmět Změny: Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - SO_01 - Záměna kování		
Popis a lokalizace Změny: Dle požadavku KZ předložena CN na VCP.		
Vliv na specifikaci ceny bez DPH:	11 612,00 Kč	Vliv na harmonogram:
Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.		

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL249 - Kování

KSO:

Místo: Ústí nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

IČ:

25488627

DIČ:

CZ25488627

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

IČ:

41692870

DIČ:

CZ41692870

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 612,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	11 612,00	21,00%	2 438,52
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 050,52

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL249 - Kování

Místo:

Ústí nad Labem

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum:

9. 12. 2022

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

11 612,00

PSV - Práce a dodávky PSV

11 612,00

766 - Konstrukce truhlářské

11 612,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Nemocnice Ústí nad Labem

Objekt:

PNRK - ZL

Soupis:

ZL249 - Kování

Místo:

Ústí nad Labem

Datum:

9. 12. 2022

Zadavatel:

Krajská zdravotní, a.s.

Projektant:

DOMY spol. s r.o.

Zhotovitel:

Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Zpracovatel:

Metrostav - DIZ -
BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

11 612,00

D PSV Práce a dodávky PSV 11 612,00

D 766 Konstrukce truhlářské 11 612,00

1	K	766664958	Výměna klik se štítky interiérových dveří	kus	4,000	213,00	852,00
2	M	54914129	<i>kování klika/klika</i>	<i>kus</i>	<i>4,000</i>	<i>2 690,00</i>	<i>10 760,00</i>

OZNÁMENÍ ZMĚNY

OZNÁMENÍ č. :

159

Jméno

Podpis

Datum

Oznámení změny vydáno (Správce stavby):

Oznámení změny obdrženo (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - VRN_v souvislosti s prodloužením termínu

Popis a lokalizace Změny:

Toto Oznámení nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY

NÁVRH č. :

159

Jméno

Podpis

Datum

Návrh ocenění změny vydáno (Zhotovitel):

Návrh ocenění změny obdrženo (Správce stavby):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - VRN_v souvislosti s prodloužením termínu

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na cenu díla bez DPH:

5 652 831,01 Kč

Vliv na dobu trvání díla:

Tento Návrh ocenění změny nesmí být považováno za pokyn k provedení prací. Zhotovitel nebude provádět práce, dokud neobdrží Příkaz ke změně (P11) pokrývající tyto položky.

PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ

PŘÍKAZ č. :

159

Jméno

Podpis

Datum

Příkaz ke změně vydán (Správce stavby):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Investor):

Příkaz ke změně odsouhlasil (Zhotovitel):

Předmět Změny:

Změnový list pro změnu dle §222 zákona č. 134/2016 Sb. (ZZVZ) - VRN_v souvislosti s prodloužením termínu

Popis a lokalizace Změny:

Vliv na specifikaci ceny bez DPH:

5 652 831,01 Kč

Vliv na harmonogram:

Tento Příkaz ke změně je pokyn k provedení prací a je dodatkem Smlouvy.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 0001
Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem

KSO:
Místo: Ústí nad Labem

Zadavatel:
Krajská zdravotní, a.s.

Zhotovitel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Projektant:
DOMY spol. s r.o.

Zpracovatel:
Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 9. 12. 2022

IČ:
DIČ: CZ25488627

IČ:
DIČ:

IČ: 41692870
DIČ: CZ41692870

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			5 652 831,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 5 652 831,01	Výše daně 1 187 094,51
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			6 839 925,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL. 159 - SO_01 - VRN_v souvislosti s prodloužením termínu

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	5 652 831,01
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	3 157 440,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady	2 495 391,01
VRN3 - Zařízení staveniště	874 891,01
VRN4 - Inženýrská činnost	476 000,00
VRN5 - Finanční náklady	560 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	584 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Nemocnice Ústí nad Labem
Objekt: PNRK - ZL
Soupis:

ZL. 159 - SO_01 - VRN_v souvislosti s prodloužením termínu

Místo: Ústí nad Labem
Zadavatel: Krajská zdravotní, a.s.
Zhotovitel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

Datum: 9. 12. 2022
Projektant: DOMY spol. s r.o.
Zpracovatel: Metrostav - DIZ - BAK - NEPRO

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 5 652 831,01

D		HZS	Hodinové zúčtovací sazby			3 157 440,00		
1	K	HZS4232	Hodinová zúčtovací sazba technik odborný	hod	5 280,000	598,00	3 157 440,00	
	VV		THP provoz zhotovitele vyčíslen následovně:					
	VV		původně do 20.12.					
	VV		uznané 21.12.-30.4. 132 dní					
	VV		5280		5 280,000			
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady a ostatní náklady			2 495 391,01		
D		VRN3	Zařízení staveniště			874 891,01		
2	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	97 210,11	97 210,11	
	VV		JC stanovena jako podíl ze smluvní částky 500.000,- původní plánované době realizace 1147 dní -prodloužení + 223 dní - milníky					
	VV		500000/1147*223		97 210,113			
	VV		1		1,000			
3	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu zařízení staveniště	...	1,000	583 260,68	583 260,68	
	VV		JC stanovena jako podíl ze smluvní částky 3.000.000,- původní plánované době realizace 1147 dní -prodloužení + 223 dní - milníky					
	VV		3000000/1147*223		583 260,680			
	VV		1		1,000			
4	K	034103000	Oplocení staveniště	...	1,000	97 210,11	97 210,11	
	VV		JC stanovena jako podíl ze smluvní částky 500.000,- původní plánované době realizace 1147 dní -prodloužení + 223 dní - milníky					
	VV		500000/1147*223		97 210,113			
	VV		1		1,000			
5	K	034603000	Strážní služba staveniště	...	1,000	97 210,11	97 210,11	
	VV		JC stanovena jako podíl ze smluvní částky 500.000,- původní plánované době realizace 1147 dní -prodloužení + 223 dní - milníky					
	VV		500000/1147*223		97 210,113			
	VV		1		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost			476 000,00		
6	K	041403000	Technik BOZP na staveništi	...	7,000	65 000,00	455 000,00	
7	K	044003000	Revize dočasných objektů nebo zařízení staveniště	...	7,000	3 000,00	21 000,00	
D		VRN5	Finanční náklady			560 000,00		
8	K	051002000	Pojistné	...	7,000	35 000,00	245 000,00	
9	K	056002000	Bankovní záruka	...	7,000	45 000,00	315 000,00	
D		VRN7	Provozní vlivy			584 500,00		
10	K	079002000	Ostatní provozní vlivy	...	7,000	83 500,00	584 500,00	

ZL	název ZL	celková výše ZL bez DPH	celková výše ZL vč. DPH
185	součinnost při validaci sálů	404 974,38 Kč	490 019,00 Kč
204	COS - úprava vestaveb OS HOS	3 798 320,85 Kč	4 595 968,23 Kč
219	Folie COS, BRANO COS, oplocení kabelové trasy	223 071,42 Kč	269 916,42 Kč
234	bezpečnostní přepad	108 970,15 Kč	131 853,88 Kč
235	Elektro NN	28 739,47 Kč	34 774,76 Kč
236	SLB - výtahy	387 362,49 Kč	468 708,61 Kč
237	Monitoring kompresorová stanice	97 360,00 Kč	117 805,60 Kč
238	Zásuvky PHI - OS	10 020,21 Kč	12 124,45 Kč
239	Dielektrický koberec	120 623,59 Kč	145 954,54 Kč
240	KAPIM - přesun příslušenství koncové prvky MZ Liberec	47 215,00 Kč	57 130,15 Kč
241	Podlahy_ opravné práce, po D+M vybavení KZ	201 759,02 Kč	244 128,41 Kč
242	doplnění doplňků koupelen a WC	37 146,25 Kč	44 946,96 Kč
244	tlumiče nárazů	38 750,00 Kč	46 887,50 Kč
245	stěny_ opravné práce, po D+M vybavení KZ	303 833,53 Kč	367 638,57 Kč
246	výměna čerpadla CHL - po výpadku el. energie KZ	54 935,06 Kč	66 471,42 Kč
247	úpravy distribuce vzduchu v rozvodnách SIL	64 081,05 Kč	77 538,07 Kč
248	oprava SLB zásuvek, instalace pac. Kiosku, dopojování kabel	79 940,41 Kč	96 727,90 Kč
249	záměna kování	11 612,00 Kč	14 050,52 Kč
159	vedlejší režijní náklady	5 652 831,01 Kč	6 839 925,52 Kč
CELKEM		11 671 545,89 Kč	14 122 570,53 Kč